

भक्तपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ब्यासी भक्तपुर

गत विगत आ.व. तथा चालू आ.व. २०७६/७७ को भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सम्पदा संरक्षण र अन्य निर्माणका

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	रि ल.ई. रकम	पेशकी	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्यांकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
क)	गत आ.व.का भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरू											
१,	सम्पन्न (पे.फ. हुन बाँकी) योजनाहरू											
१	सिद्धपोखरी वातावरण सुधार कार्य	१	नपा	६२६,०४७८०		५५०,०००।००		५५०,०००।००		सम्पन्न	विष्णुभक्त कोजू	पे.फ. हुन बाँकी
२	विद्युत प्राधिकरण उत्तर वातावरण सुधार कार्य	१	नपा	१,५२६,०७३।५५		४००,०००।००		४००,०००।००		सम्पन्न	राजकृष्ण कोजू	पे.फ. हुन बाँकी
३	इनागाल दुधपाटी ढल मर्मत	१	वडा	१२४,०२९।०३		४१,०००।००		४१,०००।००		सम्पन्न	श्यामकृष्ण नायभा	पे.फ. हुन बाँकी
४	जि.प्र.का. हुँदै पुरानो नपा भवन दरवार क्षेत्र जाने बाटो ढुंगा छपाई थप कार्य	२	नपा	४,०१४,३६४।७३		२,६५०,०००।००	९५३,१३२।००	३,६०३,१३२।००	२,२८५,७३४।६०	चालू	रोशन सुवाल	आशिक पे.फ.
५	टौमढी, साकोथा सडकमा ढुंगा छपाई	५	नपा	३,११४,२३१।४८		२,७००,०००।००		२,७००,०००।००		सम्पन्न	बलराम सिबन्जार	पे.फ. हुन बाँकी
६	महेश्वरी भवन (ग्यारेज) निर्माण	७	नपा	३,००६,९३७।६३		२,५५०,०००।००		२,५५०,०००।००		सम्पन्न	कृष्ण भक्त ख्याजू	पे.फ. हुन बाँकी
७	महेश्वरी ग्यारेज भित्र शौचालय निर्माण	७	नपा	१,१९६,४२७।४		१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		सम्पन्न	कृष्णभक्त ख्याजू	पे.फ. हुन बाँकी
	कुल जम्मा :			१३,६०८,१११।३६	(९,८९१,०००।००	९५३,१३२।००	१०,८४४,१३२।००	२,२८५,७३४।६०			
२,	सम्पन्न (पे.फ. भइसकेको) योजनाहरू											
१	१०८ रोपनी खुल्ला चौरमा पर्खाल लगाउने कार्य	१	नपा	९,८०१,२९१।९७		८,०००,०००।००	१,६६३,३२४।०६	९,६६३,३२४।०६	१२,७८४,०६१।७१	सम्पन्न	लक्ष्मी नारायण राजलवट	पे.फ. भइसकेको, उत्तर पश्चिम गेटसम्म
२	सिद्धपोखरी परिसरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य	१	नपा	५,९९०,६८५।५९		३,०००,०००।००	२,२३७,१४२।०८	५,२३७,१४२।०८	६,९५२,२६९।१५	सम्पन्न	गणेशभक्त कोजू	पे.फ.भइसकेको
३	सिद्धपोखरीको उत्तरतर्फको चौरमा बार लगाउने कार्य	१	नपा	७,७५९,२६२।८८		२,५००,०००।००	१,९१७,०५३।००	४,४१७,०५३।००	४,८१०,३२१।८३	सम्पन्न	राजन कोजू	परम्परागत शैली घर निर्माण/ पे.फ. भइसकेको
४	सिर्जना नगर पेटी बनाउने कार्य	१	नपा	२,७४८,८७१।७९		१,४००,०००।००	१,३३९,४३९।२३	२,७३७,४३९।२३	२,८२९,४६१।५५	सम्पन्न	महानन्द तिमिल्लीना	पे.फ. भइसकेको
५	सल्लाघारी रिजभवायर ट्याकी र फिल्टरेशन कार्य	२	नपा	९,६७२,३७५।९०		६,५००,०००।००	२९७,३४०।३६	९,२०९,२५१।९२	१०,४४५,५१६।९४	सम्पन्न	गणेशभक्त कोजू	पे.फ. फछ्यौट भइसकेको
६	२ नं वडा कार्यालय देखि दरवार क्षेत्रसम्मको दायां बायां पेटी निर्माण	२	नपा	२,८७८,८३५।४०		९००,०००।००	४७७,८९०।९४	१,३७६,७२१।२३	१,३९३,८४२।२७	सम्पन्न	हरिप्रसाद सुवाल	रु. ४५,४५५।०० पे.फ. भई कार्य सम्पन्न भइसकेको
७	नगरकोट सडक दक्षिण तर्फ पेटी निर्माण कार्य	२	नपा	१,६४५,९०७।६२	२,२१९,१७६।१८	१,०००,०००।००	६१३,००६।५७	१,६१३,००६।५७	२,०१२,००७।०१	सम्पन्न	गणेश प्रसाद सुवाल	पे.फ. भइसकेको
८	कालीघाट सुधार कार्य (रिभाइज्ड)	२	नपा	१,४०३,०१७।००	१,८१६,४६७।६९	४५०,०००।००	६४२,६९६।१७	१,०९२,६९६।१७	१,३६३,६३२।२२	सम्पन्न	सानु वासुकला	पे.फ. भइसकेको
९	ईन्द्रायनी मन्दिर पछाडिको बाल उद्यान	२	बाल उद्यान	१,४२७,८९६।७८		८००,०००।००	३८३,३५०।४७	१,०४४,५४६।२५	१,२३६,३१७।७३	सम्पन्न	कमलकेशरी खर्बजा	पे.फ. भइसकेको
१०	जि.प्र.का. हुँदै पुरानो नपा भवन दरवार क्षेत्र जाने बाटो ढुंगा छपाई थप कार्य	२	नपा	२,८७८,८३५।४०		९००,०००।००	४७७,८९०।००	१,३७६,७२१।२३	२,२८५,७३४।६०	सम्पन्न	रोशन सुवाल	फिर्ता रु. ४५,४५५।००
११	हनुमान मन्दिर बाराहीदेखि घलाटे ढल निकास कार्य	३	नपा	२,८४२,२५१।८८		८००,०००।००	९४२,०२०।९४	१,७४४,०२०।९४	२,६५७,८१३।३४	सम्पन्न	पुर्ण प्रसाद सुवाल	पे.फ. भइसकेको
१२	काँल्हाचा चम्पकेश्वर बाटो फराकिलो गर्ने कार्य	४	नपा	६,६८१,०४९।२४		५,२००,०००।००	५१५,६७२।५१	५,६९६,६७२।५१	९,२४२,८८३।०५	सम्पन्न	कृष्णगोपाल छुस्याकी	पे.फ. भइसकेको रु. १५,९४२।०० फिर्ता गरेको
१३	भगवती स्थानमा शौचालय मर्मत कार्य	५	नपा	२,६७६,१६४।३५	४,६३३,६४३।१८	१,८००,०००।००	२,२१६,३०३।७२	४,०१६,३०३।७२	४,५३३,४४९।५४	सम्पन्न	तुल्सी नारायण दण्डेख्या	पे.फ. भइसकेको
१४	लैको चलाखु दाफा घर देखि नरसिंह थोप ढुंगा छपाई	५	नपा	१,१७२,७८४।३८		४००,०००।००	३८७,९६६।१६	७८७,९६६।१६	१,०२२,२४७।०७	सम्पन्न	लक्ष्मण लोहला	पे.फ. भइसकेको
१५	दुगुमला जाने बाटो ढुंगा छपाई	६	नपा	१,४२०,३९१।५१		५००,०००।००	४९९,८५२।५०	९९९,८५२।५०	१,५५९,८४१।७७	सम्पन्न	विरेन्द्र जति	पे.फ. भइसकेको

क	बहुउद्देश्य भवनमा फिनिसिङ्ग कार्य	९	नपा	१०७,०५३,१५९।००			२५,२०९,५३७।८६	२५,२०९,५३७।८६		चालू	अमानत	बोलपत्रबाट
ख	बहुउद्देश्य भवनमा विद्युतिकरण कार्य	९	नपा	८,११८,३२६।०२				(चालू	सुन्दर कन्टक्सन सर्भिस, भक्तपुर	२०७६ माघ महिनासम्म म्याद थप
ग	बहुउद्देश्य भवनमा प्लम्बिङ्ग फिटिङ्ग कार्य	९	नपा	१,५४४,५७६।३८			१४१,९९१।१०	१४१,९९१।१०		चालू	सुन्दर कन्टक्सन सर्भिस, भक्तपुर	२०७७ माघ महिनासम्म म्याद थप
घ	ब्रम्हायणी बहुउद्देश्य भवनमा बुट्टेदार ढोकाहरू निर्माण कार्य	९	नपा	१,३६९,३२४।००			९८०,१९०।२५	९८०,१९०।२५		चालू	एल.पी कन्टक्सन	सम्झौता भइसकेको
ङ	ब्रम्हायणी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य	९	नपा				३८८,६९७।४०	३८८,६९७।४०			सिरूवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.	म्याद थप २०७७ वैशाख मसान्तसम्म
	जम्मा			१९९,३६३,०२५।५१	०।००	०।००	४८,८३४,१९०।७९	४८,८३४,१९०।७९	०।००			
	कुल जम्मा :			४२४,२८९,४६२।६४	३३,५४०,८३८।७९	११२,१७४,९९१।८४	८६,८६१,७६३।१७	१८८,५५७,७१०।५२	१२७,१७२,०८३।४९			
ख)	सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू											
१,	जाचपास बांकी योजनाहरू											
१	ईताछे गणेश बाँछे पूनः निर्माण कार्य	२	नपा	८,१३३,८४४।३०		५,९००,०००।००		५,९००,०००।००		सम्पन्न	श्याम सुन्दर माता	पे.फ. हुन बांकी
२	किसि फल्चा पूनः निर्माण गर्ने कार्य	३	नपा	१,३१४,२६९।४८		८००,०००।००		८००,०००।००		सम्पन्न	आसुराम खाताखो	पे.फ बाकी
३	नित्यनाथ मन्दिर बत्शला मन्दिर पूनः निर्माण कार्य	३	वडा	१,८९४,४७८।००		९००,०००।००	८७७,०७२।००	१,७७७,०७२।००	९५४,८०३।००	सम्पन्न	चन्द्र बहादुर त्वायना	पे.फ बाकी
४	तहामला ईनार मर्मत गर्ने कार्य	४	नपा	४६,३७८।२९		४०,०००।००		४०,०००।००		सम्पन्न	मदन कृष्ण श्रेष्ठ	पे.फ. हुन बांकी
५	माहाकाली बाँछे संरक्षण कार्य	६	नपा	५३२,६४०।४६		५००,०००।००		५००,०००।००		सम्पन्न	निरोज जोशी	पे.फ. हुन बाकी
६	हनुमानघाट परिसर पाटी पुनः निर्माण	७	नपा	४,४३०,७७६।३१		१,५००,०००।००	१,५६५,१४९।७५	३,०६५,१४९।७५	१,८२८,१३४।९३	सम्पन्न	कृष्ण गोविन्द खाड्जु	पे.फ. हुन बांकी
७	मसानपाटी पुनः निर्माण कार्य	७	नपा	२,४३२,२३०।२९		५००,०००।००	६७४,४३८।००	१,१७४,४३८।००	२,०१४,५८६।४०	सम्पन्न	रत्नलाल साध	पे.फ हुन बांकी
	कुल जम्मा :			१८,७८४,६९७।९३	(१०,१४०,०००।००	३,११६,६५९।७५	१३,२५६,६५९।७५	४,७९७,५२४।३३			
२,	सम्पन्न (पे.फ. भइसकेको) योजनाहरू											
१	तेखा पुखु भजन पाटी	३	नपा	२०९,९३६।००		१२०,०००।००		१,१२९,३२०।००	१,१३२,१०१।५१	सम्पन्न	पुरुषोत्तम सिल्पकार	रु. ७०६८० बैंक दाखिला पे.फ. भइसकेको
२	श्री भैरवनाथ मन्दिर संरक्षण कार्य (रिभाइज्ड)	५	नपा	१२,७५०,४१६।०४	१४,६३६,७४५।१३	६,५००,०००।००	२२,०७१।००	५,६६१,२७८।२५	९,६९५,२७५।६४	सम्पन्न	न्हुछेराम भेले	रु.८६०७९।२७५ फिर्ता
३	मुद्रिप सुधार कार्य	५	नपा	२,२९३,०११।२२		१,५००,०००।००	७८२,९८७।१०	२,२८२,९८७।१०	२,६२३,५४०।७२	सम्पन्न	नाराणभक्त भेले	पे.फ. भइसकेको
४	महेश्वरीघाट सुधार कार्य (रिभाइज्ड)	८	नपा	३,८५८,५५५।५१		२,४००,०००।००	५६८,०३०।५६	२,९६८,०३०।५६	३,७५९,८९८।०९	सम्पन्न	तुल्सीराम खायमली	पे.फ. भइसकेको
५	जैला ईनार पूनः निर्माण कार्य	८	वडा	५३७,१८२।७८		२००,०००।००	१६०,५१०।००	३६०,५१०।००	३८९,६२३।४०	सम्पन्न	कृष्ण प्रसाद कोजू	पे.फ. भइसकेको
६	त्वचा पाटी, बालकुमारी मन्दिर, प्रगति पुस्तकालय छाना मर्मत	९	वडा	३३५,२५०।२७		२००,०००।००		२००,०००।००		सम्पन्न	जयराम कोजू	पे फ. हुन बांकी
	जम्मा			१९,९८४,३५१।८२	१४,६३६,७४५।१३	१०,९२०,०००।००	१,५३३,५९८।६६	१२,६०२,१२५।९१	१७,६००,४३९।३६			
३,	आंशिक पे.फ. भई चालु योजनाहरू											
१	बत्शला दुगां भवानी मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य	३	नपा	१२,८६२,२१३।८३		३,५००,०००।००	२६५,७४५।००	९,६६५,७४५।००	७,५०१,४२९।००	चालू	/fdxl/ ufj/f	
२	हाडा छे: पुनः निर्माण गर्ने कार्य	४	नपा	९,२७६,८६८।८०		१,५००,०००।००	३,१७३,६७३।९३	४,६७२,६७३।००		चालू	कृष्ण गोविन्द दुवाल	जग साइट शुरू
३	लाकोलाछे भैरवनाथ आगछे पुनःनिर्माण	४	नपा	३,३७०,३९६।५०		१,०००,०००।००		९३५,६२०।५८	१,००६,११७।६४	चालू	रामसुन्दर किवानायो	उ.स. का नामम पेशकी रु. ६४,३८० बांकी र थप रु. १०,००,०००। पेशकी माग
४	अंचापोखरी पश्चिम सत्तल पुनः निर्माण	६	नपा	५,३८४,९०१।३९		१,४००,०००।००	५५०,४१०।००	३,९५०,४१०।००	३,३२८,६१८।००	चालू	गणेशराम थुसा	अन्तिम चरण
५	महेश्वरी पीठ सुधार कार्य	७	नपा	१,१८४,९०१।३०		४००,०००।००	२३८,६९०।००	६३८,६९०।००		चालू	,रामेश्वर प्रजापति	

६	च्याम्हासिंह प्रवेशद्वार पुनः निर्माण कार्य	९	नपा	३,०९७,७०५।३९	३,९९७,७०५।३९	२,५००,०००।००	९३६,४६३।००	३,४३६,४६३।००	२,४९९,३९२।००	चालू	गंगाराम ज्याख्वा	थप बजेट माग
७	महालक्ष्मी पाटी पुनः निर्माण कार्य	१०	नपा	३,२९८,३९७।००	३,९९३,७९७।५९	६००,०००।००	६२६,८८८।६०	२,७२६,८८८।००	२,२८४,९६३।४२	चालू	शिवहरि जरेजु	पे.फ. बाँकी
	जम्मा			३८,३९५,३९२।२९	७,९९९,४२२।९०	९०,९००,०००।००	५,७९९,८७०।५३	२६,०२६,४८९।५८	९६,५३२,४४०।०६			
४,	चालू योजनाहरू											
१	सिद्धपोखरी पेटी मर्मत कार्य	१	मर्मत कोष	८२५,६४४।४६		३००,०००।००		३००,०००।००		चालू	कृष्णबहादुर दुगुजू	म्याद थप भएको
२	श्री इन्द्रायणी घोःछे पुनः निर्माण कार्य (रिभाइज्ड ०७५/७६)	२	नपा	९,२४३,९७०।९७		२,५००,०००।००		२,५००,०००।००		चालू	विनोद चरण राय	प्लिनथसम्म सम्पन्न
३	चपाल भैरवनाथ घोछे पुनः निर्माण	४	नपा	९,९४६,७३८।७२		३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		चालू	लक्ष्मी भक्त चवाल	दुई तल्ला सम्पन्न
४	च्यासिमण्डप पुनः निर्माण कार्य	५	नपा	३,२७०,९६९।९४		१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		चालू	राजराम चवाल	विस्का जात्रापछि सञ्चालन
५	वन्टी पाटी पुनः निर्माण कार्य	६	वडा	२,३३६,९२८।९८		८००,०००।००		८००,०००।००		चालू	प्रकाश थुसा	
	जम्मा:			२४,८२२,६५२।२७	०।००	८,९००,०००।००	०।००	८,९००,०००।००	०।००			
	कुल जम्मा :			९०९,९८६,९३३।४३	२२,५४८,९६८।०३	४०,०६०,०००।००	९०,४४२,९२८।९४	५९,९८५,२७५।२४	३८,९३०,४०३।७५			

भक्तपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ब्यासी भक्तपुर

चालू आ.व. २०७६/७७ को भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सम्पदा संरक्षण र अन्य निर्माणका

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	रि ल.ई. रकम	पेशकी	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
क) योजना शाखाका चालू आ.व.०७६।७७ का योजनाहरू												
१,	सम्पन्न (पे.फ. भइसकेको) योजनाहरू											
1	सल्लाघारी चौर (१०८ रोपनी) मा माटो सम्याउने कार्य	१	नामात सार्वजनिक सम्पति मर्मत सम्भार कार्य	१,०५६,७४२।६०			८९,५००।६०	८९,५००।६०		सम्पन्न		पे.फ. भइसकेको
2	असंगालदेखि नयाँ फलामे पुलसम्म जाने बाटोमा ग्राभिल राखी बाटो मर्मत कार्य	१	सार्वजनिक सम्पति मर्मत सम्भार कार्य	६९७,००७।८६		२३०,०००।००	२९२,४८५।००	५२२,४८५।००	७९२,९३३।९६	सम्पन्न	पुरुषोत्तम कोजू	पे.फ. भइसकेको
3	सिद्ध पोखरीको उत्तरतर्फको चौरमा माटो राखी सम्याउने कार्य	१	v]ns'b	९६५,५२५।०५		३००,०००।००	६५९,३००।००	९५९,३००।००	१,२०६,६३५।५७	सम्पन्न	afa'sfhL wf]aGhf/	k]=km= eO;s]sf]
4	;L=:L=^=eL= dd{t ;Def/ sfo{ -t{a x d dxfljxf/, b/af/ lflq - Otf%};Dd_	१		491,406.49				०।००		सम्पन्न		पे.फ. हुन बाँकी
5	सिद्धपोखरी उत्तरतर्फको चौरमा बार लगाउने कार्य	१	परम्परागत शैली घर	७७,५९,२६२।८८		३,०००,०००।००	३५५,९३४।७७	५,२७३,९८७।७७	५,९०५,२९०।३९	सम्पन्न	/fng sf]h"	पे.फ. हुन बाँकी
6	सडक बत्ती जडान कार्य (रेडक्रस)	६	रेडक्रस सोसाइटी	२५०,५०४।००			८५,०००।००	१६५,३९०।६९	२५०,३९०।६९	सम्पन्न	afa'sfhL	k]=km= eO;s]sf]
7	७ नं वडा सडक बत्ती जडान कार्य	७	रेडक्रस सोसाइटी	२५०,५०४।००	२५५,६६६।९०		८०,०००।००	१६८,६७८।००	२४८,६७८।००	सम्पन्न	/fdrGb] b'd?	५००। उपभोक्ताको योगदान (०.२ प्रतिशत)
8	हनुमानघाटदेखि वासिकचासम्म सवावेस कार्य	७		४८८,५०५।४४				३४०,६४९।८०	३४०,६४९।८०	सम्पन्न		पे.फ.भइसकेको
	जम्मा			४,२००,९९५।४४	२५५,६६६।९०	३,६९५,०००।००	२,०७९,९३८।८६	७,६८४,९९१।८६	८,८०७,९६३।९७			
२,	आ.व. २०७६।७७ का चालू योजनाहरू											
1	j*f g+= 1 ax'p@]ZoLo eig	१		213,828,115.36					०।००			
2	सल्लाघारी (१०६।४।३।२।९।८) जग्गा बाउण्डरी पर्खाल निर्माण कार्य	१	नपा	४,६६६,३८९।००			१,३००,०००।००		१,३००,०००।००	चालू	लक्ष्मनारायण राजलवट	दोस्रो चरण

3	यालाछेदेखि बालाखु गणेशसम्म ढुङ्गा छान्ने कार्य	२	नपा	५,४४४,५३३।९५		१,६५०,०००।००	३०५,५५०।००	१,९५५,५५०।००	२,५२३,५२६।४९	चालु	लक्ष्मीप्रसाद सुवाल	आंशिक पेफ गरी थप दोस्रो पेशकी रू. २०,००,००० माग
5	हनुमान्चामा फोहोर व्यवस्थापन कार्य	८	कन्स्ट्रक्शन प्लानिङ्ग निर्माण कार्य शीर्षक	६,७९६,९८४।४८								pkefjQmf ;ldlt u&g x'g afmsL
6	कमलविनायक आवास क्षेत्र तःमुज्या चोक बाल उद्यान निर्माण कार्य	१०	नपा	५,६३५,४८४।२३		१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		चालु	श्यामप्रसाद प्रजापति	
	जम्मा			२३६,३७९,५०६।२२	(३,९५०,०००।००	३०५,५५०।००	४,२५५,५५०।००	२,५२३,५२६।४९			
३,	आ.व. २०७६।७७ मा समावेश योजनाहरू											
1	भावाचो बसपार्कको आकाशे पानी भाज्या पोखरीमा लग्ने र ईटा छान्ने कार्य	१	खानेपानी शीर्षक	६९७,२८६।९५		२३०,०००।००					nldLZj/L lzNksf/	
2	सिद्ध पाखेरीमा ल्याम्प पोष्ट तथा फाउन्टेनको लागि विद्युतीकरण	१	विद्युतीय बजेट	४७७,४६०।३८				०।००		चालु		
3	भावाचो टोलमा बसपार्कको आकाशे पानी भाज्या पोखरीमा लाने र ईटा छान्ने कार्य	१	खानेपानी व्यवस्था	६९७,२८६।९५		२३०,०००।००		२३०,०००।००			nldLZj/L l;nkfs/	
4	बोरिङ्गको पानी भावाचो टोलमा वितरण गर्ने कार्य	१	खानेपानी शीर्षक	१,२७४,८६८।८४		४००,०००।००		४००,०००।००			ljs'nldL sfjh"	
5	सल्लाघारी नपलीस्थितको नपली सृजनानगर बाटो पीच कार्य	१	प्रदेश सरकार ३ (सांसदकोष)	२,८३८,०१७।२६				०।००				
6	भावाचो गेट, सिद्ध पोखरी बाल र नपुखुको गेटमा रङरोगन कार्य	१	वातावरण	५०९,७२६।९०				०।००				p:= u&gsf] nflu kq uO:s]sfj
7	शारदा माविमा ढुङ्गा छपाई कार्य	२	प्रदेश नं. ३ सांसद कोष	३,९९०,८७३।५५				०।००				
8	पर्यटन सूचना केन्द्र, ब्यासीमा विद्युतीकरण; Light, Power, Back up system, Intercom, CCTV	२	नपा	५६३,४९५।००				०।००				
9	नःपुखु गुह्य पोखरीमा Water fountain Installation	२	मेसिन औजार	१,२५०,९२७।४७		५००,०००।००		५००,०००।००		चालु		
10	भावाचो दूधपाटी र नःपुखु गेटमा रङरोगन कार्य	३	वातावरण शीर्षक	५०७,९२६।००	१,०८९,९५७।९८							p:= u&g
11	बाराही पुल निर्माणको लागि माटो परीक्षण	३	महेश्वरी खेल मैदान तथा बाराही पुल शीर्षक	३८७,३६४।००								
12	बाराही पुल निर्माण कार्य	३	प्रदेश नं. ३ सरकार समपूरक बजेट	१९,९९७,८०७।००								
13	राम मन्दिरदेखि अरनिको राजमार्गसम्म (Package I) को बाटो मर्मत कार्य (राम मन्दिरदेखि भुलाचासम्म र राम मन्दिरदेखि सूर्यविनायक चोकसम्म)	४	पीच	४९९,७७२।३२	५७०,९९०।६४							u+ufdf of sG: ^<S;g k f=ln=
14	राम मन्दिरदेखि अरनिको राजमार्गसम्म (Package II) (राम मन्दिरको गःहिटीदेखि बाराही पुलसम्म), लिबाली क्षेत्रमा र जगातीदेखि वासिकचासम्मको बाटो मर्मत कार्य	४, ७ र ८	पीच	३६०,०८५।९५	४९३,९५६।७८							u+ufdf of sG: ^<S;g k f=ln=
15	मंगलतिर्थ शिवालय संरक्षण कार्य अन्तर्गत पर्खाल निर्माण कार्य	४	बडा	४४९,०९८।९०								
16	तिलमाधव नाराणय चोक	५		५,५३४,७९४।५२				०।००				

17	डातापोल (पांच तल्ले) मन्दिरमा सीसी टीभी क्यामेरा जडान कार्य	५	सीसी टीभी/इन्टरकम शीर्षक	२३३,०८५४७								
18	जगाती वासिकचा बाटो पीच कार्य	७	नपा	१,३६३,३५२।७६				०।००				
19	छिपा तां (महेश्वरी पुल) पुनःनिर्माण कार्य	७	समपुरक	९,८९९,४६८।९०		३,२००,०००।००	३,५४६,९९९।७०	६,७४६,९९९।७०	८,५७२,८२०।७३	चालु		आंशिक पे.फ भइसकेको
20	महेश्वरी खेल मैदानमा माटो परीक्षण	७	महेश्वरी खेल मैदान शीर्षक	४४०,०२२।००								
21	गयःभिन्धो पुल परिसर बाटोमा पीच तथा रिटेनिङ्ग बाल निर्माण कार्य	७	प्रदेश नं. ३ सरकार समपुरक बजेट	१९,९९८,४६५।४३								
22	हनुमानघाट वासिकचा हुँदै आदर्श जार्ने बाटो पीच कार्य	७	प्रदेश नं. ३ सांसद कोष	२,९९६,२९२।६०	५,३३७,२७५।५७							सूचना प्रकाशित गर्ने
23	हनुमानघाटदेखि वासिकचा आदर्शसम्म बाटो पीच कार्य	७	१९,७७,७७७ सांसदकोष नपुग ६०,९५९।९३ भेलुखेल सुधार	२९६०९५९।८६								
24	मको गल्लीमा ईटा छपाई कार्य	८	बाटो मर्मत	३०७,४३३।५४								
25	समाजसुधार माविमा भ्याल ढोका निर्माण कार्य	८	सासदकोष सुरेन्द्रराज	१,३३९,६९६।०२								
26	महेन्द्र आधारभूत विद्यालय	८	शिशु स्याहार	६९३,२९९।८४				०।००				कृष्णसागर बासी
27	दत्तात्रयाच्याम्हासिंहावाकूपतिमा CCCTV जडान	९	सी.सी.टी.भी. इन्टरकम	३७८,७८९।०३								
28	50 sq.mm HT underground cable जडान	९	नपा	३७८,९७०।६६								
29	कमलविनायक कभड हलमा जस्ता फेर्ने तथा रंग रोगन कार्य	१०	खेलकुद	१,९५०,०००।००								p=;= u&g k lqmf
30	महालक्ष्मी टोलमा टि.टि. हल र काउन्टरमा रंग रोगन कार्य	१०	खेलकुद	५९,८९९।८६		४०,२६५।०९		४०,२६५।०९				;DkGg k]=km= eO;]sf]
31	राममन्दिर पुल निर्माण कार्य	४	पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा खर्च	३८७,३६४।००								१० वडा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण शीर्षकबाट बजेट व्यवस्था गरी माटो परीक्षणको लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र वा कोटेशनमार्फत सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरियो ।
32	धाला खुसी (खोला) पुल निर्माण कार्य	१	पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा खर्च	३८७,३६४।००								
33	कमलविनायक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य	१०	पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा खर्च	४४०,०२२।००								
	hDdf			83,344,549.16	7,402,502.17	4,600,265.01	3,546,191.70	7,916,456.71	8,572,820.73			
4_	विभिन्न स्थानबाट अनुदान प्राप्त गरेका योजनाहरू :											
९_	राष्ट्रिय योजना आयागमा पठाएका योनाहरू											
	समपुरक अनुदानका योजनाहरू											
1	धाला खुसी पुल निर्माण कार्य	१	समपुरक	५७,९३८,४५९।८३				०।००		चालु		टेण्डर प्रक्रिया
2	राम मन्दिर पुल निर्माण कार्य	४	समपुरक	५७,९३८,४५९।८३				०।००		चालु		टेण्डर प्रक्रिया
	विशेष अनुदानका योनाहरू											
1	शहिद स्मृति भवन निर्माण कार्य	२	विशेष	६३,२७७,०६०।४९				०।००		चालु		टेण्डर प्रक्रिया
2	लिवाली प्लानिङ्ग खोला छेउ रिटेनिङ्ग बाल निर्माण	८	विशेष	२९,७८८,०३७।२७				०।००		चालु		टेण्डर प्रक्रिया
3	बाल उद्यान (तःमुंज्या चोकमा) निर्माण	१०	विशेष	९,०९६,६०३।७२				०।००		चालु		टेण्डर प्रक्रिया

4	सोलार बत्ती जडान कार्य		विशेष	१४,९४८,८५९,९०				०।००	चालु	टेण्डर प्रक्रिया
5	देगमना चोकदेखि बाराही पुलसम्म ढुङ्गा छुपाई	३	विशेष	११,१५६,१८९,९१				०।००	चालु	टेण्डर प्रक्रिया
v- प्रदेश नं. ३ सरकारमा पठाएका योजनाहरू										
समपुर अनुदानका योजनाहरू										
1	गयःभिद्यो पुल परिसर बाटोमा ढलान तथा रिटेनिङ्ग बाल निर्माण कार्य	७	समपूरक अनुदान	१९,९९८,४६५,४३				०।००	चालु	टेण्डर प्रक्रिया
2	बाराही पुल	३	समपूरक अनुदान	१९,८८०,३०२,०३				०।००	चालु	टेण्डर प्रक्रिया
u- प्रदेश नं. ३ सरकार सांसद कोष बजेट योजनाहरू										
1	bf]sf kmNrfb]lv af/fxL kL&;Dd ('éf %kfO{ sfo{	३	सांसद कोष	५,९४०,९१९,१००					चालु	टेण्डर प्रक्रिया
2	/fd dlGb/b]lv tfnfsf];Dd ('éf %kfO{ sfo{	४	सांसद कोष	५,८५०,१७२,६२					चालु	टेण्डर प्रक्रिया
3	;fsf]&fb]lv b/af/ :Sjfo/ -nfos'_ ;Dd ('éf %kfO{ sfo{ sfo{	४	सांसद कोष	५,४९९,६३१,६५					चालु	टेण्डर प्रक्रिया
4	lnafnL afn ljsf; lf]qdf af^f] kLr tyf ;*s k]^L lgdf{)f sfo{	८	सांसद कोष	५,९८८,८६६,६७					चालु	टेण्डर प्रक्रिया
5	;[hgfgu/ ;Nnf##/L af^f] kLr sfo{	१	सांसद कोष	२,८३८,०१७,२६					चालु	उ.स. गठन प्रक्रियामा
6	zf/bf df]jdf ('éf %kfO{ sfo{	२	सांसद कोष	३,१९०,८७३,५५					चालु	उ.स. गठन प्रक्रियामा
7	dxfsfnL kL& ;+/lf)f sfo{	६	सांसद कोष	२,४००,०००,००					चालु	उ.स. गठन प्रक्रियामा
8	cfbz{ jfi;srf af^f] ;wf/ sfo{	७	सांसद कोष	५,३३७,२७७,५७					चालु	उ.स. गठन प्रक्रियामा
9	;dfh ;wf/ df]jdf em\ofnvkf lgdf{)f sfo{	८	सांसद कोष	१,३००,०००,००					चालु	उ.स. गठन प्रक्रियामा
जम्मा				३१२,६८८,१९६,६५	(((((
5_ सडक बोर्ड नेपाल										
१	भारवाचो तँचादेखि महालक्ष्मी पाटीसम्मको बाटो मर्मत कार्य ।	१	सडक बोर्ड	१,०२६,४६४,१७९	३३५,०००,००	२०५,८२४,१०७	५४०,८२४,१०७	५६३,२७२,४३	चालु	बलराम पांटी आंशिक पेफ गरी थप दोस्रो पेशकी रू. ३,३५,००० माग
2	न.पुखु गुह्य पोखरीको पूर्व र उत्तरतर्फका क्षेत्रमा बाटो सुधार कार्य	२	सडक बोर्ड	१,०६२,७९१,७४	३५०,०००,००	७०४,५९१,७०	१,०५४,५९१,७०	१,१७७,४०२,६८	सम्पन्न	राकेश सुवाल पे.फ. भइसकेको
३	बाराही पुलदेखि बाराही पीठ हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म बाटो मर्मत कार्य ।	३	सडक बोर्ड	१,००६,९९०,०१५	३००,०००,००		३००,०००,००		सम्पन्न	नुतन देवी श्रेष्ठ पे.फ. भइसकेको
४	राम मन्दिरको पुलदेखि बोलाछैंसम्मको बाटो मर्मत कार्य	४	सडक बोर्ड	१,०७५,२३३,२८	३५०,०००,००	७१७,०९५,००	१,०६७,०९५,००	१,३३६,०८३,८४	सम्पन्न	उद्वव प्रजापति
५	भगवतीस्थानदेखि लाँस बाटो हुँदै भद्रकालीसम्मको बाटो मर्मत कार्य	५	सडक बोर्ड	१,०६४,८३१,०२	३५०,०००,००		३५०,०००,००		चालु	रामप्रसाद देउला (पोडे)
६	वाँसी तँदेखि लालाछैंसुम्मको बाटो ढुंगा छुपाई मर्मत कार्य	६	सडक बोर्ड	१,०६६,११७,९८	३५०,०००,००		३५०,०००,००		चालु	रमेश श्रेष्ठ
७	वासिकचा चोकदेखि हनुमानघाट पुलसम्म पीच बाटो मर्मत कार्य	७	सडक बोर्ड	१०,००९,६२८,१९	३५०,०००,००		३५०,०००,००		चालु	भुवन गोसाई
८	मेतदेखि समाज सुधारसम्म बाटो मर्मत कार्य	८	सडक बोर्ड	१,०८५,३६९,१३७	३५०,०००,००	९८,३४६,६०	४४८,३४६,६०	५९२,९०४,३८	चालु	सत्यप्रसाद प्रजापति रू.४ लाख ५० हजार थप दोस्रो पेशकी माग
९	नवदुगां छोछेदेखि गळे हुँदै सकुलानसम्मको बाटो मर्मत कार्य	९	सडक बोर्ड	१,०५५,५४६,९३	३५०,०००,००		३५०,०००,००		चालु	रामप्रसाद गोसाई
१०	क्वाठण्डोदेखि नवदुगां बाँछेसम्मको बाटो मर्मत कार्य	१०	सडक बोर्ड	१,०१०,६८१,८०	३५०,०००,००		३५०,०००,००		चालु	कृष्णगोपाल लवजू
जम्मा :				१९,४६३,५७५,५५				५,१६०,८५९,६७		

कुल जम्मा :				६५६,०६८,०२३।०२	७,६५८,१६८।२७	१२,२४५,२६५।०९	५,९२३,६८०।५६	२५,०१७,८५८।२४	१९,९०४,३९०।३९			
ख)	सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू											
क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	रि ल.ई. रकम	पेशकी	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
1	भाज्या पोखरीको विचमा जलेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण कार्य	१	नपा	१०,९३२,५८५।०२						चालु		उ.स. गठन हुन बाँकी
2	रानी पोखरी संरक्षण कार्य (दोस्रो चरण)	१	प्रदेश सांसद	२६,३९३,७३६।०२		९,९९९,५९६।००		९,९९९,५९६।००	१०,८९८,५०७।९०	चालु	उ.स. गठन हुन बाँकी	उ.स. पुनःगठन गर्न र पोखरीको इष्टमेट बमोजिम बाँकी कार्य गर्ने
3	भाज्या पुखु रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कार्य	१	एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम	१६,५६९,७२२।७०						चालु	शहरी विकास विभागमा अनुरोध गरेको	पाश्चिमी वाल ११५ मि पूरा र पूर्वतर्फ ३६ मि लम्बाई २ मि च्याम्प चौडाइ निर्माण कार्य
4	nfjsZj/ dlGb/ kf^L	२		4,459,998.18		२,०००,०००।००		२,०००,०००।००		चालु	ज्ञानेन्द्र मानन्धर	
5	तेखा पुखु भजन पाटी पुनःनिर्माणका बाँकी कार्यहरू गर्न	३		२,०१५,२०५।८८				०।००				ah]^ Joj:yf x'g afmsL
6	;Dkbf pkzfvf a:]sf] ejg %fgf dd{t sfo{	३		517,723.68		१७०,०००।००		१७०,०००।००		चालु	शिवसुन्दर धुख्वा	
7	>L a]tfn ehg #/ k'gMlgdf{f sfo{	३		9,980,474.56		३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		चालु	रामेश्वर मचामसी	
8	gkf ejg k'gMlgdf{f sfo{	३		147,731,225.00				०।००		चालु	चन्द्रबहादुर त्वायना	उ.स. गठन भइसकेको
9	dlwsdL{ %]m	३		4,228,808.00		१,३७५,०००।००		१,३७५,०००।००		चालु	लक्ष्मीबहादुर सुवाल	उ.स. गठन भइसकेको
10	g/!;+x ejg k'gMlgdf{f	४		३७,९२७,५१५।३८		५,०००,०००।००		५,०००,०००।००		चालु	न्हुछेराम भेले	काठ खोजी
11	Ovfnf%]m d& k'gMlgdf{f sfo{	४	gkf	१९,०५४,३००।७६				०।००		चालु	पुरुषोत्तम तमखु	सम्भौता बाँकी
12	kfmrtj] dlGb/ ;+!f]f sfo{	५		5,744,242.00	६,५९३,३५८।२७	३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		चालु	केशव तमखु	
13	कुमारी मन्दिर पाटी निर्माण कार्य	५	बाग्मती प्रदेश शसत	५,०९२,८०९।९३								/sd lgsf;f dfu eO;s]sf]
14	बुलबुल हिटी संरक्षण कार्य	५	वडा बजेट	५९९,६९९।३३								
15	jfs'klt gf/fo]f rf]s pQ/ kf^L k'gMlgdf{f sfo{	९		2,729,106.18			१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	चालु	कृष्णगोपाल प्रजापति	k]=km= afmsL
16	तोचा नासुद्यो पुनःनिर्माण कार्य	९	j*f ah]^	६६९,०४९।२९								p=;= u&g afmsL
17	नित्यनाथ नासुद्यो मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य	१०		३९९,५५४।००				०।००				/f]h ;]fn
	hDdf			293,973,675.11	6,513,358.27	25,544,516.00	-	25,544,516.00	10,898,507.10			