

**भक्तपुर नगरपालिका**  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ब्यासी भक्तपुर  
गत विगत आ.व. तथा चालू आ.व. २०७५/७६ को भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सम्पदा संरक्षण र अन्य निर्माणका

**योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण सारांश**

क्र.सं	योजनाका विवरण	योजना संख्या	ल.ई.रकम	पेशकी	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	कैफियत
<b>क)</b>	<b>गत आ.व.का भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरू</b>							
१	सम्पन्न योजनाहरू	२२	७७,७०५,६७०।८८	२८,७०४,६८८।००	१६,०७३,४१८।४१	४४,७६१,५९,४१९.९	५३,८४०,४३१।५५	
२	जाचपास बाकी योजनाहरू	७	१२,४७२,५८२।३३	७,८४१,०००।००	०।००	७,८४१,०००।००	०।००	
३	चालू योजनाहरू	१७	१६५,११५,६२८।५३	३०,९०५,०००।००	३१,४२७,०६२।४०	६२,३३२,०६२।४०	२७,३८५,०९८।६२	
	<b>जम्मा:</b>	<b>४६</b>	<b>२५५,२९३,८८१।७४</b>	<b>६७,४५०,६८८।००</b>	<b>४७,५००,४८०।८१</b>	<b>११४,९३४,६५७।३९</b>	<b>८१,२२५,५३०।१७</b>	
<b>ख)</b>	<b>सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू</b>							
१	सम्पन्न योजनाहरू	१४	३४,१०४,८९६।९०	९,९०४,३५०।९३	१७,१२७,०१२।१२	२७,०३१,३६३।०५	२७,९९६,८४५।१६	
२	जाचपास बाकी योजनाहरू	५	१२,४६२,४१५।०२	८,३००,०००।००	८,७७,०७२।००	९,१७७,०७२।००	९,५४,८०३।००	
३	चालू योजनाहरू	८	४२,०५१,३७६।९१	१३,१५०,०००।००	३,५०७,४२५।१०	१६,६५७,४२५।१०	८,१६५,५५८।५७	
	<b>जम्मा:</b>	<b>२७</b>	<b>८८,६१८,६८८।८३</b>	<b>३१,३५४,३५०।९३</b>	<b>२९,४०४,५०९।२२</b>	<b>५२,८६५,८६०।१५</b>	<b>३७,९१७,२०६।७३</b>	
	<b>ख) चालू आ.व.०७५/७६ का योजनाहरू</b>							
<b>क)</b>	<b>भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरू</b>							
१	सम्पन्न योजनाहरू	३३	५९,७४२,१७५।०३	३६,६१४,३३८।३२	१२,०६३,९५३।६८	४८,६७८,२९२।००	५६,०६३,७०८।८५	
२	चालू योजनाहरू	५२	२४९,३०५,५९१।१३	६४,२३०,०००।००	२५,१४४,५५८।६४	८८,९४४,९२७।६२	२०,५०५,२६६।६७	
३	काम हुन बाकी योजनाहरू	१४	४८,६८५,८८९।६०	०।००	०।००	०।००	०।००	
	<b>जम्मा:</b>	<b>९९</b>	<b>३५७,७३३,६५५।७६</b>	<b>१००,८४४,३३८।३२</b>	<b>३७,२०८,५१२।३२</b>	<b>१३७,६२३,२१९।६२</b>	<b>७६,५६८,९७५।१२</b>	
<b>ख)</b>	<b>सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू</b>							
१	सम्पन्न योजनाहरू	३	३२,८७०,७१०।६२	५,६००,०००।००	१,८१९,९९१।००	७,४१९,९९१।००	८,८१०,२४६।५५	
२	चालू योजनाहरू	८	३३,५८९,६५९।१३	१२,६००,०००।००	२,२३९,५८७।७५	१४,८३९,५८७।७५	३,८४२,७२१।३३	
३	काम हुन बाकी योजनाहरू	१२	६३६,४३३,९३०।८२	०।००	०।००	०।००	०।००	
	<b>जम्मा:</b>	<b>२३</b>	<b>७०२,८९४,३००।५७</b>	<b>१८,२००,०००।००</b>	<b>४,०५९,५७८।७५</b>	<b>२२,२५९,५७८।७५</b>	<b>१२,६५२,९६८।८८</b>	
	<b>कुल जम्मा:</b>	<b>१९५</b>	<b>१,४०४,५४०,५२६।९०</b>	<b>२१७,८४९,३७७।२५</b>	<b>११०,२८०,०८१।१०</b>	<b>३२७,६८३,३१५।९१</b>	<b>२०७,५६४,६८०।३०</b>	

भक्तपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ब्यासी भक्तपुर

गत १७७१ आ.व. तथा चालू आ.व. २०७२/७३ का मातक पूर्वाधार विकास तथा सम्पदा संरक्षण र अन्य गणनाका

याजनाहरूका बाषक प्रगात ँवरण

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
क)	गत आ.व.का भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरू										
१,	सम्पन्न योजनाहरू										
१	आलाबु फोहर व्यवस्थापन गर्न ग्रामेलिङ्ग	१	मर्मत	१५०,६९२।२८		११०,७४०।००	११०,७४०।००		सम्पन्न	श्यानिटेशन शाखा	अमानत
२	वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य (पहिलो चरण)	१	नया	२३,६२६,७५५।९४	६,५००,०००।००	१,५८९,७५२।०२	८,०८९,७५२।०२	९,९२९,६५५।७६	सम्पन्न	श्यामसुन्दर बाटी	पेशकी फछ्यौट
३	विद्युत प्राधिकरणको उत्तर तर्फको शांभालय मर्मत कार्य	१	नया	७४७९९.४।५६	५००००।००	२०९.४३०।५२	७०९.४३०।५२	८१९.९१८।३९	सम्पन्न	रमेश न्याइच्याई	पेशकी फछ्यौट
४	ब्यासी नया भवन भित्र पयटक सुचना केन्द्र भवन निर्माण कार्य	२	नया	८,५९८,१२१।००		२,३०९,१३३।८१	२,३०९,१३३।८१	६,१५४,६६४।००	सम्पन्न	जी थी विल्डर्स	खर्च समर्थन
५	शिक्षा कार्यालयको प्राङ्गणमा इटा छपाई	२	नया	७१८,७७७.५५	२३५,०००।००	२०१,१२२।१०	४३६,१२२।१०	५४९,३९५।३८	सम्पन्न	तुल्सीकृष्ण बाटी	पेशकी फछ्यौट
६	वडा कार्यालय (साविक १२) भवनमा छाना मर्मत	४	वडा	६२४,१३८।००	४००,०००।००	१३५,२५२।३८	५३५,२५२।३८	६२४,४९१।८०	सम्पन्न	रामकृष्ण मुलगुठी	पेशकी फछ्यौट
७		४	वडा	३,६५४,९०७.७५	१,८००,०००।००	१,२५४,४२१।३५	३,०३७,९०१।९३	३,४१७,१०४।४५	सम्पन्न	कृष्णभक्त अवाल	पेशकी फछ्यौट
८	घुमावती, टिबुक्छे चण्डेश्वरी आराला बाटा मर्मत कार्य	५	नया	१,१२४,१५७.५८	७५०,०००।००	२२२,७४१।००	९७२,७४१।००	१,१२१,६८१।१९	सम्पन्न	नारायण भक्त माक	पेशकी फछ्यौट
९	भद्रकाली पछाडि बाटो मर्मत कार्य	५	वडा	१,४६७,९६९।६१	७७५,०००।००	२८१,३९३।००	१,०५६,३९३।००	१,३८२,७२५।००	सम्पन्न	रामेश्वर मचापसी	पेशकी फछ्यौट
१०	भगवतीस्थान देखि भद्रकालीसम्मको बाटो मर्मत	५	सडक बोर्ड	४७४,३८०।९५	१५५,०००।००	२४४,०५०।००	३९९,०५०।००	४८५,०९८।२३	सम्पन्न	रामप्रसाद लोहला	पेशकी फछ्यौट
११	महाकाली स्थानको उकालो देखि भोलाछेसम्मको बाटो मर्मत	६	सडक बोर्ड	१,०४२,३९४।४७	७५०,०००।००	२५६,१५३।१७	१,००६,१५३।१७	१,४१९,३२४।०५	सम्पन्न	रमेश साख	पेशकी फछ्यौट
१२	वडा नं ७ कमल पाखरी पारसरमा खानेपानी व्यवस्थापन लागि डिपबोरिड कार्य	७	नया	४,५६३,८५५।५७	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,७३९,३५८।००	सम्पन्न	बिष्णुभक्त कवा	आशिक पेशकी फछ्यौट
१३	परोपकार पुलाबाचा देखि हनुमानघाटसम्मको बाटो मर्मत	७	सडक बोर्ड	६९६,१५२।९६	२००,०००।००	२७४,२७१।००	४७४,२७१।००	३७३,९९८।७५	सम्पन्न	नारायण गोसाई	आशिक पेशकी फछ्यौट
१४	महेश्वरी उकालो बाटो मर्मत कार्य	७	सडक बोर्ड	६५६,६३९।३६	६१४,६८८।००	३३,२०७.३७	६४४,६८८.३७	६९०,३०६.३०	सम्पन्न	कृष्णराम ख्याजू	पेशकी फछ्यौट
१५	शिशुस्थाहार पारसरमा वातावरण सुधार कार्य	७	नया	१,०७८,८०१।७४	८००,०००।००	२४८,३६४।१०	१,०४८,३६४।१०	१,१४८,९३५।१०	सम्पन्न	ज्ञानेन्द्र महर्जन	पेशकी फछ्यौट
१६	गय भिद्यो पुल निर्माण कार्य (पहिलो चरण)	७	नया	९,९९१,८४१।३०	९,०००,०००।००	६७५,२४१.५५	९,०६५,५२४.१५	९,२७६,२७६.१२	सम्पन्न	लक्ष्मीभक्त कवा	पहिलो चरण पेशकी फछ्यौट
१७	ब्रम्हायणी वसपाक्रमा शांभालय निर्माण कार्य	८	नया	८३९,२७५।०९	४७५,०००।००	१५८,१४८।४४	६३३,१४८।४४	७७८,१६५।२४	सम्पन्न	जगताराम धुब्वा	पेशकी फछ्यौट
१८	लिवाली प्लानिङ्गका पूव बाटामा रितीनङ्ग बाल मर्मत कार्य	८	सडक बोर्ड	६२४,३३०।६७	२००,०००।००	२२३,१८६।००	४२३,१८६।००	८२९,४९७।४९	सम्पन्न	दयाराम श्रेष्ठ	पेशकी फछ्यौट
१९	लिवाली र महेश्वरी प्लानिङ्ग बाटोमा सडक पीच गर्ने कार्य	८	नया	१०,२०८,३०८।७२		५,९७२,७८८।५२	५,९७२,७८८।५२	६,१५७,४४९।५५	स्थगित	आर.आर कन्स्ट्रक्सन	दोश्रो रनिङ्ग बिल भुक्तानी
२०	भानराड गांसपुल बाटोमा पीच गर्ने कार्य (रिभाइज्ड)	९	नया	५,३५४,७३४।३१	२,४००,०००।००	२,१८४,५२५।९८	४,५८४,५२५।९८	५,०७९,०७९।२२	सम्पन्न	बिष्णुभक्त कुसी	पेशकी फछ्यौट

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
२१	याताछे बाटो मर्मत	९	सडक बोर्ड	४५९,९३०।५६	३५०,०००।००	४२,१९६।०५	३९२,१९६।०५	४४८,३३०।५०	सम्पन्न	राजेश चित्रकार	पेशकी फछ्यौट
२२	थाथुलादेखि क्वाठण्डोसम्मको बाटो मर्मत कार्य	१०	सडक बोर्ड	१,००२,३०२।५५	३००,०००।००	५५,०८६।२५	३५५,०८६।२५	४१४,९६८।२३	सम्पन्न	ज्वालाराम मुस्याख्व	पेशकी फछ्यौट
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>७७,७०५,६७०।८८</b>	<b>२८,७०४,६८८।००</b>	<b>१६,०७३,४१८।४१</b>	<b>४४,७६१,५९४।९९</b>	<b>५३,८४०,४३१।५५</b>			
<b>२,</b>	<b>जाचपास बांकी योजनाहरू</b>										
१	सिद्धपोखरी वातावरण- सुधार कार्य	१	नपा	६२६,०४५।८०	५५०,०००।००		५५०,०००।००		सम्पन्न	विष्णुभक्त कोजू	फा. पेश हुनबाकी
२	विद्युत प्राधकरण- उत्तर वातावरण- सुधार कार्य	१	नपा	१,५२६,०७३।५५	४००,०००।००		४००,०००।००		सम्पन्न	राजकृष्ण कोजू	मु.भैरहेको
३	इनागाल दुधपाटी ढल मर्मत	१	वडा	१२४,०२९।०३	४१,०००।००		४१,०००।००		सम्पन्न	श्यामकृष्ण नायभा	फा. पेश हुनबाकी
४	२ नं वडा कार्यालय देखि दरवार क्षेत्रसम्मको दायां बायां पेटी निर्माण	२	नपा	२८७८८३।७	६००,०००।००		६००,०००।००		सम्पन्न	हरिप्रसाद सुवाल	पे.फ.बाकी
५	टौमढी, साकोथा सडकमा ढुङ्गा छपाई	५	नपा	३,१९४,२३१।४८	२,७००,०००।००		२,७००,०००।००		सम्पन्न	बलराम सिबन्जार	मु.भैरहेको
६	महेश्वरी भवन (ग्यारेज) निर्माण-	७	नपा	३,००६,९३७।६३	२,५५०,०००।००		२,५५०,०००।००		सम्पन्न	कृष्ण भक्त ख्याजू	मु.भैरहेको
७	महेश्वरी ग्यारेज भित्र शौचालय निर्माण-	७	नपा	१,१९६,४२७।४	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		सम्पन्न	कृष्णभक्त ख्याजू	मु.भैरहेको
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>१२,४७२,५८२।३३</b>	<b>७,८४१,०००।००</b>	<b>०।००</b>	<b>७,८४१,०००।००</b>	<b>०।००</b>			
<b>३,</b>	<b>चालू योजनाहरू</b>										
१	निर्माणार्थिन पयटक सूचना केन्द्र भवनमा फिनिसिङ्ग कार्य	२	नपा	११,०९३,८३९।००		२,५३४,००१।६४	२,५३४,००१।६४		चालू	साहारा कन्ट्रक्सन	अमानत
२	रिजर्भवायर ट्याकी र फिल्टरेशन कार्य	२	नपा	९,६७२,३७५।९०	६,५००,०००।००	२,४९१,९११।१०	८,९९१,९११।१०	९,५६०,८४१।६४	चालू	गणेशभक्त कोजू	आशिक पे.फ क्रमागत
३	भुलाचा बाटो इटा छपाई	४	वडा	६६०,७८५।५०	२२०,०००।००		२२०,०००।००		चालू	वद्रीनाथ हाडा	
४	कान्हाचा चम्पकेश्वर बाटो फराकिलो गर्ने कार्य	४	नपा	६,६८१,०४९।२४	१,२००,०००।००	१०१,२६२।९५	१,३०१,२६२।९५	२,७३२,१९८।७६	चालू	कृष्णगोपाल छुस्याकी	आशिक पे.फ
५	भगवती स्थानमा शौचालय मर्मत कार्य	५	नपा	९७८,५१३।३३	९००,०००।००		९००,०००।००		चालू	तुल्ली नारायण दण्डेख्या	
६	सुवर्णेश्वर महादेव मन्दिर जाने गल्ली बाटो ढुङ्गा छपाई	६	नपा	४७३,५९३।२०	२,९५५,०००।००		२,९५५,०००।००	२,९३,७९१।५९	चालू	वडावाट	
७	६ नं वडा कार्यालय भवन रंगारंगन, शिशुसुधार स्टोर कोठा र कौशीमा ट्रेस बनाउने कार्य	६	वडा	७१४,७४४।१२	२५०,०००।००		२५०,०००।००		चालू	पूर्ण भक्त सुवाल	फा. पेश हुनबाकी
८	शिशुसुधार वरपर भन्दाइ वार तथा मन्च बनाउने कार्य	७	नपा	७८६,९४६।५५	३००,०००।००		३००,०००।००		चालू	श्रीभक्त तुईतुई	
९	८ वडा कार्यालय मर्मत कार्य	८	नपा	४३५,७५४।९०	१४०,०००।००		१४०,०००।००		चालू	रामप्रसाद खायमली	कार्यन्वयनको कममा
१०	लिवाली पूर्वतर्फका खालामा डिप वारिङ्ग कार्य	८	नपा	४,१९१,१८७।४	१,४००,०००।००		१,४००,०००।००		चालू	जितेन्द्र खायमली	
११	त्वचा पाटी, बालकुमारी मन्दिर, प्रगात पुस्तकालय छाना मर्मत	९	वडा	३३५,२५०।२७	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	जयराम कोजू	
१२	ब्रम्हायणी पीठमा अण्डरग्राउण्ड ट्याकी निर्माण	९	वडा	१,८४१,४४१।२७	६००,०००।००		६००,०००।००		चालू	रत्नप्रसाद प्रजापति	
१३	दत्तात्रयस्वायम्बरमा ढुङ्गा छपाई कार्य ( रिभाइन्ड)	९	नपा	९,४४६,१०३।००	९,०००,०००।००	५७९,२७३।२०	९,५७९,२७३।२०	९,२७३,८०३।९४	चालू	श्यामकृष्ण लवजू	

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
१४	बहुउद्देश्य भवनमा फिनिसिङ्ग कार्य	९	नपा	१०७,०५३,१५१।००		२५,०५९,९३१।५१	२५,०५९,९३१।५१		चालू	अमानत	बोलपत्रबाट
१५	दत्तात्रय पर्यटक सुचना केन्द्र भवन निर्माण (रिभाइन्ड)	९	नपा	९,०९२,६९०।१५	६,०००,०००।००	६०६,६६३।००	६,६०६,६६३।००	४,६०६,६६३।००	चालू	विष्णु बहादुर मानन्धर	आशिक पे.फ
१६	नगाचा बाटोमा इटा छपाई	१०	वडा	९२३,११०।०३	७००,०००।००		७००,०००।००	६५२,५८८।१९	चालू	सुकुराम मगजु	आशिक पे.फ क्रमागत
१७	कमलविनायक पेपर रिसाइकलिंग वाउण्डरी बाल लगाउने कार्य	१०	मर्मत कोष	७३५,०८४।९३	५४०,०००।००	५४,०११।००	५९४,०११।००	३४५,२८३।५०	चालू	तुल्सीराम श्रेष्ठ	आशिक पे.फ क्रमागत
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>१६५,११५,६२८।५३</b>	<b>३०,९०५,०००।००</b>	<b>३१,४२७,०६२।४०</b>	<b>६२,३३२,०६२।४०</b>	<b>२७,३८५,०९८।६२</b>			
<b>ख)</b>	<b>सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू</b>										
<b>१,</b>	<b>सम्पन्न योजनाहरू</b>										
१	बद्रिनारायण पाटी पूनः निर्माण कार्य	२	वडा	३,७१०,२२७।००	१,९३३,००७।००	५८०,०३५।००	२,५१३,०४२।००	२,५३०,१३३।००	सम्पन्न	राम सुन्दर खाताखो	पेशकी फछ्यौट
२	कालिघाट ढुङ्गेधारा निकास खोल्ने कार्य	२	वडा	१७५,८६४।२९	५०,०००।००	६५,९९२।००	११५,९९२।००	११८,०२६।००	सम्पन्न	रत्न लाल कैती	पेशकी फछ्यौट
३	श्री तलेजु भवानी आगमछे पूनः निर्माण गर्ने कार्य	३	नपा	१२,२७७,९४१।९६		१२,१८०,७९३।००	१२,१८०,७९३।००	१३,४४३,३९०।००	सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
४	तहामला ईनार मर्मत गर्ने कार्य	४	नपा	४६,३७८।२९	४०,०००।००		४०,०००।००		सम्पन्न	मदन कृष्ण श्रेष्ठ	पेशकी फछ्यौट
५	माकचो गणेशको छाना मर्मत कार्य	४	वडा	१०१,६३०।५९	३३,५००।००	६८,१३०।००	१०१,६३०।००	१०१,६३०।००	सम्पन्न	शेर बहादुर वागजु	पेशकी फछ्यौट
६	क्वाछे भिमसेन पाटी पूनः निर्माण कार्य	५	वडा	१,६८५,६३५।८३	९७४,०७१।००		९७४,०७१।००	१,०२७,९५४।८८	सम्पन्न	सुन्दरलाल मुल	रू. २५,९२९ फिर्ता
७	भोलाछे पाटी पूनः निर्माण कार्य	६	वडा	४७८,९४४।५७	३५६,६४५।००		३५६,६४५।००	४१३,६६०।४२	सम्पन्न	बाल गोपाल फौजु	पेशकी फछ्यौट
८	माहाकाली भजन घर पूनः निर्माण कार्य	६	वडा	५,८५४,७०९।३६	२,९७७,१२७।९३	१८०,०२८।४२	३,१५४,१५६।३५	३,७०२,२८०।२४	सम्पन्न	कृष्ण प्रसाद दथेपुथे	पेशकी फछ्यौट
९	मेत पाटीको छाना मर्मत कार्य	८	वडा	४०१,३७८।६०	१३०,०००।००	११७,५३३।५५	२४७,५३३।५५	२५६,०६२।९६	सम्पन्न	शिवराम बोहजु	पेशकी फछ्यौट
१०	जला पोखरीको उत्तर पाटीको छाना मर्मत कार्य	८	वडा	३९६,१०९।५७	१२०,०००।००	१०,९५३।००	१३०,९५३।००	१६४,८६९।६३	सम्पन्न	सिताराम बोहजु	पेशकी फछ्यौट
११	समाज सुधार स्कूल पश्चिम पाटी पूनः निर्माण कार्य	८	वडा	२,९१०,०४४।६५	७५०,०००।००	१,२४४,५१७।००	१,९९४,५१७।००	८९०३४३।००	सम्पन्न	राम भक्त प्रजापति	पेशकी फछ्यौट
१२	मचो भैरव उतर पाटी पूनः निर्माण कार्य	८	वडा	२,८०७,९३९।९०	७९०,०००।००	१,६०३,४११।१५	२,३९३,४११।१५	२,७२२,६४६।०३	सम्पन्न	इश्वर गार्डजु	पेशकी फछ्यौट
१३	तलातुछी पाटी पूनः निर्माण कार्य	९	वडा	२,५१०,९३२।००	१,३००,०००।००	८३९,०४९।००	२,१३९,०४९।००	२,१३९,०४९।००	सम्पन्न	आशकुमार प्रजापति	पेशकी फछ्यौट
१४	नासचो संगैको उत्तराभिमुखी पाटी पूनः निर्माण कार्य	१०	वडा	७४७,१५७।३७	४५०,०००।००	२३६,५७०।००	६८६,५७०।००	४८६,८००।००	सम्पन्न	सरोज सुवाल	पेशकी फछ्यौट
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>३६,१०४,८९६।९०</b>	<b>९,९०४,३५०।९३</b>	<b>१७,१२७,०१२।१२</b>	<b>२७,०३१,३६३।०५</b>	<b>२७,९९६,८४५।१६</b>			
<b>२,</b>	<b>जाचपास बांकी योजनाहरू</b>										
१	ईताछे गणेश षोःछे पूनः निर्माण कार्य	२	नपा	८,१३३,८४४।३०	५,९००,०००।००		५,९००,०००।००		सम्पन्न	श्याम सुन्दर माता	पे.फ. हुन बांकी
२	किसि फल्वा पूनः निर्माण गर्ने कार्य	३	नपा	१,३१४,२६९।४८	८००,०००।००		८००,०००।००		सम्पन्न	आसराम खाताखो	पे.फ बांकी
३	नित्यनाथ मन्दिर बत्शला मन्दिर पूनः निर्माण कार्य	३	वडा	१,८९४,४७८।००	९००,०००।००	८७७,०७२।००	१,७७७,०७२।००	९५४,८०३।००	सम्पन्न	चन्द्र बहादुर त्वायना	पे.फ बांकी

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
४	माहाकाली बाँधे संरक्षण कार्य	६	नपा	५३२,६४०।४६	५००,०००।००		५००,०००।००		सम्पन्न	निरोज जोशी	पे.फ. हुन बाकी
५	जैला ईनार पुनः निर्माण कार्य	८	वडा	५८७,१८२।७८	२००,०००।००		२००,०००।००		सम्पन्न	कृष्ण प्रसाद कोजू	पे.फ. हुन बाकी
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>१२,४६२,४१५।०२</b>	<b>८,३००,०००।००</b>	<b>८७७,०७२।००</b>	<b>९,१७७,०७२।००</b>	<b>९५४,८०३।००</b>			
<b>३,</b>	<b>चालू योजनाहरू</b>										
१	सिद्धपोखरी पेटी मर्मत कार्य	१	मर्मत कोष	८२५,६४।४६	३००,०००।००		३००,०००।००		चालू	कृष्णवहादुर दुगुजू	म्याद थप भएको
२	श्री इन्द्रायणी बाँधे पुनः निर्माण कार्य (रिभाइज्ड ०७५/७६)	२	नपा	९,२४३,९७०।१७	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००		चालू	विनोद चरण राय	प्लिनथसम्म सम्पन्न
३	कालीघाट सुधार कार्य	२	नपा	३२६,९७८।१५	१५०,०००।००		१५०,०००।००		चालू	लक्ष्मी प्रसाद दुवाल	
४	हाडा छे: पुनः निर्माण गर्ने कार्य	४	नपा	९,२७६,८६८।८०	१,५००,०००।००	३,१७३,६७३।९३	४,६७३,६७३।९३		चालू	कृष्ण गाविन्द दुवाल	जग साइट शुरू
५	श्री भैरवनाथ मन्दिर संरक्षण कार्य ( रिभाइज्ड)	५	नपा	१४,६३६,७४५।१३	६,५००,०००।००	२२,०७।००	६,५२२,०७।००	६,०१३,११८।४७	चालू	न्हुछे राम भेले	आशिक पे.फ. क्रमागत
६	महेश्वरी पीठ सुधार कार्य	७	नपा	१,१८४,९०९।३०	४००,०००।००	२३८,६९०।००	६३८,६९०।००		चालू	रामेश्वर प्रजापति	
७	महेश्वरीघाट सुधार कार्य (रिभाइज्ड)	८	नपा	३,४५८,५५५।५१	८००,०००।००	७२,९९०।१७	८७२,९९०।१७	२,१५२,४४०।१०	चालू	तुल्सीराम खायमली	
८	च्यम्पासिंह प्रवेशद्वार पुनः निर्माण कार्य	९	नपा	३,०९७,७०५।३९	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		चालू	गंगाराम ज्याहवा	डिजाइन पारिवर्तन भई योजना संचालन
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>४२,०५१,३७६।९१</b>	<b>१३,१५०,०००।००</b>	<b>३,५०७,४२५।१०</b>	<b>१६,६५७,४२५।१०</b>	<b>८,१६५,५५८।५७</b>			
<b>ख) चालू आ.व.०७५।७६ का योजनाहरू</b>											
<b>क)</b>	<b>भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरू</b>										
<b>१,</b>	<b>सम्पन्न योजनाहरू</b>										
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य (दोश्रो चरण)	१	नपा	१०,११७,५०३।७९	८,०००,०००।००	१,४६३,५०७।९३	९,४६३,५०७।९३	११,१६९,७४५।५७	सम्पन्न	श्यामसुन्दर वाटी	पेशकी फछ्यौट
२	नपली हनुमन्ते खोला पुल मुनी दायाबाया माटो काटिङ्ग गर्ने कार्य	१	हनुमन्ते खोला सुधार	१,७०९,८०२।४७	५५०,०००।००	१,०५५,०००।००	१,६०५,०००।००	१,७७१,९००।७६	सम्पन्न	राममणी पोखरेल	पेशकी फछ्यौट
३	नपली सृजनानगरमा बाटो ग्राभेलिङ्ग कार्य	१	विपद् व्यवस्थापन	५४४,३८५।००	१८०,०००।००	३६३,२००।००	५४३,२००।००	७७९,८७७।००	सम्पन्न	प्रेमनारायण प्रेमी	पेशकी फछ्यौट
४	भक्तपुर अस्पताल अगाडि बाटो ग्राभेलिङ्ग	१	नपा	१३९,७२३।१२		४०,३९७।५०	४०,३९७।५०		सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
५	वडा कार्यालय अगाडि आकाशे पानी संकलन ट्याकी निर्माण कार्य	१	नपा	२,५३०,०२७।३२	१,६२५,०००।००	५१३,८०७।९५	२,१३८,८०७।९५	२,५९०,५१९।४२	सम्पन्न	पुण्यराम गारू	पेशकी फछ्यौट
६	सल्लाघारी नपली देखि श्रीजनानगरसम्मको सडक पीच बाटो मर्मत	१	सडक बोर्ड	१,०१६,४४६।५१	३३५,०००।००	६७६,९८५।४९	१,०११,९८५।४९	१,०६८,९३२।६६	सम्पन्न	ललित कुमार घिमिरे	पेशकी फछ्यौट
७	नपा भवन परिसर गाड कोठा निर्माण	२	नपा	४६५,२०६।९६		४८४,२६७।७०	४८४,२६७।७०	४९८,७२।७७	सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
८	नपा भवनको लिफ्टमा पीभीसी ढोका बनाउने	२	नपा	१७२,८००।००		१५७,००९।९०	१५७,००९।९०	१५७,००९।९०	सम्पन्न	बी एण्ड एस आल्मुनियम	खर्च समर्थन

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	भुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्यांकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
९	ब्यासी पर्यटन सूचना केन्द्र शौचालय	२	नपा	३४४,०२१।५७		२१०,८८५।६३	२१०,८८५।६३		सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
१०	प्रमुखज्यूको कोठामा दराज बनाउने	२	नपा	७०,८३८।४०		७५,९३१।४८	७५,९३१।४८		सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
११	वडा नं २ कार्यालय दोख जिल्ला प्रशासन हद्दे पुरानो नपा भवन जाने बाटो मर्मत	२	सडक बोर्ड	१,०६२,८२३।३७	६९५,०००।००	३१३,३२४।००	१,००८,३२४।००	१,०३४,५७१।६५	सम्पन्न	रोशन सुवाल	पेशकी फछ्यौट
१२	शहिदस्मृति खेलमैदान चारैतिरको जालीमा रंगरोगन	२	खेलमैदान शिर्षक	१५५,०८६।५६		१०८,३७९।००	१०८,३७९।००	१६९,१०५।५१	सम्पन्न	वालाखु हार्डवेयर सेन्टर भुक्तानी	खर्च समर्थन
१३	पर्यटन सेवा केन्द्रमा लकर र दराज बनाउने कार्य	२	नपा	१३३,१२८।६९		११७,३३३।००	११७,३३३।००	१३१,३११।४०	सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
१४	बाराहास्थान दोख घलात अरानका राजमार्ग जोड्ने बाटो फराकिलो गर्ने कार्य	३	नपा	२,५८१,६४४।४५	२,३५०,०००।००	१४४,३२०।००	२,४९४,३२०।००	४,२४२,००४।९१	सम्पन्न	पूर्ण प्रसाद सुवाल	पेशकी फछ्यौट
१५	५५भ्याल दरवारमा लकर च्याक बनाउने कार्य	३	नपा	५१,२३४।२०	९,३३८।३२		९,३३८।३२		सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन
१६	वासीक मलाचा बाटो मर्मत कार्य	३	सडक बोर्ड	१,०३४,१२०।००	८४५,०००।००	२९,२९८।३०	८७४,२९८।३०	१,१४२,७९२।९०	सम्पन्न	चन्द्रभक्त भुजू	पेशकी फछ्यौट
१७	भुलाचा बाटो दोख अरानका हाइव जाड्न बाटो मर्मत कार्य	४	सडक बोर्ड	१,०४४,२३५।११	३००,०००।००	७४४,२३५।१०	१,०४४,२३५।१०	२,२३९,८४५।००	सम्पन्न	समीर प्रजापति	पेशकी फछ्यौट
१८	चुपेघाट पुल दोख गाहतीसम्मका बाटो मर्मत कार्य	५	सडक बोर्ड	१,०९४,१३१।६३	३६५,०००।००	७९७,०२६।८०	१,१६२,०२६।८०	१,३४२,६०९।७७	सम्पन्न	गोविन्द तमखु	पेशकी फछ्यौट
१९	खालापाला चोक बाटो हुंगा छुपाई	५	नपा	३५५,४३३।८३	१२०,०००।००	११८,४६१।००	२३८,४६१।००	२९५,८२७।२८	सम्पन्न	पूर्ण कुमार आचार्य	पेशकी फछ्यौट
२०	दकोचा महाकाली खप कलेज जाने बाटोसम्म पेटी निर्माण कार्य	६	नपा	३,३७०,५८९।२५	१,१००,०००।००	१०,३९९।२९	१,११०,३९९।२९	१,४१६,२१४।८३	सम्पन्न	बिकुनारायण चोकामी	पेशकी फछ्यौट
२१	महाकाली उकालो दोख भोलाछेसम्मको बाटो मर्मत कार्य	६	सडक बोर्ड	१,००६,८४६।४०	४५०,०००।००	५५६,८४६।३६	१,००६,८४६।३६	१,४००,०९०।६९	सम्पन्न	रमेश साख श्रेष्ठ	पेशकी फछ्यौट
२२	खप एफ एम र खप टि.भी. कार्यालय कोठा व्यवस्थापन	६	शिक्षा	१५२,८५५।३०					सम्पन्न	वडाअध्यक्ष	
२३	गय भिद्या हनुमन्तखालामा पुल निर्माण थप कार्य (दोश्रो चरणको रि.ल.ई.) को कार्य	७	नपा	९,९९६,९३३।४५	९,०००,०००।००	९२१,४३३।९३	९,९२१,४३३।९३	९,९६९,०६९।८०	सम्पन्न	लक्ष्मीभक्त कवा	रु.६०,२१०।०७ बैंक दाखिला गरी पे.फ.
२४	गय भिद्या पुल बनाउने योजना स्थलका पानी डाइभर्सन कार्य	७	नपा	६१९,१३८।३६					सम्पन्न	लक्ष्मीभक्त कवा	क्रमागत योजना
२५	पुलावाचा दोख हनुमानघाट पुलसम्मको बाटो मर्मत कार्य	७	सडक बोर्ड	१,१४५,५३१।६८	३७०,०००।००	४९९,५३३।००	८६९,५३३।००	९८८,५६६।८२	सम्पन्न	भुवन गोसाई	पेशकी फछ्यौट
२६	गयाभिद्या खोला पुल निर्माण (तेश्रो चरण) कार्य	७	नपा	९,९९७,४६०।०२	८,०००,०००।००	१,६०७,५३७।५०	९,६०७,५३७।५०	९,६०७,५३७।५९	सम्पन्न	लक्ष्मीभक्त कवा	पेशकी फछ्यौट
२७	कमलविनायक वसपाकको ढलान बाटो मर्मत कार्य	९	सडक बोर्ड	१,२७०,५३७।५१	४२०,०००।००	३३७,६५५।८१	७५७,६५५।८१	७५७,६५५।८१	सम्पन्न	कृष्णभक्त लवजू	पेशकी फछ्यौट
२८	एफ.एम स्टेशन/स्टुडियामा इलोकिक र सीसी टि.भी. जडान कार्य	९	शिक्षा	२८३,९२३।२९					सम्पन्न		वडावाट सम्पन्न
२९	कमलविनायक नगरकोट बाटो ग्राभेलिङ्ग	१०	मर्मत कोष	७५,६५१।८६		२९,३८०।००	२९,३८०।००		सम्पन्न	अमानत	
३०	थालाछे नागपोखरीको पूर्व र उत्तर तर्फको बाटो मर्मत कार्य	१०	सडक बोर्ड	१,२७५,१५४।४५	८००,०००।००	९०,२८०।००	८९०,२८०।००	१,३६४,३५९।५९	सम्पन्न	दुगुनारायण दुवाल	पेशकी फछ्यौट
३१	कमलविनायक पर्यटक शौचालय सुधार कार्य	१०	पर्यटन	१०६,९१४।९५		३१,०६८।२२	३१,०६८।२२		सम्पन्न	अमानत	खर्च समर्थन

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई. रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
३२	कमलविनायक प्लानिङको इउभल कउवअभ मा ४० मी.मी. मोटाईको आस्फाल्ट र आर.सी.सी कर्भस्टोन बनाउने	१०	नपा	५,३१६,७९०।५०	९००,०००।००	२६५,२०१।७६	१,१६५,२०१।७६	१,२९०,६०६।५०	सम्पन्न	कृष्ण नारां दुमरू	पेशकी फछ्यौट
३३	खरिपाटी ब्यारेक मुनी घो:ला राजकुलो मर्मत	१०	नपा	५०१,२४७।०३	२००,०००।००	३०१,२४७।०३	५०१,२४७।०३	६३४,८४०।७२	सम्पन्न	उद्वव थापा	पेशकी फछ्यौट
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>५९,७४२,१७५।०३</b>	<b>३६,६१४,३३८।३२</b>	<b>१२,०६३,९५३।६८</b>	<b>४८,६७८,२९२।००</b>	<b>५६,०६३,७०८।८५</b>			
<b>२,</b>	<b>चालू योजनाहरू</b>										
१	१०६रोपनी खुल्ला चौरमा पखाल लगाउने कार्य	१	नपा	९,८०१,२९९।९७	८,०००,०००।००	१,६६२,९२४।००	९,६६२,९२४।००	५,५५२,८९६।९४	चालू	लक्ष्मी नारायण राजलवट	आशिक पे.फ.
२	सिद्धपोखरी पारिसरमा सावजनिक शौचालय निर्माण कार्य	१	नपा	५,९९०,६८५।५९	३,०००,०००।००	९२२,३३०।०५	३,९२२,३३०।०५	२,४०९,१७०।१७	चालू	गणेशभक्त कोजू	आशिक पे.फ.
३	पशु सेवा चिकित्सालयमा शिशुस्याहार केन्द्र व्यवस्थापन	१	महल्ला बाल स्वास्थ्य	४०७,५७२।८७	१३५,०००।००		१३५,०००।००		चालू	पीयुस दुमरू	
४	क्युबही एक्सप्रेस बसपार्कमा पीच गर्ने कार्य	१	सम्पुरक बजेट	२,१६९,६६४।८२					चालू	कनटेक प्रा.लि	सम्झौता भई कायदेशि भैसकेको
५	सिद्धपोखरीको उत्तरतर्फको चौरमा बार लगाउने कार्य	१	नपा	७,७५९,२६२।८८	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००		चालू	राजन कोजू	परम्परागत शैली घर निर्माण
६	सिर्जना नगर पेटी बनाउने कार्य	१	नपा	२,७४८,८७१।७९	१,४००,०००।००	९७७,०६७।८६	२,३७७,०६७।८६	१,९११,९२६।२०	चालू	महानन्द तिमिल्लीना	आशिक पे.फ.
७	स्वचालित सार्वजनिक शौचालय (कबचत ब्यतय ल्यर्षभत ) निर्माण कार्य	२	नपा	३,१६४,०००।००		१,२००,०००।००	१,२००,०००।००		चालू	लापको टेक्नोसिस	
८	नगरकाट सडक दक्षिण तर्फ पेटी निर्माण कार्य	२	नपा	१,६४५,९०७।६२	१,०००,०००।००	४२९,६३१।०२	१,०००,०००।००		चालू	गणेश प्रसाद सुवाल	आशिक पे.फ.
९	स्मृतिनगर बाटोमा ढुङ्गा छपाई कार्य	२	नपा	१,८१२,८४४।९८	६००,०००।००		६००,०००।००		चालू	पुण्यराम स्वर्गमिखा	
१०	कालीघाट सुधार कार्य (रिभाइज्ड)	२	नपा	१,८१६,४६७।९९	४५०,०००।००		४५०,०००।००		चालू	सानु बासुकला	विनियोजित १५लाख
११	नपा भवन परिसर स्वचालित सार्वजनिक शौचालयको लागि तहरा तथा पानी ट्याकी निर्माण कार्य	२	नपा	७,०४२,६५६।४७	२,१००,०००।००		२,१००,०००।००		चालू	सिताराम कोजू	
१२	ब्यासी औद्योगिक क्षेत्र भित्र सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण कार्य	२	नपा	९,८८६,३७९।२०	३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		चालू	न्हुछेराम कोजू	डङ्ग बाकी
१३	नपा भवनको जमीन तल्लामा दर्ता चलानी काउण्टर निर्माण कार्य	२	नपा	१,०९७,५०६।३१					चालू	पन्च एण्ड सन्स फर्निचर	बोलपत्रबाट
१४	जि.प्र.का. हुँदै पुरानो नपा भवन दरवार क्षेत्र जाने बाटो ढुंगा छपाई थप कार्य	२	नपा	४,०१४,३६४।७३	२,६५०,०००।००	९५३,१३२।००	३,६०३,१३२।००	२,२८५,७३४।६०	चालू	रोशन सुवाल	आशिक पे.फ.
१५	उद्योग क्षेत्रमा रहेको नवदुर्गा पथमा पीच निर्माण कार्य	२	नपा	४,२२०,८६१।८०	१,३००,०००।००		१,३००,०००।००		चालू	आशकुमार कोजू	आशिक पे.फ.
१६	ईन्द्रायनी मन्दिर पछाडिको बाल उद्यान	२	बाल उद्यान	१,४२७,८९६।७८	८००,०००।००	३८२,९९६।००	१,१८२,९९६।००	७९८,४२३।४७	चालू	कमलकेशरी खर्बजा	आशिक पे.फ.
१७	दरवारस्ववायरको पर्यटक शौचालय सुधार	३	नपा	४२३,१५५।३२	१५०,०००।००		१५०,०००।००		चालू	शिवसुन्दर धुव्वा	
१८	नगर सांस्कृतिक साहित्य कला र जनचेतनत्वक कार्य	३	सासद कोष	६,०७८,८३५।००	५,६५०,०००।००	३२८,९२०।३६	५,९७८,९२०।३६	६,२८७,२१०।७१	चालू	नरेश खत्री	आशिक पे.फ.

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई. रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
१९	राममन्दिरदेखि बाराही हनुमन्ते खोलामा माटो निकाल्ने कार्य	३	विपद् व्यवस्थापन	२,८९०,४६३।४९	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		चालू	कृष्णगोपाल चौगुठी	
२०	३ नं वडा भवन निर्माण कार्य	३	नया	२७,३९९,९९।४२९	५,०००,०००।००		५,०००,०००।००		चालू	शिवराम धुस्वा	पहिलो तल्लामा ढलान भैसकेको
२१	लेको चलाखु दाफा घर देखी नरोसह छोरा ढुंगा छुपाई	५	नया	१,९७२,७८।४३८	४००,०००।००		४००,०००।००		चालू	लक्ष्मण लोहला	अरनिको
२२	वन्ती पाटीसंगैको पर्खाल निर्माण	६	नया	२,४४९,५७९।२७	५००,०००।००		५००,०००।००		चालू	तुल्सी प्रसाख खाताखो	तुमचा प्लानिङमा पानी व्यवस्था
२३	दुगुमला जाने बाटो ढुंगा छुपाई	६	नया	१,४२०,३९९।५९	५००,०००।००		५००,०००।००		चालू	बिरेन्द्र जति	अरनिको
२४	अरोनका सभाभवन निर्माण स्थलमा पर्खाल निर्माण कार्य	६	नया	३,९०९,९४६।०९	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००		चालू	जगनाथ सुजखु	
२५	गाल्मढी डिप वारिङ्ग सिस्टम फोटोइन्स कार्य	७	खानपानी शिर्षक	१,९७७,९९९।५९	४००,०००।००		४००,०००।००		चालू	बिष्णुभक्त कवा	
२६	कमलपोखरी रिजभवायर खानपानी ट्याकी निर्माण	७	नया	४,६००,९९२।९६	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		चालू	बलराम गोसाई	
२७	वडा भवन तथा शिशुस्याहार परिसर सुधार कार्य	७	नया	७३२,६२७।३६	२००,०००।००		२००,०००।००		चालू	ज्ञानेन्द्र महर्जन	
२८	महेश्वरी खेल मैदानमा जाली राख्ने कार्य	७	नया	८२३,९६।८२	२४५,०००।००		२४५,०००।००		चालू	हरि गोविन्द लाखाजु	
२९	हनुमानघाट मुढिप उत्तर पर्खाल तथा वातावरण सुधार कार्य	७	नया	१,९६२,८०३।८५	५००,०००।००		५००,०००।००		चालू	आशकाजी बनमाला	
३०	हनुमानघाट पुलदेखी वासिकचा चोक सम्म फुटपाट निर्माण कार्य	७	नया	२,८३७,९२।६७	८००,०००।००		८००,०००।००		चालू	सत्य नारायण त्यात	अरनिको
३१	पुरानो नापी शाखा, दागाचा	७	नया	१,३७३,९८७।२३	५००,०००।००		५००,०००।००		चालू	हरिकृष्ण दनेगुलु	
३२	जगातीदेखि आदर्शसम्म ढल राख्ने कार्य	७	नया	१,७८२,८७६।९४	५००,०००।००		५००,०००।००		चालू	कृष्ण दुमरु	
३३	लिवाली ब्रम्हायणी बसपार्क पूर्व बाटोमा पीच गर्ने र पेटी ब्लक छाप्ने कार्य	८	नया	५,०८४,९०९।३९	९००,०००।००		९००,०००।००		चालू	जगताराम धुस्वा	
३४	लिवाली वडा कार्यालय तथा शिशुस्याहार केन्द्र भवनमा तल्ला थप गर्ने कार्य	८	नया	४,२३९,५२५।६४	१,४००,०००।००		१,४००,०००।००		चालू	भीम बहादुर प्रजापति	
३५	महेश्वरीघाट सुधार कार्य (रिभाइज्ड)	८	नया	३,४५८,५५५।५९	१,६७५,०००।००	३७९,०००।००	२,०५४,०००।००	१,३३९,९०४।५८	चालू	श्यामसुन्दर बेकोजू	आशिक पे.फ
३६	महेश्वरी लिवाली प्लानिङ्ग बाटोमा पीच गर्ने कार्य	८	नया	२,६४४,९७९।३०	२,०५०,०००।००		२,०५०,०००।००		चालू	बलराम प्रजापति	
३७	महेश्वरी उकाला देखि पसखेल बाटो पीच मर्मत कार्य	८	सडक बोर्ड	१,२७२,४००।८७	४२५,०००।००		४२५,०००।००		चालू	कृष्ण बोहजू	
३८	लिवाली प्लानिङ्ग क्षेत्रमा पीच गर्ने कार्य	८	समपुरक बजेट	३७,८७२,९५।२९७			९,३०९,७९९।७९	९,३०९,७९९।७९	चालू	कनटेक प्रा.लि.	सम्फोता भई कायादेश भैसकेको
३९	लिवालीमा कभर्डहल निर्माण कार्य	८	नया	७,९३५,०२९।००	३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		चालू	रामसुन्दर वासी	
४०	महेश्वरी लिवाली बाटोमा आस्पल पीच गर्ने कार्य	८	शिर्षक नं.३४	४,६२८,४९०।०८			०।००		चालू		शिर्षक नं.३४
४१	महेश्वरी देखि पसखेलसम्मको बाटो पीच गर्ने कार्य	८	शिर्षक नं.३४	२,४३६,९००।३७			०।००		चालू		शिर्षक नं.३४
४२	महेश्वरी घाटमा पर्खाल बनाउने कार्य	८	नया	८४८,७२९।९३			०।००		चालू		१ वडा बहुउद्देश्यीय भवन अग्रयत



क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्याकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
४३	मैल्वं उकालो वाटोमा ईटा छुपाई	८	नपा	६,४२,२७२।४४		३००,०००।००	३००,०००।००		चालू	सिताराम कोजू	शरनिको
४४	जगाती थुसाचा वाटोमा ब्लक छान्ने कार्य	८	नपा	१,८२५,६४८।९१		६००,०००।००	६००,०००।००		चालू	राजाराम मुनंकीर्मी	शरनिको
४५	पुरानो जगाती जाने वाटोमा ग्राभेलिङ्ग	८	नपा	१,२१४,५०५।५८		४५०,०००।००	४५०,०००।००		चालू	कृष्णलाल किसी	पुरानो न.पा.
४६	बहुउदेश्य भवनमा विद्युतिकरण कार्य	९	नपा	८,११८,३२६।०२					चालू	सुन्दर कन्टक्सन सर्भिस, भक्तपुर	म्याद थप भएको
४७	बहुउदेश्य भवनमा प्लम्बिङ्ग फिटिङ्गस् कार्य	९	नपा	१,५४४,५७६।३८					चालू	सुन्दर कन्टक्सन सर्भिस, भक्तपुर	म्याद थप भएको
४८	ब्रम्हायणी बहुउदेश्य भवनमा लुट्टदार ढोकाहरू निर्माण कार्य	९	नपा	१,३६९,३२४।००					चालू	एल.पी कन्टक्सन	सम्भोता भइसकेको
४९	चाफल गणेश मन्दिर वरपरमा चाकहरूमा ईटा छुपाई	९	नपा	१,१९६,८४८।३७		५५०,०००।००	१७५,२०।८१	८६७,५२०।८१	चालू	तुल्सीभक्त कोजू	आशिक पे.फ.
५०	चाम्हासिंह छाती पुन स्थापना केन्द्र भवन निर्माण	९	नपा	९,०००,१०७।९२		३,३००,०००।००		३,३००,०००।००	चालू	रत्न प्रसाद प्रजापति	
५१	कमलविनायक प्लानिङ्ग क्षेत्रमा पीच गर्ने कार्य	१०	समपुरक बजेट	२५,८८०,४७७।८१		८,५८१,३१६।७५		८,५८१,३१६।७५	चालू	कनटेक प्रा.लि.	क्रमागत योजना
५२	लांजा फल्चादेखि चोखा गणेशसम्म बाटो पीच गर्ने कार्य	१०	नपा	३,५८३,५९१।७७		२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	चालू	बुद्धिकुमार मुस्याख	ब.हि.कम्पोट मल
	<b>कुल जम्मा :</b>			<b>२४९,३०५,५९१।९३</b>	<b>६४,२३०,०००।००</b>	<b>२५,१४४,५५८।६४</b>	<b>८८,९४४,९२७।६२</b>	<b>२०,५०५,२६६।६७</b>			
<b>३,</b>	<b>काम हुन बाकी योजनाहरू</b>										
१	भार्वाचो काउण्टर मर्मत	१	नपा	७०१,१६६।४३							उ.स.गठन बाकी
२	शाहिदस्मृति खेलमैदान पूर्वतर्फ बाउण्डरी वाल निर्माण	२	खेलमैदान शिर्षक	१६०,७७२।८८							उ.स.गठन बाकी
३	ठुलो ब्यासी र सानो ब्यासी काउण्टर मर्मत	२	नपा	२८४,८४२।४०							
४	हनुमान मन्दिर बाराहीदेखि घलाटे ढल निकास कार्य	३	नपा	२,८४२,२५९।८८						पुर्ण प्रसाद सुवाल	काम शुरू बाकी
५	भार्वाचो बसपार्क ४०६ अफ्तफलप्यगक एकउजवति च्यवम न्यलकतचगअतथ्यल चाईनिज ईटा छुपाई (रिमाइण्ड)	१	समपुरक बजेट	१३,६४५,७९३।५७					स्थगित		बोलपत्र रद्द भएको
६	द्यविअप अफउयकतप्लन कजभम न्यलकतचवअतथ्यल ध्यचप	२	वातावरण	२,९३५,४५४।७५					स्थगित		
७	दोका फल्चा देखी बाराही मन्दिरसम्म पिच र ब्लक विछ्याउने कार्य	३	समपुरक बजेट	८,१०३,४३६।५२					स्थगित		ब्लकमार्फत पुन ल.ई.
८	राममन्दिर काउण्टर मर्मत	४		९७,९६९।७२							
९	तरकारी बजार टहरा निर्माण	५	नपा	३,७४७,४९६।९०							उ.स.गठन बाकी
१०	पलिखेल चोक ढुंगा छुपाई	७		३,५३४,५०२।०६							उ.स.गठन बाकी
११	दत्तात्रय स्कुलदेखी दक्षिणतर्फका गल्ली वाटोको लेभल मिलाई ईटा छुपाई कार्य	९	नपा	२८४,८१३।४२							
१२	कमलविनायक नमूनाघर पुन: निर्माण कार्य	१०	नपा	११,६५१,९१०।४२							उ.स.गठन बाकी

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्यांकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
१३	मेनहोल मर्मत कार्य	१०	नपा	६४८,१६८८५							उ.स.गठन बाकी
१४	पाइपलाइनको भित्र पटी राजकुलो मर्मत कार्य	१०	नपा	४७,३०१८०						वडाबाट	
	<b>जम्मा:</b>			<b>४८५,६८५,८८९,१६०</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>	<b>०१००</b>			
<b>ख)</b>	<b>सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू</b>										
<b>१,</b>	<b>सम्पन्न योजनाहरू</b>										
१	भाजुपोखरी भित्र पुल निर्माण तथा उत्खनन	१	नपा	६,३४९,०६३८९	३,०००,०००१००	१,२३२,७४९१००	४,२३२,७४९१००	५,१९३,९४६१००	सम्पन्न	कृष्ण प्रसाद दुमरू	पे.फ.बाकी
२	रानीपोखरी संरक्षण कार्य (पहिलो चरण)	१	नपा	२६,३९३,७२६१००	१,२००,०००१००	५९६,३७४१००	१,७९६,३७४१००	१,८४२,५२२५५	सम्पन्न	श्यामसुन्दर बाटी	पेशकी फछ्यौट
३	सूर्यमढी पुर्व भिमुख पाटी पुनः निर्माण	९	नपा	२९५,९२०८९	१,४००,०००१००	७०,८७६१००	१,४७०,८७६१००	१,८५४,५७८१००	सम्पन्न	कृष्णप्रसाद प्रजापति	पेशकी फछ्यौट
	<b>जम्मा:</b>			<b>३२,८७०,९९०,६८२</b>	<b>५,६००,०००१००</b>	<b>१,८९९,९९९१००</b>	<b>७,४९९,९९९१००</b>	<b>८,८९०,२४६,१५५</b>			
<b>२,</b>	<b>चालू योजनाहरू</b>										
१	लाकोलाछे भैरवनाथ आगछे पुनःनिर्माण	४	नपा	३,३७०,३९६,५४०	१,०००,०००१००		१,०००,०००१००		चालू	रामसुन्दर किवानायो	आदर निकेतन
२	चपाल भैरवनाथ छोछे पुनः निर्माण	४	नपा	९,९४६,७३८,७२२	३,०००,०००१००		३,०००,०००१००		चालू	लक्ष्मी भक्त चवाल	जग साइट शुरू
३	च्यासिमण्डप पुनः निर्माण कार्य	५	नपा	३,२७०,९६९,९९४	१,५००,०००१००		१,५००,०००१००		चालू	राजराम चवाल	
४	वन्टी पाटी पुनः निर्माण कार्य	६	वडा	२,३३६,९२८,९८८	८००,०००१००		८००,०००१००		चालू	प्रकाश थुसा	
५	अंचापोखरी पश्चिम सत्तल पुनः निर्माण	६	नपा	५,३८४,९०९,३३९	२,०००,०००१००		२,०००,०००१००		चालू	कृष्णराम थुसा	
६	हनुमानघाट परिसर पाटी पुनः निर्माण	७	नपा	४,४३०,७७६,३३९	१,५००,०००१००	१,५६५,९४९,१७५	३,०६५,९४९,१७५	१,८२८,९३४,९३३	चालू	कृष्ण गोविन्द खाइजु	आशिक पे.फ
७	मसानपाटी पुनः निर्माण कार्य	७	नपा	२,४३२,२३०,२२९	१,३००,०००१००	६७४,४३८,१००	१,९७४,४३८,१००	२,०९४,५८६,४४०	चालू	रत्नलाल साध	अन्तिम चरण
८	महालक्ष्मी पाटी पुनः निर्माण कार्य	१०	नपा	३,२९८,३९,०००	१,५००,०००१००		१,५००,०००१००		चालू	शिवहरि जरेजु	स्लिन्य लेवलसम्म
	<b>जम्मा:</b>			<b>३३,५८९,६५९,९९३</b>	<b>१२,६००,०००१००</b>	<b>२,२३९,५८९,७७५</b>	<b>१४,८३९,५८९,७७५</b>	<b>३,८४२,७२९,९३३</b>			
<b>३,</b>	<b>काम हुन बाकी योजनाहरू</b>										
१	सिद्धपोखरी उत्तरस्थित गुहेश्वरी पाटी	१	नपा	५,९६६,९३५,८४४							एनआरएन मार्फत पे.फ भईसकेको
२	सिद्धवाका दरवार पुनः निर्माण	३	नपा	१५३,००९,४८२,१२०							उ.स.गठन प्रकृया
३	तलजु पारसरमा माघकमाछ पुनः निर्माण कार्य	३	नपा	४,२२८,८०७,८२२							बजेट ब्यवस्था
४	दरवारस्वाय्यर पुरानो नपा भवन पुनः निर्माण कार्य	३	नपा	१४७,७४०,२२५,१७०							एनआरएन मार्फत प्रकृया भैरहेको
५	दरवारस्वाय्यर स्थित भुमीसुधार कार्यालय भवन पुनः निर्माण कार्य	३	नपा	८४,६०५,८५२,१९०							एनआरएन मार्फत प्रकृया भैरहेको
६	पाचतल्ले मन्दिर संरक्षण कार्य	५	नपा	५,७४४,२४२,८८०							एनआरएन मार्फत प्रकृया भैरहेको

क्र.सं	योजनाका विवरण	वडा नं	बजेट	ल.ई.रकम	पेशकी	शुक्तानी रकम	हालसम्मको खर्च रकम जम्मा	मूल्यांकन रकम	योजनाको अवस्था	कार्य गर्ने	कैफियत
७	जगनाथ मन्दिर, क्वाछें	५	नपा	४,५५३,३२६।०६							एनआरएन माफत प्रकृया भैरहेको
८	त्रिपुरा सुन्दरी दाफा भजन घर निर्माण	५	नपा	३,५९६,४९६।७३							
९	हनुमानघाट पारीको सत्तल पुनःनिर्माण	७	नपा	२४,४९९,९३३।९५							एनआरएन माफत प्रकृया भैरहेको
१०	नारायण मन्दिर (जेला)	८	नपा	२,२३३,०६६।७९							एनआरएन माफत प्रकृया भैरहेको
११	वाकुपात नारायण चाक सरक्षण र छातामा सनको जलप लगाउने कार्य	९	नपा	१७,९८२,९२५।२५						मात्र ल.ई.स्वीकृत	नगद सहयोग सकलन
१२	तचपाल पुजारी मठ पुनः निर्माण कार्य	९	नपा	१८३,९६२,२३५।५८							बजेट व्यवस्था
	<b>जम्मा:</b>			<b>६३६,४३३,९३०।८२</b>	<b>०।००</b>	<b>०।००</b>	<b>०।००</b>	<b>०।००</b>			