



आ.व. २०७९/८० को सञ्चालित योजनाहरूको संक्षिप्त विवरण


क्र.सं.	विवरण	सम्पन्न योजना संख्या	चासु/आंशिक सम्पन्न योजना संख्या	कार्यान्वयन नभएका/रद्द योजना संख्या	जम्मा	विनिर्धारित बजेट (रु.)	कार्य मूल्याङ्कनमा आधारित भौतिक प्रगति	भौतिक प्रगति प्रतिशतमा	पेरकीसहित हालसम्मको खर्च	वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा
१	नगरस्तरीय योजनाहरू	२०	१९	८	४७	१६०,६३५,०००।००	१०१,३०८,४६८।२९	63.07%	९४,२६८,८०१।००	58.69%
२	नगरस्तरीय सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू	६	११	२	१९	६२,०००,०००।००	५४,०९०,८२६।६५	87.24%	४२,८९०,६०३।४९	69.18%
३	संघीय सरकार (राष्ट्रिय योजना आयोग) को समपुरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरू	२	१	१	४	२९,५६१,६८०।९२	२८,३७१,१८५।१०	95.97%	२८,३७१,१८५।१०	95.97%
४	बागमती प्रदेश सरकारको समपुरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरू	२	१		३	४५,३०१,२५७।८९	३३,४१०,८८५।९२	73.75%	३३,४१०,८८५।९२	73.75%
५	बागमती प्रदेश सरकारको शसर्त अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरू	२	३		५	१६,५००,०००।००	१५,२३९,३१३।८०	92.36%	१६,५८५,८०२।११	100.00%
६	संघीय सरकारको शसर्त अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरू	४	१		५	७,०००,०००।००	७,०४५,६०४।१५	100.00%	६,६३९,५४१।१६	94.85%
७	सडक बोर्ड नेपाल र नपाको बजेटबाट सञ्चालित योजनाहरू	२०			२०	२०,५००,०००।००	२३,२३२,९२०।०१	100.00%	१९,०४१,३९७।७६	92.88%
८	वातावरण, समिति र शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समितिको बजेटबाट सञ्चालित योजनाहरू	३	२	१	६	५,४५१,६८५।९१	४,०११,१५२।८६	73.58%	३,७५०,२५२।२९	68.79%
	जम्मा	५९	३८	१२	१०९	३४६,९४९,६२४।९२	२६६,७१०,३५७।१८	76.87%	२४१,२०८,२१६।१४	69.52%

Signature

भक्तपुर नगरपालिकाको क्रमागत योजना तथा आ.व. २०७९/०८० का लागि प्रस्तावित योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कमोल रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	घप पेशकी	आ.व. ०७९/८० को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
अ)	योजना तथा सम्पदा अन्तर्गतका नगरस्तरीय क्रमागत योजनाहरू (पुजीगत आन्तरिक खर्च)															
क)	नगरस्तरीय योजनाहरू															
१	बेखाल स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य (पहिलो चरण)	१०	३,०००,०००।००	२,१३०,४३९।१८	२,३८२,१५७।४६	९७०,०००।००	२,१४८,५६७।२९	१,१७८,५६७।२९	२,३४६,५८४।११		५२१,९२५।१०	देवकुमार अवाल	सम्पन्न	24.50	100%	
१	बेखाल स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण कार्य (दोस्रो चरण)	१०		३,०९३,५८२।२३		१,०००,०००।००	१,१११,२५६।९४	१,१११,२५६।९४	१,२०६,११८।३०	१,३००,०००।००	२,४११,२५६।९४	देवकुमार अवाल	आंशिक सम्पन्न	77.94	74%	
२	छिपा ताँ (पुल) परिसर ढुङ्गा छपाई तथा घाट मर्मत	७	२,५००,०००।००	२,२८५,६५५।२२	२,४०१,१५३।४१	६५०,०००।००	१,६७३,९४३।१४	१,०२७,९४३।१४	१,७३२,०५३।६७		१,०२७,९४३।१४	रत्नलाल साँद	आंशिक सम्पन्न	44.98	50%	
३	भक्तपुर नया भवन अगाडिको बाटोमा ढुङ्गा छपाई	२	२,०००,०००।००	२,३७१,०२५।७९		१,५००,०००।००	१,९६०,९५५।२५	४६०,९५५।२५	२,०४४,०९१।०९		१,९६०,९५५।२५	रामभक्त कोजू	सम्पन्न	82.70	100%	
४	तुमचो स्थित दुधुरे क्षेत्र संरक्षण निर्माण	९	१,०००,०००।००	१,०५४,२०८।४६		३४५,०००।००					३४५,०००।००	गणेशराम मुस्याख	चालु	32.73		
५	तुमचो स्थित पानी ट्याकी निर्माण	९	१,५००,०००।००	७,०००,०००।००		२,३००,०००।००	२,९७५,७०८।००	६७५,७०८।००	२,९७५,७०८।००	२,३००,०००।००		विष्णुराम दुमरू	आंशिक सम्पन्न	-		
६	कमलविनायक बाल उद्यान स्तरोन्नती	१०	१,५००,०००।००	२,५४२,५०१।४९	७९७,३७८।१५	८००,०००।००	७९१,२६६।३३		७७७,९३१।९४			श्यामप्रसाद प्रजापति	सम्पन्न	-		रु. ४८,७३६।७७ नयाको बैक खातामा जम्मा गरी फिर्ता
७	तुमचो, दुधुरे र ब्रम्हायणी क्षेत्रमा सावजनिक जग्गा संरक्षण कार्य	९	१,५००,०००।००	१,५९२,७९७।३७		५००,०००।००	९५३,४२३।३३	४५३,४२३।३३	१,०२४,७७२।०१	५००,०००।००	१,४५३,४२३।३३	दिलबहादुर कासिखवा	आंशिक सम्पन्न	91.25	0%	
८	आदर निकेतन भवन निर्माण (पहिलो चरण)	६	५,०००,०००।००	७,९९९,९२४।३१		४,७९१,७००।००	७,०५४,०३०।०४	२,४७०,६१०।०८	७,३९७,६१९।७६		२,०५४,०५०।००	जयनाथ सुजसु	सम्पन्न	25.68		
९	तरकारी बजारको लागि पूर्वाधार निर्माण	५	४,०००,०००।००	४,४९०,५६८।१७		२,४००,०००।००	२,८९६,२६१।६९	४९६,२६१।६९	३,३७८,७८४।४६	१,०००,०००।००	२,६९६,२६१।६९	राजाराम त्वानाबासु	आंशिक सम्पन्न	60.04	70%	
१०	हनुमानघाट सुधारिएको शवदाह गृह परिसरमा प्रतिशालय निर्माण कार्य	७	४,५००,०००।००	४,६३६,०१३।५४		१,६००,०००।००	३,९१८,८५८।२४	२,३१८,८५८।२४	३,९९१,३३९।१४		३,९१८,८५८।२४	बद्रीराम छुल्याबाग	सम्पन्न	84.53		
११	गय:भिन्चोदेखि आदर्शसम्म सडकको पूर्वतर्फ पेटी निर्माण	७		६७३,३६६।८०		२२०,०००।००						विष्णुप्रसाद कर्माचार्य	कार्य रद्द	-	0%	पेशकी फिर्ता
१२	गय:भिन्चोदेखि आदर्शसम्म सडकको पश्चिमतर्फ पेटी निर्माण	५	१,१००,०००।००	१,०३४,८९८।१४		३००,०००।००	१,०४३,९३७।२७	७४३,९३७।२७	१,२४३,२९२।६७		७४३,९३७।२७	बलराम न्हिसुतु	सम्पन्न	71.89	100%	
१३	फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माण	८	२,०००,०००।००											#DIV/0!		
१४	महेश्वरी ग्यारेज स्तरोन्नती कार्य	७		६९५,४८६।६५									काम नभएको	-		
१५	फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रमा छाना तथा गटर निर्माण कार्य	८		८४५,८८८।८८		५७५,०००।००	७०६,८९४।१३	१४०,४०६।९०	१,०४६,९४०।१५		७०६,८९४।१३	दिपक जाकिज्वार	सम्पन्न	83.57	100%	
१६	पुरानो जगाती बाटोमा फुटपाथ निर्माण तथा कालोपत्रे	८, ७	३,०००,०००।००	२,५४४,२९९।९८		१,८००,०००।००	२,४३९,४६७।१२	६३९,४६७।१२	२,९४८,११३।६८		१,६१६,६६०।११	लक्ष्मीप्रसाद भोग	सम्पन्न	63.54	100%	
	जम्मा		३२,६००,०००।००	४४,९९४,४६८।३२	५,५८०,६८१।०२	१९,७५१,७००।००	२९,६३८,४६७।७७	१०,७५७,३९४।२५	३२,१५३,४४८।९८	५,१००,०००।००	१९,४५७,१६४।२०			43.24		
														#DIV/0!		
ख)	सम्पदा संरक्षण अन्तर्गतका योजनाहरू															
१	भाज्या पोखरी केन्द्रमा जलेश्वर महादेव मन्दिर पुनःनिर्माण	१	२,५००,०००।००	५,८०३,६५५।५४		३,१००,०००।००	२,९९५,८१०।३२		४,०६६,९१९।७७		७८२,५२९।२६	लक्ष्मीनारायण राजलवट	सम्पन्न	13.48	100%	रु.३,१३,२८१।०६ भनपाको बैक खातामा दाखिला गरी फिर्ता
२	इन्द्रायणी चो:छे पुनःनिर्माण	२	२,५००,०००।००	९,९८२,३१२।५३		३,५००,०००।००	८,४९८,९१३।६०	४,५९८,९१३।६०	८,९३७,३४७।७१		४,५९८,९१३।६०	विनोद चरण राय	सम्पन्न	46.07	100%	रु.४ लाख आर्थिक सहयोग प्राप्त
३	हाडा छे पुनःनिर्माण	४		१५,८०२,५४५।६८	८,७८८,५९३।२९	४,२००,०००।००	६,७०६,५४३।५८	२,५०६,५४३।५८	८,५३८,७८७।८२		१,०३७,६०३।००	कृष्णगोविन्द दुवाल	सम्पन्न	6.54	100%	
४	हाडा छे पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	४		८,७९५,९३१।२९		२,३००,०००।००	२,३००,०००।००		२,३००,०००।००		२,३००,०००।००	कृष्णगोविन्द दुवाल	चालु	26.15		
५	लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर पुनःनिर्माण (दोस्रो चरण)	४	१०,०००,०००।००	८,७८३,९०८।१७		६,३००,०००।००	८,६६३,८८७।९३	२,३६३,८८७।९३	९,४१९,७६९।३५		८,६६३,८८७।९३	कुमार चवाल	सम्पन्न	98.63	100%	
६	इखालाछी मठ पुनःनिर्माण कार्य (दोस्रो चरण)	४		८,७७५,७३७।४६		४,०००,०००।००	८,२७३,३८७।००	४,२७३,३८७।००	८,५३६,३११।५३		१,८१०,२००।००	पशुपति प्रजापति	सम्पन्न	20.63		
७	इखालाछी मठ पुनःनिर्माण कार्य (तेस्रो चरण)	४	१२,५००,०००।००	८,७७५,७३७।४६		२,८००,०००।००	४,९६८,९७७।००	२,१६८,९७७।००	५,०२०,५६१।९२	२,८००,०००।००	७,७८८,९७७।००	पशुपति प्रजापति	आंशिक सम्पन्न	88.72		
	जम्मा		३२,५००,०००।००	६६,७७९,१०६।९५	८,७८८,५९३।२९	२६,२००,०००।००	४०,१०७,५११।४३	१५,९११,७०९।११	४४,४१९,६९८।१०	२,८००,०००।००	२६,९६२,११०।७९			40.38		
	जम्मा रकम (क+ख)		६५,१००,०००।००	१११,७६५,५७५।२७	१४,३६९,२८३।३१	४५,९५१,७००।००	६९,७४६,०८७।२०	२६,६६९,१०३।६६	७६,५७३,१४७।०८	७,९००,०००।००	४६,४१९,२७४।९९			41.53		
ग)	बाह्य स्रोतद्वारा सञ्चालित/सञ्चालन हुने योजनाहरू (पुजीगत खर्च)													#DIV/0!		
क)	संघीय सरकार (राष्ट्रिय योजना आयोग)													#DIV/0!		
	समपुरक अनुदान													#DIV/0!		
१	शित भण्डारण गृह भवन निर्माण कार्य (पहिलो चरण)	८	१०,०००,०००।००	९,५९०,६१५।५७	५,६१३,०२१।९२		४,६७३,४२९।५९	४,६७३,४२९।५९	४,६७३,४२९।५९		४,६७३,४२९।५९	Jay Kalika Builders and Engineering Pvt. Ltd., Kathmandu	आंशिक सम्पन्न	48.73		

Signature




क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कबोल रकम	पेशकी	खर्च	भुतानी	मूल्याङ्कन	थप पेशकी	आ.व. ०७९/८० को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	केफियत
	विशेष अनुदान													#DIV/0!		
१	स्वप इन्जिनियरिङ कलेजको ब्लक (बी) भवन निर्माण	८	१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००		१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००		१५,०००,०००।००	स्वप इन्जिनियरिङ कलेज बाट कार्यान्वयन भइरहेको	सम्पन्न	100.00		
२	हनुमन्ते खोला सुधार (धालाखुसी पुलदेखि सल्लाघारी पुलसम्म)	१	१५,०००,०००।००	१९,८०३,३९५।१७	८,९४८,६५९।००		८,६९७,७५५।५१	८,६९७,७५५।५१	८,६९७,७५५।५१		८,६९७,७५५।५१	K. B. Sons Construction and Suppliers, Kageshwari	सम्पन्न	43.92		
३	हनुमन्ते खोला सुधार (सल्लाघारी पुलदेखि धालाखुसी पुलसम्म दोस्रो चरण)	१		१२,४७२,३४०।८९									ठेक्का रद्द	-		
	जम्मा		४०,०००,०००।००	५६,८६६,३५९।८६	२९,५६९,६८०।९२	(	२८,३९५,९८५।१०	२८,३९५,९८५।१०	२८,३९५,९८५।१०	(	२८,३९५,९८५।१०			49.89		
ख)	बागमति प्रदेश													#DIV/0!		
	समपुरक अनुदान													#DIV/0!		
१	बाराही पुल परिसरमा एप्रोच रोड बनाउने र रिटेनिङ्ग बाल निर्माण कार्य	३	३०,०००,०००।००	३०,०००,०००।००	१५,३१२,३५२।०२		८,५४६,९००।६५	८,५४६,९००।६५	८,५४६,९००।६५		८,५४६,९००।६५	रिना कन्स्ट्रक्सन	आंशिक सम्पन्न	28.49		
२	बेखाल कभर्ड हल निर्माण	१०	३०,०००,०००।००	३०,८५७,२२३।०२	२४,२३३,२५५।८४		१९,५२४,३०९।४१	१९,५२४,३०९।४१	१९,५२४,३०९।४१		१९,५२४,३०९।४१	तुल्सी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	सम्पन्न	63.27		
	विशेष अनुदान													#DIV/0!		
१	सूँचा पोखरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	७	७,५००,०००।००	११,५३१,१५५।३०	५,७५५,६५०।०३		५,३३९,६८३।८६	५,३३९,६८३।८६	५,३३९,६८३।८६		५,३३९,६८३।८६	Munal construction company pvt. Ltd., Kageshori-1 Kathmandu	सम्पन्न	46.31		पहिलो चरण सम्पन्न
	जम्मा		६७,५००,०००।००	७२,३८८,३७८।३२	४५,३०९,२५७।८९	(	३३,४१०,८८५।९२	३३,४१०,८८५।९२	३३,४१०,८८५।९२	(	३३,४१०,८८५।९२			46.16		
ग)	बागमति प्रदेश सशर्त अनुदान													#DIV/0!		
	अर्गानिक खेती कार्यक्रम	नपा	१,५००,०००।००				१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		सम्पन्न	#DIV/0!		
२	कमलविनायक प्लानिङ्ग अन्डरग्राउन्ड खानेपानी टयाङ्गी निर्माण कार्य	१०	२,५००,०००।००	३,१७६,८८९।०३	३,३५९,५९९।०४	१,६००,०००।००	२,५३३,३१७।२८	९,३३३,३१७।२८	२,५३३,३१७।२८		२,५३३,३१७।२८	पुण्यराम लवजु	आंशिक सम्पन्न	79.74		
३	सूर्यविनायकदेखि च्याम्हासिंहसम्म खानेपानी पाइप जडान कार्य (नपुग बजेट खानेपानी शीर्षकबाट व्यहोर्ने)	५, ७, ८ र ९	२,५००,०००।००	५,१०९,८४६।०४	३,३५६,५८७।९०	१,६५०,०००।००	२,३४९,४७७।२३	६,९९९,४७७।२३	२,५११,१७०।४९		२,३४९,४७७।२३	महेन्द्र स्थायमली	आंशिक सम्पन्न	45.98		
४	कमलविनायक आवास क्षेत्रमा पीच	१०	५,०००,०००।००	५,३५१,११८।५७		१,६५०,०००।००	२,६८०,१३७।६०	१,०३०,१३७।६०	२,८१४,३००।६३	१,६५०,०००।००	४,३३०,१३७।६०	पुण्यराम वासी	आंशिक सम्पन्न	80.92		
५	लिवाली आवास क्षेत्रमा पीच	८	५,०००,०००।००	५,८९८,५९२।३१		१,९००,०००।००	५,८७२,८७०।००	३,९७२,८७०।००	५,८७८,९६२।४९		५,८७२,८७०।००	जितेन्द्र स्थायमली	सम्पन्न	99.56	100%	रु. ८,७२,८७०।- कालोपत्रे बजेट शीर्षकबाट व्यहोर्ने
	जम्मा		१६,५००,०००।००	१९,५३६,४४५।९५	६,७१६,१८६।९४	६,८००,०००।००	१४,९३४,८०२।११	६,६३४,३१३।८०	१५,२३९,३१३।८०	१,६५०,०००।००	१६,५८५,८०२।११			84.90		
घ)	संघीय सरकार सशर्त अनुदान													#DIV/0!		
१	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान	नपा	८००,०००।००	९९७,३८८।८५			६५०,०००।००		६५०,०००।००		६५०,०००।००		सम्पन्न	65.17		
२	इसानेश्वर महादेव मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य	१	२,०००,०००।००	२,२२६,८०९।४२		६५०,०००।००	१,९९८,५९२।७४	१,३३८,५९२।७४	२,२१६,४६७।३३		१,९९८,५९२।७४	नारायणप्रसाद कोइराला	सम्पन्न	89.75		
३	रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढिकरण	नपा	३००,०००।००				३००,०००।००		३००,०००।००		३००,०००।००		सम्पन्न	#DIV/0!		
४	Inj. Oxytocin भण्डारणको लागि ILR Refrigerator खरिद	नपा	४००,०००।००	४००,०००।००			३००,०००।००		३००,०००।००		३००,०००।००		सम्पन्न	75.00		
५	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य, नपाली	१	३,५००,०००।००	३,९५३,०३८।९०		१,१५५,०००।००	३,०९०,९४८।४२	१,९३५,९४८।४२	३,५७९,१३७।२२	३००,०००।००	३,३९०,९४८।४२	ढकुराज थापा	आंशिक सम्पन्न	85.78		
	जम्मा		७,०००,०००।००	७,५७७,२३७।७७	(	१,८०५,०००।००	६,३३९,५४१।१६	३,२८४,५४१।१६	७,०४५,६०४।५५	३००,०००।००	६,६३९,५४१।१६			87.62		
ङ)	सडक बोर्ड नेपाल													#DIV/0!		
१	गणेश मन्दिरदेखि इचाडोलसम्म ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत	१	१,१५०,०००।००	१,१९४,३१६।६६		३००,०००।००	१,००७,७०९।००	७०७,७०९।००	१,१४०,०६९।२३		१,००७,७०९।००	तुल्सीमाया राजलवट	सम्पन्न	84.38		
२	इटार्छे बाटोको छेउमा ढुङ्गा छपाई	२	१,१५०,०००।००	१,१९१,४२६।९१		३००,०००।००	९८३,५३३।३६	६८३,५३३।३६	१,१६३,६५९।८८		९८३,५३३।३६	पुण्यराम देशमरु	सम्पन्न	82.55		
३	घलातेदेखि याक्ती मार्गसम्म इन्टरलकिङ्ग ब्लक छपाई बाटो मर्मत	३	१,१५०,०००।००	१,१८७,१९६।६६		३००,०००।००	९९९,२२४।९५	६९९,२२४।९५	१,११०,६०५।९०		९९९,२२४।९५	सुशिल श्यामा	सम्पन्न	84.17		
४	पल्लादेखि तालाक्वसम्म ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत	४	१,१५०,०००।००	१,१८६,६९८।९९		३००,०००।००	९९९,८४७।२५	६९९,८४७।२५	१,१४८,१४५।०९		९९९,८४७।२५	शोभा प्रजापति	सम्पन्न	84.25	100%	
५	भेलुखेलदेखि ५ नं. वडा कार्यालय अगाडि हुँदै टोमढीसम्मको ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत	५	१,१५०,०००।००	१,१७३,८२४।८८		३००,०००।००	१,०००,०३१।४१	७००,०३१।४१	१,१९५,४५४।०८		१,०००,०३१।४१	लक्ष्मीनारायण त्वानावामु	सम्पन्न	85.19		
६	पोकचा छोदेखि छुमा गणेश मन्दिरसम्म ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत	६	१,१५०,०००।००	१,१७३,०१२।१३		३००,०००।००	९८४,५२९।२०	६८४,५२९।२०	१,२४८,२२२।७०		९८४,५२९।२०	कृष्णहरि खोतेजा	सम्पन्न	83.93		
७	याताबाट क्वाकचा जाने ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत	७	१,१५०,०००।००	१,२९२,४३९।७५		३००,०००।००	९९९,८१५।००	६९९,८१५।००	१,३४९,४६१।४५		९९९,८१५।००	एण्ड्रज रवाछा	सम्पन्न	77.36		
८	ब्रम्हायणी पुलदेखि बुसाचा पुलसम्मको करिडोर बाटो स्तरोन्नती कार्य	८	१,१५०,०००।००	१,१८९,७०५।६२		८००,०००।००	९९९,८७५।००	१९९,८७५।००	१,३८५,३३५।६३		९९९,८७५।००	विक्रम धुकुछु	सम्पन्न	84.04		
९	ताहामला गल्ली ईटा छपाई बाटो मर्मत	९	१,१५०,०००।००	१,२९५,०२१।४८		३००,०००।००	९९५,४६३।३९	६९५,४६३।३९	१,१६८,५२२।४१		९९५,४६३।३९	रामचन्द्र कोजु	सम्पन्न	76.87		
१०	ज्याख्व फल्चा (बेखाल) देखि महालक्ष्मी मन्दिरसम्म ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत	१०	१,१५०,०००।००	१,२८३,६७८।९४		३००,०००।००	१,०६८,१७४।८०	७६८,१७४।८०	१,२४५,३५८।३५		१,०६८,१७४।८०	लक्ष्मीभक्त सुवाल	सम्पन्न	83.21		
	जम्मा		११,५००,०००।००	१२,१६७,३२९।४२	(	३,५००,०००।००	१०,०३८,२०३।३६	६,५३८,२०३।३६	१२,१५४,८८३।४४	(	१०,०३८,२०३।३६			82.50		




क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कबोल रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	थप पेशकी	आ.व. ०७९/८० को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	केफियत
१	इचाडोलदेखि हनुमान पाटोसम्म ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	१	९००,०००।००	१,०००,२८१।७८		३००,०००।००	८९६,९२४।००	४९६,९२४।००	१,०४९,४९६।३०		८९६,९२४।००	तुलीमाया सुवाल	सम्पन्न	89.67		
२	मूलो ब्यासीको ढुङ्गा छपाई गल्ली बाटो मर्मत कार्य	२	९००,०००।००	१,०००,८६३।०८		३००,०००।००	८९६,८४०।००	४९६,८४०।००	१,००१,०६४।४०		८९६,८४०।००	सत्यनारायण बासुक्ला	सम्पन्न	89.61		
३	घलातेदेखि याकती मार्गसम्म इन्टरलकिङ्ग ब्लक छपाई बाटो मर्मत कार्य	३	९००,०००।००	१,०२३,६९८।०४		३००,०००।००	८६४,४३९।००	४६४,४३९।००	१,०२३,८६८।९२		८६४,४३९।००	सुशिल श्यामा	सम्पन्न	84.55		
४	गपली ढुङ्गादेखि दोको फर्चासम्मको ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	४	९००,०००।००	९९९,४३२।४४		३००,०००।००	९२९,९६६।००	६२९,९६६।००	१,१९०,६०४।२६		९२९,९६६।००	संगिता शुद्धकार	सम्पन्न	93.05	100%	
५	भेलुखेलदेखि टोमडीसम्मको ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	५	९००,०००।००	१,०००,८७२।४८		३००,०००।००	८९९,४९३।१६	४९९,४९३।१६	१,१३०,१४४।४४		८९९,४९३।१६	केशव तमखु	सम्पन्न	89.87		
६	छुमा गणेश मन्दिर परिसरको ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	६	९००,०००।००	१,००३,१४७।९४		३००,०००।००	८९६,४४८।८०	४९६,४४८।८०	१,१७४,८१८।९१		८९६,४४८।८०	कृष्णहरि खोतेजा	सम्पन्न	89.36		
७	कवाकचा चाक क्षेत्रमा ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	७	९००,०००।००	१,००४,९६३।०४		३००,०००।००	८९९,७६९।६४	४९९,७६९।६४	१,१२४,०४८।२३		८९९,७६९।६४	एण्ड्रज गवाछा	सम्पन्न	89.44		
८	ब्रम्हायणी पुलदेखि थुसाचा पुलसम्मको खोला छेउको ट्याक बाटोमा ग्राभेल हाली मर्मत कार्य	८	९००,०००।००	१,००८,४१८।२८		३००,०००।००	९१९,८०६।००	६१९,८०६।००	१,०९८,२७२।२४		९१९,८०६।००	विकल गोसाई	सम्पन्न	91.20		
९	तुमचो दुगुरे चोखा प्लानिङ्ग क्षेत्रको इन्टरलकिङ्ग ब्लक छपाई फुटपाथ बाटो मर्मत कार्य	९	९००,०००।००	९७६,४७८।०६		३००,०००।००	८९९,६९८।००	४९९,६९८।००	१,०९१,७४३।४७		८९९,६९८।००	बाबुकाजी गोसाई	सम्पन्न	92.13		
१०	बेखालस्थित टुरिस्ट कजुटरदेखि महालक्ष्मी मन्दिरसम्मको ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	१०	९००,०००।००	९९९,४४१।१६		३००,०००।००	८९८,६९१।८०	४९८,६९१।८०	१,१९१,९४२।७०		८९८,६९१।८०	लक्ष्मीभक्त सुवाल	सम्पन्न	89.91		
	जम्मा		९,०००,०००।००	१०,०१८,९०१।३४	(	३,०००,०००।००	९,००३,१९४।४०	६,००३,१९४।४०	११,०७८,०३६।४७	(	९,००३,१९४।४०			89.86		
	बाह्य स्रोत जम्मा		१४१,४००,०००।००	१७८,४४६,६४३।९३	८१,४७९,१२४।७४	१४,१०४,०००।००	१०२,०९८,८१२।०४	८४,२४८,८१२।०४	१०७,२९९,९०९।३८	१,९४०,०००।००	१०४,०४८,८१२।०४			58.27		
														#DIV/0!		
इ)	योजनाहरू (पुजीगत खर्चका आन्तरिक स्रोत)													#DIV/0!		
१	सडक कालोपत्रे	१-१०	१०,०००,०००।००								(			#DIV/0!		
a	महेश्वरी खेल मैदान परिसर पीच मर्मत कार्य	७		८८९,६६०।४१	१,०३४,९९७।२९	२९०,०००।००	९६१,९२६।४०	६७१,९२६।४०	१,००३,८११।३०		९६१,९२६।४०	राजकुमार बनमाला	सम्पन्न	108.12		
b	तुमचो-दुगुरे-चोखा प्लानिङ्ग र कमलविनायक प्लानिङ्गमा पीच मर्मत कार्य	९, १०		६१६,१३४।४४		२००,०००।००					२००,०००।००	बाबुकाजी गोसाई	चालु	32.46		
c	सिवाली बसपार्क स्थित स्त्रप अस्पतालको उत्तरतर्फको बाटो पीच कार्य	८		४४२,७९२।९०		२००,०००।००	२०४,४३२।००	४,४३२।००	२३७,१६२।६४		२०४,४३२।००	हरिभक्त धुक्छु	आंशिक सम्पन्न	36.98		
d	कमलविनायक प्लानिङ्गमा सडक पीच तथा पेट्री निर्माण कार्य	१०		२,१८०,०००।००		७००,०००।००					७००,०००।००	जितेन्द्र प्रजापति	चालु	32.11		
e	गपली ढुङ्गादेखि बाराही पुलसम्म सडक पीच तथा पेट्री निर्माण	४		२,१९२,३७८।६३		७२४,०००।००					७२४,०००।००	बलराम सुवाल	चालु	33.07		
f	सिवाली कभर्ड हल जाने बाटो पीच कार्य	८		२,४४२,८०७।१४		६४०,०००।००	९४४,६४२।००	३०४,६४२।००	१,१०८,४१३।६४	६४०,०००।००	१,६०४,६४२।००	लक्ष्मीनारायण दुवाल	आंशिक सम्पन्न	62.90		
२	अरनिको सभा भवन निर्माण	६	७,०००,०००।००	८,९८३,७७४।६४									काम नभएको	-		
३	महेश्वरी स्टेडियम निर्माण	७	१०,०००,०००।००								(		काम नभएको	#DIV/0!		
४	कमलविनायक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि ढल निकास तथा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कार्य	१०	१०,०००,०००।००	४,११८,७४८।७१		१,३४०,०००।००	१,६०४,४०३।९०	२४४,४०३।९०	२,१६०,२६७।४९	१,०००,०००।००	२,६०४,४०३।९०	माधवप्रसाद सुवाल	आंशिक सम्पन्न	63.26		
५	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	२	६,७००,०००।००								(		काम नभएको	#DIV/0!		
६	बडास्तरीय योजनाहरू	१-१०	४०,०००,०००।००			४०,०००,०००।००			४०,०००,०००।००		४०,०००,०००।००			#DIV/0!		
	जम्मा		८३,७००,०००।००	२२,०८६,२९७।९९	१,०३४,९९७।२९	४४,११४,०००।००	३,७२७,४०४।४०	१,२३७,४०४।४०	४४,४०९,७४१।८८	१,६४०,०००।००	४७,००२,४०४।४०			258.09		
														#DIV/0!		
ई)	सम्पदा अन्तर्गतका योजनाहरू (पुजीगत खर्चका आन्तरिक स्रोत)													#DIV/0!		
१	सांस्कृतिक संग्राहलय निर्माण	७	४,०००,०००।००										काम नभएको	#DIV/0!		
२	कोशेली घर निर्माण : कोशेली घरभित्र इन्टिरिएर डिजाईनिङ्ग कार्य	२	१,४००,०००।००	८४०,३२०।७०									काम नभएको	-		
३	नगरस्तरीय योजना										(			#DIV/0!		
क)	न.पुखुको चारैतिरको पर्खाल मर्मत	१	२,०००,०००।००	२,०३४,९४४।१२	२,२८४,४४२।००	१,४४०,०००।००	१,९३४,७९७।७७	४८४,७९७।७७	२,४७४,७६८।०३		१,९३४,७९७।७७	पुष्पीनारायण गोडे	सम्पन्न	95.13		
ख)	नारमला फर्चा पुनःनिर्माण र शहिद स्मृति फर्चा मर्मत	२	२,०००,०००।००	३,२९८,१६९।४२	२,८०४,१३०।४७	६४०,०००।००					६४०,०००।००	गणेशभक्त खनुजा	चालु	19.71		
ग)	कृष्ण मन्दिर पुनःनिर्माण	३	२,०००,०००।००	२,०९३,६६६।१९		७००,०००।००	९०२,६७८।२०	२०२,६७८।२०	९९६,२३४।९९	७००,०००।००	१,६०२,६७८।२०	कमलनारायण धुक्छा	आंशिक सम्पन्न	76.55		
घ)	मंगलतीर्थ परिसर छत्र देग पुनःनिर्माण कार्य	४	२,०००,०००।००	३,९४९,६८३।८१		१,३००,०००।००					१,३००,०००।००	विश्वराम त्वायना	चालु	32.83		
ङ)	सिचु फर्चा पुनःनिर्माण	५	२,०००,०००।००	४,६३४,७६१।६४		६४०,०००।००					६४०,०००।००	पूर्णगोपाल राजचल	चालु	14.02		
च)	छुमा गणेश चोर्छे पुनः निर्माण	६	४,०००,०००।००	८,७६४,४९२।०९		६४०,०००।००	६९४,२६४।८०	४४,२६४।८०	७७९,९०२।८३	१,४००,०००।००	२,१९४,२६४।८०	हरिशरण अवाल	आंशिक सम्पन्न	25.04		
छ)	हनुमानघाट स्थित लोकेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य	७	२,०००,०००।००	२,३८८,१६३।७२		७००,०००।००	१,२७१,३६१।६०	४७१,३६१।६०	१,३४४,३२४।१५	४००,०००।००	१,६७१,३६१।६०	बुद्धिराम दुवाल	आंशिक सम्पन्न	69.99		
ज)	मचो भैरव पाटी पुनःनिर्माण कार्य	८	२,०००,०००।००	४,६३४,७६१।६४		६४०,०००।००	१,१४८,३३४।८०	४९८,३३४।८०	१,२३७,३४८।६०	८४०,०००।००	१,९९८,३३४।८०	रामप्रसाद खायमली	आंशिक सम्पन्न	43.12		

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कमोस रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	थप पेशकी	आ.व. ०७९/८० को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	आर्थिक प्रगति	भौतिक प्रगति	केफियत
भ)	सकुलानस्थित पालिफ: फरुवा पुन:निर्माण	९	२,०००,०००।००	३,९५९,७९९।५५		६५०,०००।००	१,०९३,९०२।३०	३६३,९०२।३०	१,९५७,७९९।५५	९५०,०००।००	१,९६३,९०२।३०	विष्णुबहादुर मानन्धर	आंशिक सम्पन्न	49.68		
न)	बेखाल पोखरीको दक्षिणपश्चिमतर्फको पाटी पुन:निर्माण	१०	२,०००,०००।००	३,९००,६२७।६९		१,३००,०००।००	१,३९२,९५९।०३	१२,९५९।०३	१,५८०,७९२।६०	६५०,०००।००	१,९६२,९५९।०३	रामभक्त अवाल	आंशिक सम्पन्न	50.32		
	जम्मा		२९,५००,०००।००	४०,५९९,३९०।२७	५,०९०,५७२।४७	८,७००,०००।००	८,२७८,४९२।३०	२,९७८,४९२।३०	९,६७९,९२८।५५	५,०५०,०००।००	९,९२८,४९२।३०			39.32		
														#DIV/0!		
ऊ)	विविध योजनाहरू													#DIV/0!		
१	योजनाहरूको बाँकी भुक्तानी		९,५३५,०००।००											#DIV/0!		
२	खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण तथा मर्मत सम्भार	नपा	३,५००,०००।००											#DIV/0!		
अ	बालासुसीदेखि भाजु पोखरीसम्म पाइप विछ्याउने कार्य	१		१,३७३,७७४।८२		४५०,०००।००					४५०,०००।००	संगीता वासुक्ता	चालु	32.76		
ब	तुमचो, दुगुरे क्षेत्रमा खानेपानी पाइप विछ्याउने कार्य	९		१,९५४,५७७।९०		६४०,०००।००	८१०,५००।००	१७०,५००।००	८१०,५३१।४४	८१०,५००।००	८१०,५००।००	लक्ष्मीप्रसाद कुसी	सम्पन्न	41.47		
८	हनुमानघाटबाट खैचा, भर्तिलासम्म खानेपानी पाइप विस्तार कार्य	७		४२९,९५५।७६	७०८,८०६।२३	२८०,०००।००	४७८,५४९।६३	१९८,५४९।६३	५९५,९२०।७४		४७८,५४९।६३	रामशरण लागे	सम्पन्न	111.30		
३	खोला सुधार	नपा	२,५००,०००।००											#DIV/0!		
अ	कालीघाट क्षेत्रको कासन खोला सुधार कार्य	२		३४०,७२३।८८		११०,०००।००	६६,०००।००	१२०,७०७।२७			६६,०००।००	लक्ष्मीनारायण सुवाल	सम्पन्न	19.37	0%	
ब	चुपिघाट खोला सुधार कार्य	५		४९५,८२६।५६		१४५,०००।००	४९९,६२३।००	३५४,६२३।००	५०३,३८१।३९		४९९,६२३।००	गोविन्द तमखु	सम्पन्न	100.77	100%	
८	राममन्दिर पुलदेखि वाराही पुलसम्म खोला सुधार कार्य	४		७१८,३८२।०९		२३५,०००।००					२३५,०००।००	सत्यराम मकजु	चालु	32.71		
द	हनुमानघाट खोला सुधार कार्य	७		२,०९६,६९२।२०		३३०,०००।००					३३०,०००।००	विश्वराम ख्याजु	चालु	15.74		
८	हनुमन्ते खोला सुधार (वाराही पुल परिसर)	३		१,४८५,६६०।००			६९५,६६५।५२	६०,०००।००	६९५,६६५।५२		६९५,६६५।५२		सम्पन्न	46.82		अमानत
४	खप टेल्सिभजन भवन परिसरको बाटोमा ढुङ्गा छपाई कार्य	नपा	५,०००,०००।००	९३४,९९०।५६		३००,०००।००	७९८,९४६।२६	४९८,९४६।२६	८९५,२६४।७९		७९८,९४६।२६	सत्यप्रसाद प्रजापति	सम्पन्न	85.46		
५	पति जग्गा संरक्षण तथा सिमार्कन : सिंहाख्वाते पति जग्गा संरक्षणका लागि रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कार्य	१	१,०००,०००।००	१,५९७,८०९।४५		३००,०००।००	१,२०२,२८७।००	९०२,२८७।००	१,५०६,५८८।०७		१,२०२,२८७।००	रञ्जन बमनु	सम्पन्न	75.25		
६	माटो परीक्षण, परामर्श कार्य तथा सम्भाव्यता अध्ययन	नपा	१,०००,०००।००										काम नभएको	#DIV/0!		
७	पार्किङ तथा तहरा निर्माण	नपा	५,०००,०००।००											#DIV/0!		
अ	सिद्धपाखेरीको दक्षिणतर्फ ब्लक छाप्ने कार्य	१		२,२९७,५५६।३४	१,८६६,६३७।४४	९३०,०००।००	१,४९४,५९९।२९	५६४,५९९।२९	१,६८३,३६७।२७		१,४९४,५९९।२९	बाबुकाजी धोवन्जार	सम्पन्न	65.05	100%	
ब	शिशुव्याहार तथा बालविकास केन्द्र, भनपा-१ मा टुस निर्माण कार्य	१		३५९,८९२।०३								रामकृष्ण कोजु	काम नभएको	-		
	जम्मा		२७,५३५,०००।००	१४,०८५,९८०।७९	२,५७५,४४३।६७	३,७२०,०००।००	६,०४६,९६२।७०	२,७४९,४९९।८८	६,७३३,०२६।४९	(	७,०६९,९६२।७०			50.13		
														#DIV/0!		
	रकमान्तरित योजनाहरू															
१	सीसीटीभी प्रणाली जडान कार्य (दत्तात्रय-व्याम्हासिंह-भानेसम्म र जगाती-कमलविनायक-लान्चा फल्वासम्म)	७, ८, ९, १०	३,०००,०००।००	३,४९२,८९५।६९		१,१००,०००।००					१,१००,०००।००	नातिभाइ हेम्बा	चालु	32.23		
२	सीसीटीभी प्रणाली जडान कार्य (पर्यटक काउण्टर क्षेत्रहरूमा)	नपा		३,९६८,९९९।७९							(		काम नभएको	-		
३	शारदा मा.वि. भवन निर्माण कार्य (छाना छाउने काठ)	२	२,०००,०००।००	२,९६४,३६३।२२		६६०,०००।००	१,९९९,८९५।००	१,३३९,८९५।००	२,९७४,६९६।०५		१,९९९,८९५।००	रत्नकाजी नायभारी	सम्पन्न	92.40		
४	गपलीदेखि दोका फल्वासम्म ढुङ्गा छपाई मर्मत कार्य	४	२,०००,०००।००	२,२०९,०८३।९२		७२५,०००।००	२,९९९,२३६।५०	१,४७४,२३६।५०	२,८७०,५९४।९५		२,९९९,२३६।५०	रविन छुयाकी	सम्पन्न	99.55		
५	सानो व्यासीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको बाटोमा ढुङ्गा छपाई कार्य	२	१,७००,०००।००	१,७४३,२९९।८३		५२०,०००।००	६५७,४४४।८०	१३७,४४४।८०	६८७,०७५।३०	५२०,०००।००	१,९७७,४४४।८०	हरिप्रसाद सुवाल	आंशिक सम्पन्न	67.55		
६	नपा भवन परिसरमा ढुङ्गा छपाई कार्य (बोझो चरण)	२	२,०००,०००।००	२,९२८,८४५।७८		१,३००,०००।००	१,९२९,५६३।४०	६२९,५६३।४०	२,९७८,८७२।९४		१,९२९,५६३।४०	रामभक्त कोजु	सम्पन्न	90.26		
७	इन्द्रायणी पीठ मन्दिर परिसरमा ढुङ्गा छपाई कार्य	२	१,१००,०००।००	१,९९४,३७९।४५		३५०,०००।००					३५०,०००।००	पूर्णप्रसाद सायजु	चालु	29.30		
८	सिलखे फाँटस्थित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको सिमा पखाल निर्माण कार्य	१०	५,०००,०००।००	५,९००,०००।००		२,०००,०००।००					२,०००,०००।००	लक्ष्मीप्रसाद चवान	चालु	33.90		
	जम्मा		१६,८००,०००।००	२९,९२९,६८२।८०	(	६,६५५,०००।००	६,७७८,०६९।७०	३,५७३,०६९।७०	७,९९२,२३७।६४	५२०,०००।००	९०,७४८,०६९।७०			49.03		
	कुल जम्मा (आन्तरिक स्रोत)		२२२,६३५,०००।००	२९०,३७०,९२७।९२	२३,०७९,२९५।४४	९९९,९४९,७००।००	९४,५७६,२९६।७०	३६,३६७,५६७।४४	१५५,३९९,२९४।९४	१५,९२०,०००।००	१३७,९५९,४०५।४९					
	कुल जम्मा (आन्तरिक र बाह्य स्रोत)		३७४,९३५,०००।००	३८८,९२४,५७९।०५	१०४,६४०,४२९।४९	१३४,२४६,७००।००	१९६,६७५,०२८।७५	१२०,६९९,३७९।३९	२६२,६९९,२०५।३२	१७,०७०,०००।००	२४९,२०८,२९६।४४					



 नेपाल सरकार

 स्थानीय तह विकास

 २०७३



आ.व. २०७९/०८० को "वातावरण", "शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य" बजेट शीर्षकबाट संश्लेषित भएका योजनाहरूको विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिमाइज ल.ई./कमोल रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	थप पेशकी	आ.व. ०७८/७९ को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	केफियत	ल.ई. स्वीकृत मिति	केफियत
१	जनश्रुति पुस्तकालयमा ई-लाइब्रेरी सञ्चालनको लागि इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्याक अप सिस्टम, सीसी क्यामेरा फर्निचर जडान कार्य	२	शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समिति	५५८,८०७.०७	५९७,७८५.९९	१७५,०००.००	५०९,२०५.१९	३३४,२०५.१९	५७५,२८०.०४		५०९,२०५.१९	राजन जति	सम्पन्न		२०७९/०४/१७	
२	भगवतीस्थान जनस्वास्थ्यमा बालमैत्री वातावरण बनाउने कार्य	५	शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य	२२६,०००.००		६५,०००.००	१६१,१६८.००	९६,१६८.००	१६१,१६८.००		१६१,१६८.००	चन्द्रला भेल	सम्पन्न		२०७९/०९/०१	
३	तुमचो दुगुरे आवास क्षेत्रको सडक बत्ती जडान कार्य	९	विद्युत् महसुलबाट	२,४४३,३२८.००	२,३४६,५६५.१९	१,५८०,०००.००	२,२७६,५९२.१७	६९६,५९२.१७	२,४१६,३०६.३७		२,२७६,५९२.१७	विश्वराम प्रजापति	सम्पन्न			
४	नगर स्वास्थ्य केन्द्र, व्यासी भवनमा मर्मत कार्य	२	शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य	८६४,४१२.८४		२८०,०००.००	३२८,२८९.८४	४८,२८९.८४	३७०,०१७.८४		३२८,२८९.८४	रवी सुवाल	आंशिक सम्पन्न		२०७९/०९/०१	
५	तुमचो दुगुरे आवास क्षेत्रको ठेगाना प्रणाली लागु गर्ने	९	वातावरण शीर्षक	१,३५९,१३८.००		४४०,०००.००	४७४,९९६.९३	३४,९९६.९३	४८८,३८०.९०		४७४,९९६.९३	विष्णुप्रसाद दुमरू	आंशिक सम्पन्न		२०७९/०४/१९	
६	कमलविनायक बस पार्किङ कमलपोखरीसम्मको बाटोमा हरियाली व्यवस्थापन	१०	वातावरण तथा पर्यटन	२६५,३५४.३९									काम नभएको		२०७९/०४/२९	
	जम्मा			५,४५१,६८५.९९	२,९४४,३५१.१८	२,५४०,०००.००	३,७५०,२४२.२९	१,२१०,२४२.२९	४,०११,१५२.८६	(	३,७५०,२४२.२९					

ए) मर्मत कार्य																
चालु मर्मत कार्यहरू																
१ भण्डार घर छाना मर्मत	३	मर्मत	७९५,९४३.५८										ल.ई स्वीकृत			
२ भनपा भवनमा इन्टरकम जडान तथा मर्मत कार्य	२	मर्मत	४२,३७५.००								(		कार्य मूल्याङ्कन प्रक्रियामा	-	100%	
३ पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र दत्तात्रयमा शौचालयको लागि ढल निकास मर्मत	९	मर्मत	२२,३२०.०६								(		विल भर्पाइ पेश प्रक्रियामा	-	100%	
४ फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलमा ढल निकास सुधार कार्य	१	मर्मत	३३,६६९.९९								(		विल भर्पाइ पेश प्रक्रियामा	-	100%	
५ दुधपाटीको शौचालय भवनमा ढोका खापा मर्मत सुधार	१	मर्मत	४०,२९१.०९								(		कार्य सुरु			
६ वडा नं. १० मा रहेको कभर्ड हलको लागि सिँडी बनाउने कार्य	१०	मर्मत	४२,३०१.०३								(		ल.ई. स्वीकृत			
७ भनपाको लागि आवश्यक म्यानहोल कभर निर्माण	१-१०	मर्मत	९५,८०१.०४								(		ल.ई. स्वीकृत			
८ भनपा कार्यालय भवनमा जडित लिफ्ट मर्मत कार्य	२	मर्मत	२२०,३९५.२०													
९ भनपा कार्यालय भवनको सचिवालयमा ताइल छपाई तथा कौसी पानी नचहिने बनाउन मर्मत कार्य	२	मर्मत	९९,०९१.३९													
१० काउण्टरमा श्यानेटरी, विद्युतीय ब्याकअप प्रणाली र फर्निचर मर्मत कार्य	३	मर्मत	३८१,३०३.७८									विरवहादुर गौरा				
११ भार्वाचो प्रवेश द्वारदेखि च्याम्हासिंह प्रवेश द्वारसम्मको ढुङ्गा बाटोमा मर्मत कार्य	नपा	मर्मत	९८,६०१.१२													
१२ दत्तात्रय आधारभूत विद्यालयको छाना र कौशी मर्मत कार्य	९	मर्मत	५८६,२७३.२७			१७५,०००.००					१७५,०००.००	श्यामकृष्ण लवजु				
१३ सवारी साधन पार्किङ बोर्डहरू बनाउने कार्य	१	मर्मत	२२,३९१.५२													
१४ खुला लेको बाटो मर्मत कार्य	४, ५	मर्मत	९९,५४६.११													
१५ भनपा कार्यालय भवनमा विद्युतीय ब्याक अप प्रणाली मर्मत कार्य	२	मर्मत	४४३,००६.५२													
१६ भार्वाचो गणेश मन्दिर अगाडिको पाटीको छाना मर्मत कार्य	१	मर्मत	५४३,६५६.६७													
१७ भार्वाचो उकालो पाटीको छाना मर्मत	१	मर्मत	३६१,९९०.००													
१८ २ हर्ज पावर वाटर पम्प जडान तथा प्लम्बिङ/विद्युतीय मर्मत कार्य	२	मर्मत	२४०,६१४.५४													
१९ दरबार क्षेत्रमा रहेको पर्यटक शौचालय मर्मत कार्य	३	मर्मत	२९०,०९४.१५									मनिष गौरा				
२० सिङ्गपोखरीको पश्चिम दिशामा रहेको बाटोमा ग्राभेलिङ कार्य	१	मर्मत	६२८,७५४.६६									राजन कोजू				
२१ महालक्ष्मी मन्दिरदेखि गोल्मडीसम्म खानेपानी पाइप विछ्याउने कार्य	१०, ७	मर्मत	२०१,३०२.५२									बुद्धिकुमार गोर्खाली				
२२ धालाखुसी डिपबोरिङमा कन्ट्रोल रूमको लागि टहरा निर्माण कार्य	१	मर्मत	२८४,५९६.३१													
२३ च्याम्हासिंह टुरिष्ट काउण्टरदेखि वाकुपति नारायण मन्दिरसम्म बाटो मर्मत कार्य	९	मर्मत	९७,२८५.१९													
जम्मा			५,६७१,६१५.९७		(	१७५,०००.००	(	(	(	(	१७५,०००.००					

Dagani

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कमिशन रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	वष पेशकी	आ.व. ०७८/७९ को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	केफियत	ल.ई. स्वीकृत मिति	कैफियत
	सम्पन्न मर्मत कार्यहरू															
१	सम्पदा उपशाखामा शौचालय निर्माण	३	मर्मत	९९,९४६।०२		३२,०००।००	९०,०४६।४६	५८,०४६।४६	९७,७२६।०१		९०,०४६।४६	रुकेश त्वानाबासु	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
२	पुरानो जनज्योति पुस्तकालय (कोसेली घर) पखाल मर्मत कार्य	२	मर्मत	१४३,८०६।९७			४८,२५४।७०	४८,२५४।७०	१३२,५६९।४९		४८,२५४।७०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३	त्रिपुरा सुन्दरीदेखि चोखेसम्मको ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य (का.उ.खा.लि. भक्तपुर शाखाबाट खानेपानीको पाइप विछ्याउन बाटो खनेको ठाउँमा)		मर्मत	१८८,८८४।५१			१३९,८१२।३०	१३९,८१२।३०	१८१,९०४।०५		१३९,८१२।३०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
४	वडा नं. १ देखि १० सम्मका विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (चैत्र महिनाको ज्याला)	१-१०	मर्मत	३९६,४५०।४३			२८९,०४४।९३	२८९,०४४।९३	२९१,४३९।०९		२८९,०४४।९३	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
५	भनपा भवनको कम्पाउण्डको फलाम बार र पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र भवनमा रङ्गरोगन कार्य	२	मर्मत	१६८,४९०।३३			११०,५१२।६०	११०,५१२।६०	१६८,४८१।०६		११०,५१२।६०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
६	पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र दत्तात्रय भवनमा रङ्गरोगन गर्ने कार्य	९	मर्मत	४८,०४९।६४			१७,३६८।००	१७,३६८।००	४७,९९०।५४		१७,३६८।००	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	रु. ३०,६२२।५४ को श्रमदान
७	भ.न.पा. भवनको कम्पाउण्डको फलाम बार तथा पर्यटन सेवा केन्द्रको भवनमा रङ्गरोगन गर्ने कार्य (पहिलो चरण)	२	मर्मत	८१,०६७।६६			४२,०९२।६०	४२,०९२।६०	८०,७९१।७५		४२,०९२।६०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
८	भ.न.पा. भवनको कम्पाउण्डको फलाम बार तथा पर्यटन सेवा केन्द्रको भवनमा रङ्गरोगन गर्ने कार्य (दोस्रो चरण)	२	मर्मत	९५,१३७।६२			६८,४२०।००	६८,४२०।००	९४,८८८।६९		६८,४२०।००	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
९	भ.न.पा. क्षेत्रभित्र जोडित सडक बत्ती तथा विविध विद्युतीय मर्मत सम्भार (असार र साउन महिना)	२	मर्मत	७४,९५८।३७			६७,८८१।७४	६७,८८१।७४	६९,१८१।७४		६७,८८१।७४	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१०	टीमडी, नासमना लगायतका स्थानमा नयाँ सीसी क्यामेरा जडान तथा सीसी क्यामेरा लाइन मर्मत कार्य	५	मर्मत	६५,४२३।०६			५७,४१५।३०	५७,४१५।३०	६०,४९२।२०		५७,४१५।३०	Reboot Technology Pvt. Ltd.	सम्पन्न	1.00	100%	
११	चोखेदेखि मुलाछेसम्मको ईटा छपाई बाटो मर्मत कार्य (का.उ.खा. लि. भक्तपुर शाखाबाट खानेपानीको पाइप विछ्याउन बाटो खनेको ठाउँमा)	६	मर्मत	३५५,०८१।८३			३४६,८६८।५१	३४६,८६८।५१	३५५,०८१।८४		३४६,८६८।५१	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१२	मुलाछेदेखि ज्याख्व फल्चा (बेखाल) सम्मको ईटा छपाई बाटो मर्मत कार्य (का.उ.खा. लि. भक्तपुर शाखाबाट खानेपानीको पाइप विछ्याउन बाटो खनेको ठाउँमा)	६, १०	मर्मत	३५८,२२९।७१			३५७,४८८।२४	३५७,४८८।२४	३५८,२२९।७१		३५७,४८८।२४	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१३	भ.न.पा. वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न स्थानमा नियमित मर्मत सम्भार कार्य (वैशाख महिनाको)	१-१०	मर्मत	२६१,४०९।९४			२६०,८७७।८१	२६०,८७७।८१	२६१,४०९।९३		२६०,८७७।८१	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१४	भ.न.पा. वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न स्थानमा नियमित मर्मत सम्भार कार्य (जेठ महिनाको)	१-१०	मर्मत	११८,७२८।७३			११८,१५०।८२	११८,१५०।८२	११८,७२८।७४		११८,१५०।८२	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१५	डातापोल, भैवरनाथ मन्दिर, वेताल मन्दिर र वरपरका पाटी र मन्दिरको छाना सरसफाइ कार्य	५	मर्मत	३९,११७।२७			३५,०००।००	३५,०००।००	३८,०१९।७१		३५,०००।००	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१६	भनपा भवनमा इन्टरकम जडान तथा मर्मत कार्य	२	मर्मत	४२,५३५।००			३८,५३३।००	३८,५३३।००	४२,१२८।००		३८,५३३।००	4G Electronic Security Traders, Bhaktapur	सम्पन्न	1.00	100%	
१७	भनपा क्षेत्रभित्र जोडित सडक बत्ती तथा विविध विद्युतीय मर्मत सम्भार कार्य		मर्मत	९७,४९१।५८			९७,१७४।५८	९७,१७४।५८	९७,४९१।५८		९७,१७४।५८	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१८	भ.न.पा.का वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्यहरू (असार महिनाको)	१-१०	मर्मत	२१३,६२२।०२			२११,५६५।०१	२११,५६५।०१	२१३,६२२।०२		२११,५६५।०१	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
१९	भ.न.पा.का वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्यहरू (साउन महिनाको)	१-१०	मर्मत	१८०,४१०।६१			१७५,५४३।६१	१७५,५४३।६१	१८०,४१०।६१		१७५,५४३।६१	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
२०	भ.न.पा.का वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्यहरू (साउन महिनाको)	१-१०	मर्मत	३९०,८१२।३२			३८५,३२१।९७	३८५,३२१।९७	३९०,८१२।३२		३८५,३२१।९७	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
२१	भ.न.पा.का वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्यहरू (भदौ महिनाको)	१-१०	मर्मत	२६०,५०२।५३			२४२,८२८।८४	२४२,८२८।८४	२५५,६४२।४०		२४२,८२८।८४	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
२२	दरबार स्क्वायर स्थित कोशेली घरमा रङ्गरोगन गर्ने कार्य	२	मर्मत	११९,४३३।६२			५६,५७१।५०	५६,५७१।५०	११८,९५५।५९		५६,५७१।५०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
२३	महेश्वरी ग्यारेजमा ढल व्यवस्थापन कार्य	७	मर्मत	९९,८२९।६९		३२,५००।००	४४,३३३।०१	११,८३३।०१	८८,३०५।७८		४४,३३३।०१	हेरा ख्याजु	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
२४	दत्तात्रय मन्दिर परिसर रात्रिकालीन समय आकर्षक बनाउन वार्म कलरको लाइट जडान कार्य	९	मर्मत	९९,७६३।३९		३०,०००।००	८१,४८३।३४	५१,४८५।३४	८८,३२८।४३		८१,४८५।३४	इन्द्रबहादुर प्याठ	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
२५	पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्र, दत्तात्रयमा सीसीटीभी तथा कम्प्युटरलगायतको व्याकरण लाइन जडान कार्य	९	मर्मत	८८,३६३।८१		२५,०००।००	६३,००१।०९	४२,००१।०९	८४,८८९।६७		६३,००१।०९	ज्ञानबहादुर मानन्धर	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
२६	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य	१-१०	मर्मत	५४,४४३।९८			५४,०२३।०४	५४,०२३।०४	५४,२४९।७८		५४,०२३।०४	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
२७	भनपा १० स्थित पाइपलाइन ईटा छपाई बाटो मर्मत कार्य (काउखालि भक्तपुर शाखाबाट खानेपानीको पाइप विछ्याउन बाटो खनेको ठाउँ)	१०	मर्मत	२७३,९७८।६४			२६३,९७८।६४	२६३,९७८।६४	२७३,९७८।६४		२६३,९७८।६४	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	


 प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
 भक्तपुर नगरपालिका
 २०७३

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कबोल रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	थप पेशकी	आ.व. ०७८/७९ को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	कैफियत	ल.ई. स्वीकृत मिति	कैफियत
२८	भनपा भवनको सहकारी उपशाखा, प्रधानमन्त्री रोजगार उपशाखा र लेखा शाखाको कार्य कक्ष रिलेआउटिङ गर्ने कार्य (पहिलो)	२	मर्मत	९९,८८२।०९			८८,९४०।००	८८,९४०।००	८८,३९९।९६		८८,९४०।००	पासा आल्मुनियम, गोल्मडी	सम्पन्न	1.00	100%	
२९	भनपा भवनको सहकारी उपशाखा, प्रधानमन्त्री रोजगार उपशाखा र लेखा शाखाको कार्य कक्ष रिलेआउटिङ गर्ने कार्य (दोस्रो)	२	मर्मत	९८,५५४।९९			८८,२२८।९४	८८,२२८।९४	८९,६६०।९९		८८,२२८।९४	पासा आल्मुनियम, गोल्मडी	सम्पन्न	1.00	100%	
३०	भनपाको भुईँ र पहिलो तल्लाको शौचालयको आल्मुनियम ढोकाहरू मर्मत कार्य	२	मर्मत	९,०९६।७८			७,३५०।००	७,३५०।००	८,९६७।३७		७,३५०।००	पासा आल्मुनियम, गोल्मडी	सम्पन्न	1.00	100%	
३१	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (कार्तिक महिना अर्ध मासिक)	१-१०	मर्मत	९७,९४७।३३			९५,६४०।४७	९५,६४०।४७	९७,९९७।३३		९५,६४०।४७	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३२	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (कार्तिक महिना अर्ध मासिक)	१-१०	मर्मत	९८,९९०।६३			९३,८८२।५९	९३,८८२।५९	९८,९९०।६३		९३,८८२।५९	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३३	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (मंसिर महिना मासिक)	१-१०	मर्मत	७२,४४६।७८			६९,७७०।०३	६९,७७०।०३	७२,३५८।२९		६९,७७०।०३	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३४	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (पुस महिना मासिक)	१-१०	मर्मत	९८,७६६।४९			९५,०४२।९४	९५,०४२।९४	९८,२८८।०२		९५,०४२।९४	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३५	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (माघ महिना मासिक)	१-१०	मर्मत	९०,९०९।३०			८२,९५०।९०	८२,९५०।९०	८९,४३४।८९		८२,९५०।९०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३६	वडा नं. १ देखि १० सम्म विभिन्न नियमित मर्मत कार्य (फागुन महिना मासिक)	१-१०	मर्मत	८४,७३९।८२			७८,८९६।८०	७८,८९६।८०	८४,७३९।८३		७८,८९६।८०	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३७	विद्युतीय मर्मत सम्भार कार्य (आश्विन, कार्तिक र मंसिर महिना)	१-१०	मर्मत	६४,७८९।८३			६३,२८९।८३	६३,२८९।८३	६४,७८९।८३		६३,२८९।८३	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३८	विद्युतीय मर्मत सम्भार कार्य (पुस महिना)	१-१०	मर्मत	७८,८७७।२६			७७,९०२।२६	७७,९०२।२६	७८,८७७।२६		७७,९०२।२६	अमानत मर्मत	सम्पन्न	1.00	100%	
३९	१० नं. वडा कार्यालयमा भवनमा छाना स्तरोन्नती	१०	मर्मत	३६०,९००।४०	४४५,५४४।८७	२३०,०००।००	४२०,२९३।४६	१९०,२९३।४६	४४०,९२०।२२		४२०,२९३।४६	ज्ञानकुमार मगजु	सम्पन्न	1.00	100%	
४०	कमलविनायक पोखरीको दक्षिणतर्फको ढुङ्गाको बाउण्डरी वाल मर्मत कार्य	१०	मर्मत	३०२,६४३।८८	३७६,६२२।८८	९९,०००।००	३७२,८००।३६	२७३,८००।३६	३८९,९४९।७८		३७२,८००।३६	पुण्यराम दुमरू	सम्पन्न	1.00	100%	
४१	पशुसेवामा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य (निर्माण सामान र दक्ष श्रमिक ज्याला)	१	मर्मत	२६३,९०९।६९		८५,०००।००	१६५,८७७।९५	८०,८७७।९५	२३०,८९५।०४		१६५,८७७।९५	रामबहादुर काकी	सम्पन्न	1.00	100%	
४२	महेश्वरी ग्यारेजमा छि फेज लाइन तथा विद्युतीकरण कार्य	७	मर्मत	७२,९५८।४८		२४,०००।००	४४,९७०।००	२०,९७०।००	६३,०९९।५४		४४,९७०।००	रामशरण त्वती	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
४३	लिवाली चौक धारासुनिदेखि बुसाचासम्म फुटपाथ मर्मत कार्य	८	मर्मत	३६९,७०७।४६			३५८,६४५।३३	३५८,६४५।३३	३५९,०८९।३७		३५८,६४५।३३	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
४४	याता हुइगे धाराको निकासको लागि म्यानहोल निर्माण कार्य	७	मर्मत	९७,४०७।३८			६६,४३६।८२	६६,४३६।८२	६९,९६६।८६		६६,४३६।८२	अमानत	सम्पन्न			
४५	महेश्वरी ग्यारेजमा कम्पाउण्ड मल बनाउने मोशन जडान गर्न आवश्यक पानी ट्याङ्कीको स्थापना र भन्याङ बनाउने	७	मर्मत	८४,६३६।९६			१२,३०७।०७	१२,३०७।०७	१२,३०७।०७		१२,३०७।०७	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
४६	महेश्वरी ग्यारेजमा फोहोर प्रशोधन गर्ने मेसिनको फोहोर पानी जाने निकासको व्यवस्थापन गर्ने	७	मर्मत	५३,९२२।८६			२२,९३९।००	२२,९३९।००	२२,६०९।२५		२२,९३९।००	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
४७	महेश्वरी ग्यारेजमा फोहोर प्रशोधन गर्ने मेसिनको लागि बेस ढलान गर्ने	७	मर्मत	८४,९३३।९४			६५,५७०।५३	६५,५७०।५३	७६,८६७।४९		६५,५७०।५३	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
४८	रानी पोखरीमा विद्युतीकरण कार्य	१	मर्मत	५९२,३४२।४७		१६०,०००।००	४४३,५९७।३२	२८३,५९७।३२	४४५,३४८।५९		४४३,५९७।३२	रमेश गाइसी	सम्पन्न	1.00	100%	
४९	सुकुलढोका क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ रैन इनलेट निर्माण कार्य	५	मर्मत	२०,५४६।७२			१७,९४४।४२	१७,९४४।४२	२०,५६४।७२		१७,९४४।४२	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
५०	भनपाका विभिन्न स्थानमा राख्नुका लागि आवश्यक नयाँ रैन इनलेट निर्माण कार्य	१-१०	मर्मत	९७,४६५।६८			९०,८८२।२९	९०,८८२।२९	९७,४६५।६८		९०,८८२।२९	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
५१	सैनिक आवासिय मा.वि.को प्राङ्गणमा रहेको बोरिङको पानी भाजु पोखरीमा ल्याउने	१	मर्मत	४०,६८०।००			३५,०००।००	३५,०००।००	३६,०००।००		३५,०००।००	कल्पना शिल्पकार	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
५२	मुपुज सल्लाघारी कुवा तथा बाटोको वरिपरि पानी निकास मर्मत कार्य	१	मर्मत	१,९८९,०६८।७५		३९०,०००।००	७८४,८७९।२९	३९४,८७९।२९	१,९२३,९०९।८६		७८४,८७९।२९	रोशन बाइजु	सम्पन्न	1.00	100%	
५३	लिवालीमा ढल व्यवस्थापन मर्मत कार्य	८	मर्मत	२२,५२३।४४	२७,९०९।२४		२२,९४६।०२	२२,९४६।०२	२६,७९९।८४		२२,९४६।०२	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
५४	टीमडीमा ढुङ्गा छपाई बाटो मर्मत कार्य	५	मर्मत	१९३,८९९।९९			५७,७२५।००	५७,७२५।००	९९,३३७।४४		५७,७२५।००	शिवकुमार वेताल	सम्पन्न	1.00	100%	अमानत
५५	गोलमढी गणेश मन्दिर तथा सो क्षेत्रमा फ्लोड लाइट जडान कार्य	७	मर्मत	६७,५०३।६९	५५,७०९।६२	२४,०००।००	४९,३९८।८५	२५,३९८।८५	५४,२६७।००			रञ्जना त्वाती	सम्पन्न			अमानत
५६	लायकुस्थित पर्यटक शौचालय भवन मर्मत कार्य (तल्लो तल्लामा रहेको पसल कवल विभाजन तथा पानी चुहिने समस्या सुधार)	३	मर्मत	९९,७६४।०४		३०,०००।००	८९,३८०।५४	५९,३८०।५४	१००,५४८।५४		८९,३८०।५४		सम्पन्न	1.00	100%	
५७	दरबार क्षेत्रमा वार्म फ्लोड एलईडी लाइट तथा सडक बत्ती व्यवस्थित गर्ने कार्य	२, ३, ५	मर्मत	३६७,९९७।५५	४६९,८२४।८२	१२०,०००।००	३४४,९९७।४९	२२४,९९७।४९	४४२,९४२।७७		३४४,९९७।४९	विश्वनारायण भैल	सम्पन्न	1.00	100%	
५८	वडा नं. १-१० सम्म विभिन्न ठाउँहरूमा निर्माण सम्बन्धी नियमित मर्मत कार्य (वैशाख)	१-१०	मर्मत	७९,३९९।४९			६७,४४०।६२	६७,४४०।६२	६८,४४०।०६		अमानत	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
५९	विभिन्न ठाउँहरूमा ढुङ्गा र ब्लक छपाई सम्बन्धी मर्मत कार्य (चैत्र-१)	१-१०	मर्मत	८५,२७०।९९			७९,९३७।२६	७९,९३७।२६	८५,२७०।९८		अमानत	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	
६०	विभिन्न ठाउँहरूमा ढुङ्गा र ब्लक छपाई सम्बन्धी मर्मत कार्य (चैत्र-२)	१-१०	मर्मत	७४,८८९।४०			६९,०४७।४८	६९,०४७।४८	७४,८८९।४०		अमानत	अमानत	सम्पन्न	1.00	100%	


 राजेन्द्र प्रसाद
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 २०७३

क्र.स.	योजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	ल.ई.	रिभाइज ल.ई./कबोल रकम	पेशकी	खर्च	भुक्तानी	मूल्याङ्कन	थप पेशकी	आ.व. ०७८/७९ को मात्र खर्च	कार्य गर्ने	अवस्था	केफियत	ल.ई. स्वीकृत मिति	केफियत
६१	कालीघाट ढुङ्गेधारा परिसर सुधार कार्य	२	मर्मत	४८७,९७२.१०२		१६०,०००.१००	२८७,९७२.१०२	१२७,५३१.१५९	३५०,५३०.१०२		२८७,९७२.१५९	बालमुकुण्ड बामुक्का	चालु	०.३३		
६२	बाराही पुलमा सडक बत्ती जडान कार्य	३	मर्मत	८०,३०२.८००		२५,०००.१००	५५,०३१.३९९	५९,०३१.३९९	८९,६५८.१०९			सुनिता अवाल	सम्पन्न	१.००	१००%	
६३	कमलविनायक प्लानिङ्ग बाटोको ढल निकास व्यवस्थापन कार्य	१०	मर्मत	९५,३३६.१५९			८०,८२६.८३३	८०,८२६.८३३	८७,९९९.१२२			विज्ञान सदि	सम्पन्न	१.००	१००%	
६४	श्री बाल सेवक निम्न मा.वि. परिसरमा ढल व्यवस्थापन कार्य	७	मर्मत	५९,९९१.१२२			३९,६९३.९९७	३९,६९३.९९७	४९,८३४.३३४			हेरा ख्याजु	सम्पन्न	१.००	१००%	
६५	लोकेश्वर जाने ढुङ्गा/ढाँटा छपाई बाटोमा मर्मत कार्य	२	मर्मत	६३,५७८.१७४			५४,२३७.०८८	५४,२३७.०८८	६२,९७५.१६६		५४,२३७.०८८	अमानत	सम्पन्न	१.००	१००%	
६६	वडा नं. १ देखि १० सम्म निर्माण सम्बन्धी नियमित मर्मत कार्य (जेठ महिना)	१-१०	मर्मत	८९,८९२.१६०			७२,२६७.०७७	७२,२६७.०७७	८६,५९९.१४४		७२,२६७.०७७	नारायणभक्त हंगो	सम्पन्न			
६७	भक्तपुर नगरपालिकाको प्रेशको गेट बनाउने कार्य	२	मर्मत	५५,४८५.१७९		१८,०००.१००	५३,२५५.१७९	३५,२५५.१७९	५४,९६३.०८६		५३,२५५.१७९	लक्ष्मण सुवाल	सम्पन्न			
६८	कमलविनायक स्थित चाँगु नारायण मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य	१०	मर्मत	४४४,९९७.२७७	५४५,६४९.१०८	१५०,०००.१००	३८७,३२५.१७४	२३७,३२५.१७४	४८२,२३४.१७९		३८७,३२५.१७४	तीर्थमान दुमरू	सम्पन्न			
६९	जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर कार्यालय परिसरमा सेफ्टी टयाङ्की र ढल व्यवस्थापन कार्य	३	मर्मत	२०९,७०५.३३८		६५,०००.१००	८३,९८०.१००	१८,९८०.१००	१०७,०२५.२६८		८३,९८०.१००	श्रीराम विरवल	सम्पन्न			
७०	पर्यटक सेवा तथा पर्यटक सूचना केन्द्र, व्यासीमा विद्युतीय व्याकरण प्रणाली जडान कार्य	२	मर्मत	१८८,८६२.८०९			१७९,९९०.१००	१७९,९९०.१००	१८५,७९८.१००		१७९,९९०.१००	सरोज दवेपुष्पे	सम्पन्न			
७१	पर्यटक सेवा केन्द्र तथा पर्यटक सूचना केन्द्रमा इन्टरनेट र सीसीटीभीलगायत मर्मत कार्य	२	मर्मत	५४,९९०.१४५		१८,०००.१००	३६,९९०.१००	२०,२९२.१००	४६,०६६.१४३		३६,९९०.१००	हुड्डेराम कोजु	सम्पन्न			
७२	भार्वाचोदेखि तचपालसम्म सीसीटीभी मर्मत कार्य	नपा	मर्मत	४७३,०८४.१५९			४९०,२००.१००	४९०,२००.१००	४६०,३०९.३३५		४९०,२००.१००	Neptonix Enterprises, Balaju, KTM	सम्पन्न			
७३	भेलुखेलस्थित तरकारी बजारको कम्पाउण्डभित्र निकास मर्मत कार्य	५	मर्मत	५२९,६७७.९९२		१५०,०००.१००	२६६,०७६.१००	१९६,०७६.१००	३०४,३४९.१५०		२६६,०७६.१००	शिवकुमार बेताल	सम्पन्न			
७४	विस्का जात्रा रुटहरू गहिती, लैको सडक बत्ती मर्मत कार्य	४	मर्मत	१३७,३९९.२००	२०४,०५७.५००	४५,०००.१००	१९६,७०९.६८८	७९,७०९.६८८	१९२,९७३.६८८		१९६,७०९.६८८	शिवराम किजु	सम्पन्न			
७५	विस्का जात्रा रुटहरू टौमडी, खर्ला, लैको ल्योसिखमा सडक बत्ती मर्मत कार्य	५	मर्मत	२८५,७०३.१००	३९७,८६९.१७६	९४,०००.१००	२७६,३७५.१७६	१८२,३७५.१७६	३८२,९४२.१७६		२७६,३७५.१७६	मीताराम भव्यथो	सम्पन्न			
७६	हनुमन्ते खोला सुधार (सिंहखोला क्षेत्र)	१	मर्मत	६८६,७२६.९९२			६६,४८९.१५०	६६,४८९.१५०	२०४,८५६.९८८		६६,४८९.१५०	रमेश कोजु	सम्पन्न			
७७	तुमचो र खप अस्पताल परिसर बाटो मर्मत कार्य	९	मर्मत	१८९,२९७.४६६			१३५,५२६.९९७	१३५,५२६.९९७	१७०,९०८.१७५		१३५,५२६.९९७		सम्पन्न			
७८	चौछे महादेव चौकमा पर्खाल मर्मत कार्य	६	मर्मत	७४,७९२.१०६			६५,५०९.१००	६५,५०९.१००	६७,४३९.१७९		६५,५०९.१००	विष्णुभक्त सुवाल	सम्पन्न			
७९	श्रीजानानगरस्थित हनुमन्ते खोलामा ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण कार्य	१	मर्मत	२०६,७४५.१५९			१४२,९९२.०००	१४२,९९२.०००	१९९,३६४.१२६		१४२,९९२.०००	राजकुमार श्रेष्ठ	सम्पन्न			
८०	लान्छा फल्चादेखि तुमचो जाने बाटो र नगरकोट सडकबाट वागीश्वरी कलेज जाने बाटोमा सडक बत्ती जडान कार्य	१०	मर्मत	१४२,९२४.९९९	१३८,२९४.१००	४०,०००.१००	९४,५३५.३३५	५४,५३५.३३५	१३३,४५५.३३५		९४,५३५.३३५	ईश्वरमान दुमरू	सम्पन्न			
८१	भनपाको नक्सा शाखामा फ्लोनिमम पार्टिशन बाल मर्मत कार्य	२	मर्मत	३४,२५२.७७६			३०,९५५.१००	३०,९५५.१००	३२,३८०.९९६				सम्पन्न			
	जम्मा			१४,२४४,०४४.९९८	२,६६९,३८५.७७७	२,०४६,५००.१००	१९,२३८,९५८.१०७	९,७९९,६५८.१०७	१३,९९०,५७८.१७५	(	१०,७४४,७०४.१७५			१.००	१००%	
	कुल जम्मा			१२,५००,०००.१००	१९,९१५,६६०.९५४	२,६६९,३८५.७७७	२,२२९,५००.१००	१९,२३८,९५८.१०७	१३,९९०,५७८.१७५	(	१०,९२०,७०४.१७५					



 २०७३