

भक्तपुर नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, दरवारस्वायर भक्तपुर

गत विगत तथा यस आ.व. २०७४/७५ को भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सम्पदा संरक्षण र अन्य निर्माणका योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

| क्र.सं | योजनाका विवरण | वडा नं | बजेट | ल.ई.रकम | पेशकी वा विल भुक्तनी रकम | भुक्तानी रकम | हालसम्मको खर्च रकम जम्मा | मूल्यांकन रकम | योजनाको अवस्था | कार्य गर्ने | कैफियत |
|--------|--|--------|-----------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| १ | गत विगत आ.व.हरूमा योजना चालू तथा सम्पन्न भई पेशकी फछ्यौट हुन बाकी योजनाहरू | | | | | | | | | | |
| क) | भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू | | | | | | | | | | |
| १ | च्याम्हसिह,दुधपाटी (दुधपाटी, इनागा गणेश, साकोथा, सुकुल्डोका खण्ड) बाटो मर्मत कार्य | १ | सडक बोर्ड | १,०३८,४३४।४२ | ३३१,०४२।०० | ३३१,०४२।०० | ३३१,०४२।०० | ४४४,३७७।४६ | सम्पन्न | राम गोपाल बमनु | पेशकी फछ्यौट |
| २ | इताछे तंकोने गल्ली बाटोमा इटा छपाई | १ | वडा | ४२८,९५६।९२ | २५०,०००।०० | ९९,९६५।०० | ३४९,९६५।०० | ४८९,९७४।०८ | सम्पन्न | राजाराम पंच | पेशकी फछ्यौट |
| ३ | भाजूपोखरी पश्चिम तर्फको डिलको बाटो इटा छपाई | १ | वडा | ६०७,९९४।८६ | ३००,०००।०० | २६०,६९२।०० | ५६०,६९२।०० | ७७९,८२५।३९ | सम्पन्न | कृष्ण प्रसाद दुमरू | पेशकी फछ्यौट |
| ४ | ज्ञानकुन्ज ढल निकाश व्यवस्थापन | १ | वडा | २३०,४३३।५७ | १५०,०००।०० | ७५,२९८।९४ | २२५,२९८।९४ | २२५,२९८।९४ | सम्पन्न | नारायण थापा | पेशकी फछ्यौट |
| ५ | सिद्धपोखरी वातावरण सुधार कार्य | १ | नपा | ६२६,०४७।८० | ५५०,०००।०० | | ५५०,०००।०० | | सम्पन्न | विष्णुभक्त कोजू | फा. पेश हुनबाकी |
| ६ | बिद्युत प्राधिकरण उत्तर वातावरण सुधार कार्य | १ | नपा | १,५२६,०७३।५५ | ४००,०००।०० | | ४००,०००।०० | | सम्पन्न | राजकृष्ण कोजू | फा. पेश हुनबाकी |
| ७ | इचाडोल सार्वजनिक शौचलय निर्माण कार्य | १ | नपा | ५८३,२०३।०३ | ५००,०००।०० | ८,३७२।५० | ५०८,३७२।५० | ७८९,३५३।९९ | सम्पन्न | मंगल बहादुर भैल | पेशकी फछ्यौट |
| ८ | सल्लाघारी टि.सी.एन उत्तर तर्फको बाटो इटा छपाई | १ | वडा | २७५,०२०।०३ | ९०,०००।०० | १५३,८५०।०० | ९०,०००।०० | २५०,८०३।६९ | सम्पन्न | चन्द्रलक्ष्मी राय | पेशकी फछ्यौट |
| ९ | मिसामी तं ढल निकाश व्यवस्थापन कार्य | १ | वडा | ५२५,२२०।०५ | २००,०००।०० | ३२५,२२०।९० | ५२५,२२०।९० | ८८०,३६३।२८ | सम्पन्न | सुमन दुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| १० | असगाल गणेश मा.वि. जाने बाटो ढल निकाश | १ | वडा | ५७९,७९९।९५ | १९०,०००।०० | ५९,६५५।५९ | २४९,६५५।५९ | ३३२,७८७।८५ | सम्पन्न | कान्छाकाजी खत्री | पेशकी फछ्यौट |
| ११ | इनागाल दुधपाटी ढल मर्मत | १ | वडा | १२४,०२९।०३ | ४९,०००।०० | | ४९,०००।०० | | | श्यामकृष्ण नायभा | कार्यन्वयनको कममा |
| १२ | १ वडा कार्यालय (तहरा) निर्माण कार्य मार्फत (खानेपानी टयाकी पालेघर) | १ | नपा | १,२६२,९६४।४५ | ३०५,८९२।६८ | | ३०५,८९२।६८ | ३४८,२९९।९७ | सम्पन्न | रन्जन बमनु | अको याजनामा रकमान्तर भई पे.फ |
| १३ | ब्यासी नपाभवन परिसर कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण कार्य | २ | नपा | ५,६६५,०४८।०० | ४,०९९,८९७।२९ | ७६२,६४५।७२ | ४,७६२,५४३।०९ | ५,४७०,९२३।०० | सम्पन्न | आर.आर कन्स्ट्रक्सन | अमानत |
| १४ | ब्यासी नपा भवन अगाडि पाटी निर्माण कार्य (रिभाइज्ड) | २ | नपा | १५,७४७,६७७।०० | | ४,६४९,४५७।६० | ४,६४९,४५७।६० | | सम्पन्न | तुल्सी/बिनायक जे.भी. | अमानत |
| १५ | ब्यासी नपा भवन भित्र पर्यटक सूचना केन्द्र भवन निर्माण कार्य | २ | नपा | ८,५९८,९२९।०० | | ५६४,९४४।४५ | ५६४,९४४।४५ | | चालू | जी श्री बिल्डर | अमानत |
| १६ | इचाडोल हनुमानपाटी सडक मर्मत | ३ | सडक बोर्ड | ४७९,५४७।०० | १९०,०००।०० | | १९०,०००।०० | | स्थगित | नारायण सुन्दर क्लिम्ब | |
| १७ | ४ नं वडा समिति भवनमा रंगरोगन तथा आल्मुनियम पार्टेशन कार्य (रिभाइज्ड) | ४ | नपा | २५६,०९९।३३ | | २२९,०८२।८३ | २२९,०८२।८३ | २४८,९५९।०६ | सम्पन्न | अमानत | पेशकी फछ्यौट |
| १८ | ४ नं वडा समिति भवनमा शौचालय निर्माण | ४ | नपा | १८३,९४२।४८ | | | | | | | कार्यान्वयनको कममा |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| १९ | ५ वडा कार्यालय रंगरोगन कार्य (रिभाइज्ड) | ५ | वडा | १५६,७६८१७२ | | ११६,९६७०० | ११६,९६७०० | १५६,७६८१७२ | सम्पन्न | काशीराम प्रजापति | पेशकी फछ्यौट |
| २० | टौमढी, साकोथा सडकमा ढुङ्गा छपाई | ५ | नपा | ३,११४,२३११४८ | २,७००,००००० | | २,७००,००००० | | सम्पन्न | वलराम सिबन्जार | मु.भैरहेको आशिक |
| २१ | घुमावती, टिबुक्छे चण्डेश्वरी ओरालो बाटो मर्मत कार्य | ५ | नपा | १,१२४,१५७५८ | ४५०,००००० | १८९,२७६१०० | ६३९,२७६१०० | ७०३,९४८१०० | चालू | नारायण भक्त माक | पे.फ.तथा अन्तिम |
| २२ | भद्रकाली पछाडि बाटो मर्मत कार्य | ५ | वडा | ८७४,७३७३९ | २७५,००००० | | २७५,००००० | | चालू | रामेश्वर मचापसी | पे.फ.तथा अन्तिम |
| २३ | महेश्वरी पिठ खेल मैदान वरिपरि हरियाली व्यवस्थापन | ७ | नपा | ६३४,४२७८३ | १७५,००००० | २८६,७७१७९ | ४६९,७७१७९ | ४६५,५७२१५१ | सम्पन्न | हिरा ख्याजू | पेशकी फछ्यौट |
| २४ | वासिकचा जाने बाटो मर्मत कार्य | ७ | नपा | ३२१,५८५१८१ | २००,००००० | १२१,५५०१०० | ३२१,५५०१०० | ४०३,४३७६३ | सम्पन्न | लक्ष्मी प्रसाद ढुकुछु | पेशकी फछ्यौट |
| २५ | महेश्वरी भवन (ग्यारेज) निर्माण | ७ | नपा | ३,००६,९३७६३ | २,५५०,००००० | | २,५५०,००००० | | सम्पन्न | कृष्ण भक्त ख्याजू | मु.भैरहेको |
| २६ | महेश्वरी ग्यारेज भित्र शौचालय निर्माण | ७ | नपा | १,१९६,४२७१४ | १,०००,००००० | | १,०००,००००० | | सम्पन्न | कृष्णभक्त ख्याजू | मु.भैरहेको |
| २७ | वडा नं ७ कमल पोखरी परिसरमा खानेपानी व्यवस्थापन लागि डिपबोरिड कार्य | ७ | नपा | ४,५६३,८५५५७ | २,५००,००००० | | २,५००,००००० | २,७३९,३५८१०० | चालू | विष्णुभक्त कवा | आशिक पे.फ. |
| २८ | गणेश मन्दिर देखि गोल्मढी ओरालो जाने तलसम्म ढुङ्गा छपाई तथा चिजेलिङ्ग | ७ | नपा | ७८३,१६२१०० | ६५०,००००० | १४,८८२१२५ | ६५९,९६७२५ | ७४२,५०७०९ | सम्पन्न | रत्न ब. सिल्पकार | रु.४८१२१ वक दाखिला भई पे फ |
| २९ | महेश्वरी बाटो ग्राभेलिङ्ग गरी सुधार तथा फुटपाथ मर्मत कार्य | ७ | नपा | २,०२१,९६२१२३ | १,३६५,००००० | ४७०,२३४१०० | १,८३५,२३४१०० | १,९८२,९९०१४६ | सम्पन्न | रत्नलाल साध | पेशकी फछ्यौट |
| ३० | आदर्श देखि पुरानो नापी शाखा जाने बाटो मर्मत (रिभाइज्ड) | ७ | नपा | १,३०६,३९२१०३ | २००,००००० | १९३,०८३१०० | ३९३,०८३१०० | १,१५५,२६६१०४ | सम्पन्न | रत्नगोपाल त्वायना | रु.१ लाख आ.स.र श्रमदान |
| ३१ | महेश्वरी बाटो मर्मत कार्य | ८ | सडक | ६४९,५८६१९९ | २१५,००००० | | २१५,००००० | | स्थगित | जितेन्द्र खायमली | पेशकी फिर्ता |
| ३२ | लिवाली र महेश्वरी प्लानिङ्ग बाटोमा सडक पीच गर्ने कार्य | ८ | नपा | १०,२०८,३०८१७२ | | २,९४५,९८०१५१ | २,९४५,९८०१५१ | | चालू | आर.आर कन्स्ट्रक्सन | प्रथम रनिङ्ग बिल भुक्तानी |
| ३३ | ८ वडा कार्यालय मर्मत कार्य | ८ | नपा | ४३५,७५४१९० | १४०,००००० | | १४०,००००० | | चालू | रामप्रसाद खायमली | कार्यन्वयनको कममा |
| ३४ | ब्रम्हायणी पीठ खुड्किल्ला बनाउने कार्य | ९ | नपा | २७५,८३४१५८ | १५०,००००० | २३,४४०१०० | १७३,४४०१०० | १८२,९०३१७७ | सम्पन्न | रमेश कुसी | पेशकी फछ्यौट |
| ३५ | नासचागल्ली ईटा छपाई | १० | नपा | ४२९,४३३१४७ | २००,००००० | | २००,००००० | | स्थगित | न्हुछेरत्न शाक्य | पेशकी फिर्ता |
| ३६ | लान्चापली देखि तुमचो, दुगुरेसम्मको निकाश व्यवस्थापन | १० | नपा | ७१०,५५३१०० | ५६३,१०९१७७ | | ४९७,३९११०० | ७,१२२,६९८१७५ | सम्पन्न | शिवराम साध | रु.६५७१८१७७ बैक दाखिला |
| | | | | ७०,५४३,०३२१७४ | २०,८५०,८६११७४ | ११,५३४,४८९१२८ | ३२,१६०,८६७२५ | २५,८९८,००७२० | | | |
| ख) | सम्पदा संरक्षणका योजनाहरू | | | | | | | | | | |
| १ | धलांखुसी ढुङ्गेधारा संरक्षण गर्ने कार्य | १ | वडा | ३७३,४३६१८२ | १५०,००००० | २,२५०१०० | १५२,२५०१०० | २२३,५०७१७६ | सम्पन्न | शिवराम रञ्जितकार | पेशकी फछ्यौट |
| २ | हरिहर नारायण मन्दिर पूनः निर्माण कार्य | २ | नपा | १,५८२,०६३१७७ | १,२००,००००० | ६,२८११०० | १,५५९,१८४१२७ | १,६१६,३३५१५७ | सम्पन्न | सत्यराम सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| ३ | ईताछें गणेश चोःछे पूनः निर्माण कार्य | २ | नपा | ८,१३३,८४४३० | ५,९००,००००० | | ५,९००,००००० | | सम्पन्न | श्याम सुन्दर मातां | पे.फ. हुन वांकी |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------------------|------------------------------------|
| ४ | श्री ईन्द्रायणी चों:छे पून: निर्माण कार्य | २ | नपा | ५,९५४,६३०।३८ | २,५००,०००।०० | | २,५००,०००।०० | | | विनोद चरण राय | कार्य गर्न काठको खोजीमा |
| ५ | लघुपाटी पून: निर्माण कार्य | २ | नपा | २,२१९,६८३।८१ | १५०,०००।०० | १,२४८,६०४।०० | १,३९८,६०४।०० | १,५१२,४८३।०० | सम्पन्न | गापाल दास वासुकला | पेशकी फछ्यौट |
| ६ | बद्रिनारायण पाटी पून: निर्माण कार्य | २ | वडा | ३,७१०,२२७।०० | ९००,०००।०० | | ९००,०००।०० | | चालू | राम सुन्दर खाताखो | |
| ७ | दाफा पाटी पून: निर्माण कार्य | २ | वडा | १,३९८,०४२।५९ | ८००,०००।०० | २३१,३०५।०० | १,०३१,३०५।०० | ९८४,९८०।६८ | सम्पन्न | लक्ष्मी नारायण सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| ८ | श्री तलेजु भवानी आगमछे पून: निर्माण गर्ने कार्य | ३ | नपा | १२,२७७,९४१।९६ | | १०,७५५,०००।०० | १०,७५५,०००।०० | | चालू | अमानत | रु. ३७ लाख वरावरको काठ खरिद) |
| ९ | किसि फल्चा पून: निर्माण गर्ने कार्य | ३ | नपा | १,३१४,२६९।४८ | ८००,०००।०० | | ८००,०००।०० | | चालू | आसराम खाताखो | |
| १० | तेखापुखु भजनपाटी पून: निर्माण कार्य | ३ | नपा | २,०९९,३६४।०८ | १,२००,०००।०० | | १,२००,०००।०० | | | पुरुषोत्तम सिल्पकार | भुकम्प पश्चात वन्द पे.फ निवेदन पेश |
| ११ | वत्शला दुर्गा मन्दिर पून: निर्माण कार्य | ३ | नपा | १२,८६२,२१३।८३ | ३,९९३,५७५।०० | २,०१४,२७५।०० | ६,००७,८५०।०० | ३,२८७,८८१।०० | सम्पन्न | रामहरि गोरा | नपाबाट रु. १,०७,८५० जित्सी |
| १२ | दरवार प्रवेशद्वार पून: निर्माण कार्य | ३ | नपा | ३,४१२,३१८।१० | २,३००,०००।०० | ६१३,९६२।०० | ३,०१९,०६३।९६ | २,३४६,२८१।४८ | सम्पन्न | लक्ष्मी प्रसाद गोरा | नपाबाट रु. १,०५,१०४ जित्सी |
| १३ | केदारनाथ मन्दिर पून: निर्माण कार्य | ३ | नपा | ७,२७३,३९७।०० | ३,७००,०००।०० | २१६,५०४।०० | ३,९१६,५०४।०० | ४,१३६,१०१।२४ | सम्पन्न | रामकृष्ण त्वायना | पेशकी फछ्यौट |
| १४ | गणेश मन्दिर अगाडी अजिमा सतल निर्माण कार्य | ३ | नपा | ४,२४२,७८६।८९ | २,४५५,०८०।०० | ९३५,२१२।०० | ३,३९०,२९२।०० | ४,३४२,०७३।६१ | सम्पन्न | लोमसलाल सिल्पकार | पेशकी फछ्यौट |
| १५ | तहामंला ईनार मर्मत गर्ने कार्य | ४ | नपा | ४६,३७८।२९ | ४०,०००।०० | | ४०,०००।०० | | | मदन कृष्ण श्रेष्ठ | |
| १६ | हाडा छे: पून: निर्माण गर्ने कार्य | ४ | नपा | ९,२७६,८६८।८० | | | ३,१७३,६७३।९३ | | | अमानत | काठमात्र खरिद भएको पेशकी फछ्यौट |
| १७ | गपली ढङ्गेधारा निकास मर्मत कार्य | ४ | वडा | ९,८३,३१९।६३ | १४५,०००।०० | ४८१,२५६।०० | ६२६,२५६।०० | १,१६९,७४३।९१ | सम्पन्न | उद्व प्रजापति | (रु. २,२५००।०० |
| १८ | नासद्यो: मन्दिर पून: निर्माण कार्य | ५ | | ६७८,२८१।७५ | ३००,०००।०० | ६,३१४।०० | ३०६,३१४।०० | ३०९,०४६।७४ | सम्पन्न | सुन्दर लाल मूल | पेशकी फछ्यौट |
| १९ | कुमारी पोखरी सुधार (रिभाइज्ड) कार्य | ५ | वडा | ७४१,२५८।५१ | २१०,०००।०० | ४५६,१५५।०० | ६६६,१५५।०० | ७४१,२५८।५१ | सम्पन्न | राम प्रसाद पोडे | पेशकी फछ्यौट |
| २० | थालाछे याछे पाटी को छाना मर्मत कार्य | ६ | वडा | १३१,८४०।०६ | १२०,०००।०० | ११,८४०।०० | १३१,८४०।०० | १३२,९०६।०० | सम्पन्न | आशमान तपोल | पेशकी फछ्यौट |
| २१ | भोलाछे पाटी पून: निर्माण कार्य | ६ | वडा | ४७८,९४४।५७ | ४००,०००।०० | | ४००,०००।०० | | सम्पन्न | वाल गोपाल फौजू | पे.फ. हुन वांकी |
| २२ | श्री छुमा गणेश भण्डार घर पून: निर्माण गर्ने कार्य | ६ | नपा | ५,९७६,६६४।६० | ५,०००,०००।०० | ३१९,५७३।५२ | ५,३१९,५७३।५२ | ५,३९६,७९०।०० | सम्पन्न | हरिराम सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| २३ | श्री माहाकाली चों:छे पून: निर्माण कार्य | ६ | नपा | ५३२,६४०।४६ | ५००,०००।०० | | ५००,०००।०० | | सम्पन्न | निरोज जोशी | पे.फ. हुन वाकी |
| २४ | चोछे व्यासी पाटी पून: निर्माण कार्य | ६ | वडा | २,१४४,४५७।३३ | १,२००,०००।०० | ५६०,०००।०० | १,७९४,८२९।८८ | १,६५१,२५७।०० | सम्पन्न | केशव वासुकला | पेशकी फछ्यौट |
| २५ | छुमा गणेश अगाडी पाटीमा फल्याक छाप्ने कार्य | ६ | वडा | १५७,३४४।६० | १००,०००।०० | | १००,०००।०० | | स्थगित | जीवन केशरी कोजू | पेशकी फिर्ता |
| २६ | मूलाछे पाटी पून: निर्माण कार्य | ६ | वडा | १,४६४,१९९।७३ | १,०००,०००।०० | १५६,५४३।६० | १,१५६,५४३।६० | ६६६,१९६।८३ | सम्पन्न | ईन्द्रमान उलक | पेशकी फछ्यौट |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|--------------------------|
| २७ | माहाकाली भजन घर पूनः निर्माण कार्य | ६ | वडा | ५,८५४,७०९।३६ | १,५००,०००।०० | ४८७,४१५।०० | १,९८७,४१५।०० | १,५६९,८२९।०० | चालु | कृष्ण प्रसाद दथेपुथे | आशिक पे.फ. |
| २८ | भोलाछे नारायण मन्दिर उत्तर तर्फको छाना मर्मत कार्य | ६ | वडा | २०६,४३४।३९ | १००,०००।०० | ९,२२६।१७ | १०९,२२६।१७ | १३९,३२०।७७ | सम्पन्न | कृष्ण राम थुसा | पेशकी फछ्यौट |
| २९ | ईनाचो नासद्योः मन्दिर संरक्षण | ७ | | ३४०,०१६।३५ | २००,०००।०० | १३९,८५१।२६ | ३३९,८५१।२६ | ४३९,९५५।४८ | सम्पन्न | पदम सुन्दर शाक्य | पेशकी फछ्यौट |
| ३० | गोलमढी ध्वाकासी पाटी पूनः निर्माण कार्य | ७ | वडा | २५७,९५१।८२ | १५०,०००।०० | १९,९७८।०० | १६९,९७८।०० | २४७,२८२।२७ | सम्पन्न | हरि गोपाल सायजू | पेशकी फछ्यौट |
| ३१ | माहेश्वरी पिठ ध्वाका मर्मत कार्य | ७ | वडा | ४०९,१००।८३ | २००,०००।०० | १६९,१९६।२६ | ३६९,१९६।२६ | ४००,२२८।७७ | सम्पन्न | रामेश्वर प्रजापति | पेशकी फछ्यौट |
| ३२ | पाङ्ग्राचा पाटी फल्याक छाने कार्य | ८ | वडा | ५०,८०६।४० | ३८,३०५।०० | | ३८,३०५।०० | ३८,७७८।१८ | सम्पन्न | राम सुन्दर वासी | पेशकी फछ्यौट |
| ३३ | जैला ईनार पूनः निर्माण कार्य | ८ | वडा | ५८७,१८२।७८ | १२०,०००।०० | | १२०,०००।०० | | चालु | सिताराम बोहजू | |
| ३४ | मेत पाटीको छाना मर्मत कार्य | ८ | वडा | ४०१,३७८।६० | १२०,०००।०० | ९,२२८।५५ | १२९,२२८।५५ | १४४,०७६।०० | चालु | शिवराम बोहजू | आशिक पे.फ. |
| ३५ | पांग्राचा गल्ली पाटीको छाना मर्मत कार्य | ८ | वडा | ३५६,९६६।७५ | १२०,०००।०० | २२,६४५।०० | १४२,६४५।०० | १५५,८६१।७८ | सम्पन्न | विवेक प्रजापति | पेशकी फछ्यौट |
| ३६ | जैला पोखरीको उत्तर पाटीको छाना मर्मत कार्य | ८ | वडा | ३९६,१०९।५७ | १२०,०००।०० | | १२०,०००।०० | | चालु | सीताराम बोहजू | |
| ३७ | वाकुपति नारायण चोक न्हयपं स्या देग संरक्षण कार्य | ९ | | २७७,४९०।१३ | ९२,०००।०० | ३५,८६५।०० | १२७,८६५।०० | २८७,६२५।६७ | सम्पन्न | आशकाजि प्रजापति | पेशकी फछ्यौट |
| ३८ | च्याम्हासिंह प्रवेशद्वार पूनः निर्माण कार्य | ९ | नपा | ३,०९७,७०५।३९ | १,०००,०००।०० | | १,०००,०००।०० | | | गंगाराम ज्याखा | डिजाइन परिवर्तन माग भएको |
| ३९ | लक्ष्मी नारायण मन्दिर संरक्षण गर्ने | ९ | नपा | १,३०१,९७८।४४ | ४३०,०००।०० | १५९,३१३।२५ | ५८९,३१३।२५ | ८८२,५०७।४३ | सम्पन्न | कृष्ण गोपाल लाछिमस्यू | पेशकी फछ्यौट |
| ४० | चोफल नारायण मन्दिर पूनः निर्माण | ९ | नपा | ६१६,९७७।५७ | ४००,०००।०० | १३६,९६२।०० | ५३६,९६२।०० | ६०४,९४२।८८ | सम्पन्न | राजेन्द्र दुमरू | पेशकी फछ्यौट |
| ४१ | लामगाल पाटी पूनः निर्माण कार्य | ९ | वडा | २,४१४,५६६।०६ | १,०००,०००।०० | ८२९,७६५।०० | १,६२९,७६५।०० | २,०१०,९०७।६० | सम्पन्न | कृष्ण भक्त लवजू | पेशकी फछ्यौट |
| ४२ | सूर्यमढी पाटी पूनः निर्माण कार्य | ९ | वडा | १,८४६,९८५।८२ | २००,०००।०० | ५७९,२२७।०० | ७७९,२२७।०० | १,०५६,१०१।६२ | सम्पन्न | प्रेम प्रजापति | पेशकी फछ्यौट |
| ४३ | श्री कुटिप्वाक गणेश द्योःछे पूनः निर्माण गर्ने कार्य | १० | नपा | ४,६०२,७३८।६० | ३,६२५,८१०।७३ | २०१,६३०।०० | ३,६०१,०११।०० | ३,८२७,४४०।४३ | सम्पन्न | हरिराम मुस्याखा | पेशकी फछ्यौट |
| ४४ | कमलविनायक सत्तल पूनः निर्माण कार्य | १० | नपा | ७,२७४,६७६।०० | ५५०,०००।०० | ४,७९३,८५८।०० | ५,३४३,८५८।०० | ४,८६९,२५६।१४ | सम्पन्न | तिर्थमान दुमरू | पेशकी फछ्यौट |
| ४५ | नासद्यो संगैको उत्तर मुखी पाटी पूनः निर्माण कार्य | १० | वडा | ७४७,१५७।३७ | २५०,०००।०० | | २५०,०००।०० | | चालु | सरोज सुवाल | उ.स.पुनर्गठन भएको |
| ४६ | क्वाठण्डौ ईनार मर्मत कार्य | १० | वडा | १९९,७५६।४५ | १००,०००।०० | २९,०५८।३४ | १२९,०५८।३४ | १५१,६७२।०० | सम्पन्न | अलिशा मुस्याखो | पेशकी फछ्यौट |
| | जम्मा: | | | १२०,७०७,१०६।४२ | ४५,३७९,७७०।७३ | २५,६३८,२९३।९५ | ७४,४५८,१४३।२९ | ४५,३३४,६२९।३५ | | | |
| | कुल (सम्पदा/योजना) जम्मा: | | | १९१,२५०,१३९।१६ | ६६,२३०,६३२।४७ | ३७,१७२,७८३।२३ | १०६,६१९,०१०।५४ | ७१,२३२,६३६।५५ | | | |

चालु आ.व.०७४/७५ का योजनाहरू

१, बाटो इटा तथा ढुङ्गा छपाई

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------------|--|------------|------------|------------|---------|-------------------|--------------|
| १ | भार्वाचो महालक्ष्मी पाटी देखि वसपार्कसम्मको बाटोमा इटा छपाई | १ | वडा | ४१८,२६१।१६ | | १६८,२६०।०० | १६८,२६०।०० | ३८०,४१०।७६ | सम्पन्न | श्यामकृष्ण राजथला | पेशकी फछ्यौट |
|---|---|---|-----|------------|--|------------|------------|------------|---------|-------------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|--|--|
| २ | भावांचो बसपाक देख भक्तपुर क्याम्पससम्मको बाटोमा इटा छपाई | १ | वडा | ३५५,४०३।८३ | | | | | | | | उ.स.गठन |
| ३ | भावांचा गणशमान्दर देख मोटरपार्कसम्मको इटा छापे कार्य | १ | वडा | ६००,१६६।७१ | | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ४ | धालाखुसी बाटो सुधार कार्य | १ | वडा | ११६,८८०।४० | ४०,०००।०० | ७६,८८०।०० | ११६,८८०।०० | ३३८,३३५।२४ | सम्पन्न | श्यामकृष्ण त्वायना | | पेशकी फछ्यौट |
| ५ | असगाल बाटोमा ढलान गरी बाटो सुधार | १ | वडा | ४३६,९३२।६३ | १५०,०००।०० | १८९,५७१।२५ | ३३९,५७१।२५ | ५०६,४९५।१३ | सम्पन्न | रन्जन बमनु | | पेशकी फछ्यौट |
| ६ | श्रृजनानगर सृष्टीमार्ग गल्लीमो बाटोमा इटा छापे कार्य | १ | वडा | १३१,४४५।०९ | | | | | | | | |
| ७ | श्रृजनानगरको नपली पाटि अगाडि दक्षिण पटि बाटोमा इटा छापे कार्य | १ | वडा | १२७,९१०।४९ | | | | | | | | |
| ८ | श्रृजनानगरको नपली निकालसन कलेजको दक्षिण पटि बाटोमा इटा छापे कार्य | १ | वडा | २४३,७३४।०९ | २६०,०००।०० | | ५६९,०३८।४५ | ६६५,४८६।३८ | सम्पन्न | बिकुलाल बासु | | रू. २,२७,६१५।६० बराबरको श्रमदान जुटेको सहित पेशकी फछ्यौट |
| ९ | श्रृजनानगर नपली इशानेश्वर मार्ग | १ | वडा | ८२,७६१।९८ | | | | | | | | |
| १० | श्रृजनानगर नपली सत्सर्ग बाटो | १ | वडा | ९५,४०८।२८ | | | | | | | | |
| ११ | श्रृजनानगर नपलीको बाटोमा इटा छापे कार्य | १ | वडा | १०३,९४४।०९ | | | | | | | | |
| १२ | ध्वनचा बाटोमा रेलिङ्ग बार लगाउने | १ | मर्मत कोष | २८,०६७।०० | | २७,८७२।७६ | २७,८७२।७६ | ३१,४५०।०० | सम्पन्न | अमानत | | खर्च समर्थन |
| १३ | सुजनानगर बाटो ग्राभेलिङ्ग कार्य | १ | मर्मत कोष | १९१,९४६।५६ | | १८९,८४०।०० | १८९,८४०।०० | २८४,९०५।०२ | सम्पन्न | अमानत | | खर्च समर्थन |
| १४ | भक्तपुर अस्पताल देखि ठिमी बस स्टेशनसम्म पीच बाटो मर्मत कार्य | १ | सडक बोर्ड | ४५५,८५०।९३ | १५०,०००।०० | ३०१,४०५।४५ | ४५१,४०५।४५ | ४८७,२७७।३८ | सम्पन्न | बिरेन्द्रभक्त खर्बुजा | | पेशकी फछ्यौट |
| १५ | हनुमानपाटी अगाडि देखि इचाडोलसम्मको बाटो मर्मत कार्य | १ | सडक बोर्ड | ४५३,७२२।३८ | १५०,०००।०० | २४२,३८७।०० | ३९२,३८७।०० | ४५८,९६१।७५ | सम्पन्न | कृष्णगोविन्द सिल्पकार | | पेशकी फछ्यौट |
| १६ | वडा समितिको कार्यालय अगाडि ग्राभेलिङ्ग | १ | मर्मत | ६५,२९१।९९ | | ७०,६२५।०० | ७०,६२५।०० | | सम्पन्न | अमानत | | खर्च समर्थन |
| १७ | नपली पुरानो पुल संगै ग्राभेलिङ्ग कार्य | १ | मर्मत | १०२,६२१।४३ | | ५६,५००।०० | ५६,५००।०० | | सम्पन्न | अमानत | | खर्च समर्थन |
| १८ | सल्लाघारी आकाशे पुलवाट धालाखुसी बाटो ग्राभेलिङ्ग कार्य (रिभाइज्ड) | १ | मर्मत | १३६,६२१।७४ | ४५,०००।०० | १३१,६००।०० | १७६,६००।०० | १९४,९७८।२४ | सम्पन्न | प्रेम प्रसाद रेग्मी | | पे.फ. बाकी |
| १९ | आलाबु फोहर व्यवस्थापन गर्न ग्राभेलिङ्ग | १ | मर्मत | १५०,६९२।२८ | | | | | चालु | श्यानितेशन शाखा | | ग्राभेल दररेट स्वीकृत |
| | जम्मा : | | | ४,०१०,३५७।०४ | ७५०,०००।०० | १,४५४,९४१।४६ | २,३८२,३७९।९१ | ३,१५३,३२१।६६ | | | | |
| २० | इताछे (रविन्द्र सरको घर अगाडि) बाटोमा इटा छपाई | २ | वडा | १३८,५८३।४१ | | ८२,१०७।०० | ८२,१०७।०० | १०२,०९९।३४ | सम्पन्न | तुलसीलक्ष्मी दूमरु | | वडावाट |
| २१ | शाहिद स्मृति खेल मैदान संगैको चौतारी निर्माण कार्य | २ | वडा | ६६९,८१०।४९ | ३००,०००।०० | | ३००,०००।०० | | चालु | गणेश भक्त खर्बुजा | | |
| २२ | डोक्छे बाटो ढल सुधार तथा इटा छपाई | २ | वडा | १,३८७,८५६।२२ | ५००,०००।०० | ७७,२६२।७५ | ५७७,२६२।७५ | ५,६८१,५१६।२३ | | | | वडावाट |
| २३ | बालाखु गणेश मन्दिर अगाडिको बाटो मर्मत | २ | वडा | १८६,१९३।२५ | | | | | | | | वडावाट |
| २४ | शिक्षा कार्यालयको प्राङ्गणमा इटा छपाई | २ | नपा | ७१८,७७७।७५ | २५०,०००।०० | | २५०,०००।०० | | चालु | तुलसीकृष्ण बाटी | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|
| २५ | वडा नं २ कार्यालय देखि जिल्ला प्रशासन हुदै पुरानो नपा भवन जाने बाटोमा इटा छपाई | २ | सडक बोर्ड | १,१६७,१९६।२५ | ३५०,०००।०० | ६६४,५४४।०० | १,०१४,५४४।०० | १,१७५,१६७।४१ | सम्पन्न | हरिप्रसाद सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| | जम्मा : | | | ४,२६८,४१७।३७ | १,४००,०००।०० | ८२३,९१३।७५ | २,२२३,९१३।७५ | ६,९५८,७८२।९८ | | | |
| २६ | बाराही पुलको पर्खाल (त:मो) मर्मत कार्य | ३ | वडा | ११३,७१७।६९ | ४०,०००।०० | ४२,२४९।५० | ८२,२४९।५० | ९२,४२१।९० | सम्पन्न | पूर्ण प्रसाद सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| २७ | बंशोपाल बाराही स्थान बाटो मर्मत कार्य | ३ | वडा | ५६४,३२४।१८ | ४७८,०००।०० | ३४,५०१।०० | ४४३,४९९।०० | ५२६,९०८।५१ | सम्पन्न | पूर्ण प्रसाद सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| २८ | बाराही उकालोको पर्खाल मर्मत कार्य | ३ | वडा | ७७,३८२।७६ | ३०,०००।०० | २१,१३०।०० | ५१,१३०।०० | ७०,३७३।०५ | सम्पन्न | मुक्तिराम स्वनेपा | पेशकी फछ्यौट |
| २९ | बाराही पीठ इही जग्य गर्ने स्थानमा ढुङ्गा छपाई गर्ने कार्य | ३ | वडा | ८०४,२९४।६१ | २५०,०००।०० | ४०४,०३९।०० | ६५४,०३९।०० | ७३६,५९९।१५ | सम्पन्न | पूर्ण प्रसाद सुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| ३० | मलाचा गल्लीमा पुनः इटा छपाई कार्य | ३ | वडा | १,०३३,७३०।६७ | | | | | | मुक्तिराम स्वनेपा | उ.स. गठन |
| ३१ | देगमना चोकमा ढुङ्गा छपाई गर्ने कार्य | ३ | वडा | ७८९,०९६।९९ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ३२ | लाछिचा चोकमा ढल निकास निर्माणा कार्य | ३ | वडा | ९९,०२०।३३ | ३५,०००।०० | ५,९७५।०० | ४०,९७५।०० | ४५,४३५।८१ | सम्पन्न | हरिराम सिलाकार | पेशकी फछ्यौट |
| ३३ | बंशगोपाल बाराही स्थान पुल बाटो मर्मत कार्य | ३ | सडक बोर्ड | ९०९,२८६।१४ | ३००,०००।०० | १३,८७७।०० | ३१३,८७७।०० | ४९७,१५३।३४ | सम्पन्न | हरिभक्त बखुन्द्रे | पे.फ. बाकी |
| | जम्मा : | | | ४,३९०,८५३।३७ | १,१३३,०००।०० | ५२१,७७१।५० | १,५८५,७६९।५० | १,९६८,८९१।७६ | | | |
| ३४ | ताहामल्ला बाटो इटा छपाई | ४ | वडा | ९२८,२११।४५ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ३५ | जालाचा बाटो ढुङ्गा छपाई | ४ | वडा | ७६१,४७५।२८ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ३६ | दुमलाचा बाटो इटा छपाई | ४ | वडा | १७८,१०२।०० | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ३७ | वाइमल्ला बाटो इटा छपाई | ४ | वडा | ७४७,८४८।१६ | ५७१,५३८।३० | | ५७१,५३८।३० | ७४५,१००।८६ | सम्पन्न | कृष्णराम बोहजू | रू.८४,८१००। वैक दाखिला |
| ३८ | भुलाचा बाटो इटा छपाई | ४ | वडा | ६६०,७८६।५० | २२०,०००।०० | | २२०,०००।०० | | चालू | बद्रीनाथ हाडा | |
| ३९ | वडा कार्यालय (साविक १२) भवनमा छाना मर्मत | ४ | वडा | ६२४,१३८।०० | २००,०००।०० | | २००,०००।०० | | चालू | ,रामकृष्ण मुलगुठी | |
| ४० | दुमलाचा चोकमा इटा छपाई | ४ | वडा | ५४१,९७६।१६ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ४१ | गपली गणेश मन्दिर सुर्यविनायक पार्टी भेन्यूसम्मको बाटोमा ढुङ्गा छपाई | ४ | वडा | ३,६५४,९०७।७१ | १,८००,०००।०० | १,२५४,४२१।३५ | ३,०५४,४२१।३५ | २,१९६,१८८।०० | चालू | कृष्णभक्त अवाल | आशिक पे.फ |
| ४२ | बोलाछे देखि राममन्दिर पुलसम्मको बाटो मर्मत | ४ | सडक | ९९३,४५३।२२ | ३३०,०००।०० | ३९७,४८५।६० | ७२७,४८५।६० | १,०३१,९३७।५२ | सम्पन्न | समीर प्रजापति | पेशकी फछ्यौट |
| ४३ | sfNxif rDks]Zj/ af^f] km/flsnf] ug}{ sfo{ | 4 | नपा | 6,681,049.24 | १,२००,०००।०० | | १,२००,०००।०० | | चालू | कृष्णगोपाल छुस्याकी | |
| | जम्मा : | | | १५,७७१,९४७।७२ | ४,३२१,५३८।३० | १,६५१,९०६।९५ | ५,९७३,४४५।२५ | ३,९७३,२२६।३८ | | | |
| ४४ | इखुमल्ला बाटो ढुङ्गा छपाई | ५ | वडा | ५५५,०४०।०१ | १८०,०००।०० | | १८०,०००।०० | | | सत्यनारायण कासुला | सम्पूर्ण कार्य वडाबाट |
| ४५ | लैको चलाखु बाटो इटा छपाई | ५ | वडा | ९९९,६९१।०८ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ४६ | सुकुल्डोका तुलाछे बाटो इटा छपाई | ५ | वडा | ९६८,०१९।४० | ३२०,०००।०० | | ३२०,०००।०० | | चालू | ,राजाराम त्वानावासु | सम्पूर्ण कार्य वडाबाट |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------------|--|-------------------------------|
| ४७ | सिथे मल्ला गल्ली बाटोमा इटा छपाई | ५ | मर्मत कोष | ४७३,५४९।२० | | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ४८ | खलां देखि चुपिङ्गघाट पुलसम्म बाटो मर्मत | ५ | सडक बोर्ड | ६५९,१७२।८० | २५०,०००।०० | ३८२,३१३।६५ | ६३२,३१३।६५ | ६९२,७३७।६६ | सम्पन्न | रामप्रसाद लोहला | | पेशकी फछ्यौट |
| ४९ | भगवतीस्थान देखि भद्रकालीसम्मको बाटो मर्मत | ५ | सडक बोर्ड | ४७४,३८०।९५ | २५०,०००।०० | | २५०,०००।०० | | चालू | रामप्रसाद लोहला | | |
| | जम्मा : | | | ४,१२९,८५३।४४ | १,०००,०००।०० | ३८२,३१३।६५ | १,३८२,३१३।६५ | ६९२,७३७।६६ | | | | |
| ५० | मुलाछे नास गल्ली बाटोमा ढुङ्गा छपाई | ६ | वडा | १५९,५३६।९२ | ५०,०००।०० | १०८,४९९।९९ | १५८,४९९।९९ | १७१,९८८।९८ | सम्पन्न | वडावाट | | |
| ५१ | चोछे ल्होह फल्चा बाटो इटा छपाई | ६ | वडा | ८८,३९१।९० | ५०,०००।०० | २९,९७४।९० | ७९,९७४।९० | ८४,९०२।५७ | सम्पन्न | वडावाट | | |
| ५२ | महाकालीस्थान उकालो बाटो ढलान कार्य | ६ | वडा | ७७७,४५५।६४ | ३००,०००।०० | | ३००,०००।०० | | चालू | वडावाट | | |
| ५३ | महाकाली स्थानको उकालो देखि भोलाछेसम्मको बाटो मर्मत | ६ | सडक बोर्ड | १,०३५,५२०।४२ | ३५०,०००।०० | | ३५०,०००।०० | | चालू | रमेश साख | | |
| ५४ | सुवर्णेश्वर महादेव मन्दिर जाने गल्ली बाटो ढुङ्गा छपाई | ६ | नपा | ४७३,५९३।२० | २,९५५,०००।०० | | २,९५५,०००।०० | २९३,७९९।५९ | चालू | वडावाट | | |
| | जम्मा : | | | २,५३४,४१७।२८ | | १३०,३९४।८९ | ३,८३५,३९४।८९ | ४६९,८१०।३४ | | | | |
| ५५ | बालकुमारी गल्ली (सिद्धिगणेश साकोस अगाडि) ढल व्यवस्थापन कार्य | ७ | वडा | २९,४९६।७४ | | | | | | | | पेशकी माग तथा सम्भौता पक्रिया |
| ५६ | खचांपोखरी सफाई कार्य | ७ | वडा | १४८,०५१।७२ | | ११८,११०।०० | ११८,११०।०० | ११८,११०।०० | सम्पन्न | अमानत | | फछ्यौट |
| ५७ | वाचुटोल गल्लीमा इटा छपाई कार्य (रिभाइज्ड) | ७ | वडा | २९४,७८८।९६ | ४५,०००।०० | १६९,५२४।९९ | २०६,५२४।९९ | २७६,२२९।८६ | सम्पन्न | श्रीराम घुसुजू | | पेशकी फछ्यौट |
| ५८ | मुनीबिहार जाने बाटो ढुङ्गा छपाई | ७ | वडा | २३७,७२५।५७ | | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ५९ | क्वाकचा बाटोमा निकाश व्यवस्थापन | ७ | वडा | १६७,५८६।३५ | | १७८,५४३।६६ | १७८,५४३।६६ | २३३,३६९।०० | सम्पन्न | वडावाट | | |
| ६० | इमेज स्कूल अगाडि बाटोमा ढुङ्गा छपाई | ७ | वडा | ४२७,७९९।२६ | | ४६३,६५४।८४ | ४६३,६५४।८४ | | सम्पन्न | वडावाट | | |
| ६१ | महेश्वरी खेल मैदान भित्र माटो सम्प्राउने कार्य | ७ | मर्मत कोष | ८३,२९९।२६ | | ७४,२४८।०० | ७४,२४८।०० | ८७,९९३।०० | सम्पन्न | बिजय लोहला | | खर्च समर्थन |
| ६२ | परोपकार पुलाबाचा देखि हनुमानघाटसम्मको बाटो मर्मत | ७ | सडक बोर्ड | ६९६,१५२।९६ | २३०,०००।०० | | २३०,०००।०० | | चालू | नारायण गोसाई | | |
| ६३ | महेश्वरी उकालो बाटो मर्मत कार्य | ७ | सडक बोर्ड | ६५६,६३९।३६ | २००,०००।०० | | २००,०००।०० | | चालू | कृष्णराम ख्याजू | | |
| | जम्मा : | | | २,७४१,४६९।३८ | ४७५,०००।०० | ९९६,०८०।६९ | १,४७१,०८०।६९ | ७९४,८८५।८६ | | | | |
| ६४ | लिवाली ख्वप ई.कलेज जाने बाटो छेउको पाटी सुधार गरी इटा वा ब्लक छान्नुपर्ने | ८ | वडा | ५००,७०७।९० | | २८५,०००।०० | २८५,०००।०० | | चालू | वडावाट | | |
| ६५ | लिवाली खोला छेउको बाटो (कारेडार) ग्राभेलिङ्ग | ८ | वडा | ८६९,०३४।०२ | ९५,०००।०० | १९२,९५७।०० | २८७,९५७।०० | | सम्पन्न | वडावाट | | |
| ६६ | ब्रम्हायणी वसपार्कको दक्षिण पश्चिम लिवाली प्लानिङ्गको बाटो ग्राभेलिङ्ग कार्य | ८ | वडा | २८९,९२९।७५ | ९५,०००।०० | १८९,२२३।५० | २८४,२२३।५० | ४५८,९९६।६२ | सम्पन्न | शम्शेर प्रजापति | | पेशकी फछ्यौट |
| ६७ | मचो भैरव उकालो ढुङ्गा छपाई | ८ | वडा | ६२६,४९६।५० | २००,०००।०० | | २००,०००।०० | | चालू | वडावाट | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------|
| ६९ | जेला मे तं उकालो बाटो मर्मत कार्य | ८ | सडक बोर्ड | ४०८,०३७।४७ | | | (| | | | उ.स.गठन भई नआएको |
| ७० | लिवाली प्लानिङको पूर्व बाटोमा रिटेनिङ्ग बाल मर्मत कार्य | ८ | सडक बोर्ड | ६२४,३३०।६७ | २००,०००।०० | | २००,०००।०० | | चालू | दयाराम श्रेष्ठ | |
| ७१ | InjfnL Knflgέ leqsf] af^f]x?df df^f] lgsfNg] sfo{ | ८ | नपा | 1,793,686.55 | | | | | | ल.ई.स्वीकृत | उ.स.गठन भई नआएको |
| ७२ | InjfnL Knflgέ af^f]df qm; kfOk | ८ | वडा | 528,661.94 | | | | | | वडाबाट | |
| | जम्मा : | | | ५,६३२,८०४।०० | ५९०,०००।०० | ६६७,१८०।५० | १,२५७,१८०।५० | ४५८,११६।६२ | | | |
| ७३ | ताका गल्ली र शिवननी चोकमा इटा छपाई | ९ | वडा | ३६८,६८६।२४ | १२०,०००।०० | | १२०,०००।०० | | सम्पन्न | वडाबाट | |
| ७४ | ब्रम्हायणी पीठमा घाट तथा डिल सुधार कार्य | ९ | वडा | ८९४,०९६।०३ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ७५ | ब्रम्हायणी पीठमा अण्डरग्राउण्ड ट्याकी निर्माण | ९ | वडा | १,८४१,४४१।२७ | ६००,०००।०० | | ६००,०००।०० | | चालू | रत्नप्रसाद प्रजापति | |
| ७६ | च्याम्हसिह बाचुहिती ब्रम्हायणी बाटो मर्मत कार्य | ९ | वडा | ५२,०४०।४५ | | | | | सम्पन्न | अमानत | |
| ७७ | दत्तात्रय स्ववायरमा ढुङ्गा छपाई कार्य | ९ | नपा | ९,२८०,६६१।०० | ३,०००,०००।०० | | ३,०००,०००।०० | | चालू | श्यामकृष्ण लवजू | |
| ७८ | भानेरोड गोसपुल बाटोमा पीच गर्ने कार्य (रिभाइज्ड) | ९ | नपा | 4,063,185.41 | ९००,०००।०० | | ९००,०००।०० | | | बिष्णुभक्त कुसी | |
| ७९ | याताछे बाटो मर्मत | ९ | सडक बोर्ड | ४५९,९३०।७६ | १५०,०००।०० | | १५०,०००।०० | | चालू | ,राजेश चित्रकार | |
| ८० | कमलविनायक बसपार्क बाटो मर्मत कार्य | ९ | सडक बोर्ड | ६२८,८६९।८४ | | | (| | | | उ.स.गठन भई नआएको |
| | जम्मा : | | | १७,५८८,९११।०० | ४,७७०,०००।०० | (| ४,७७०,०००।०० | (| | | |
| ८१ | दुजले दथुत्वचा जाने बाटोमा इटा छपाई | १० | वडा | ६३०,१९५।४४ | ४०१,०००।०० | | ४०१,०००।०० | ५९०,७२१।०१ | सम्पन्न | दुगुनारायण दुवाल | पेशकी फछ्यौट |
| ८२ | कमलविनायक पाइपलाइन बाटो निकाश व्यवस्थापन | १० | वडा | २,२१९,३२५।७७ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ८३ | नगाचा बाटोमा इटा छपाई | १० | वडा | ९२३,११०।०३ | ७००,०००।०० | | ७००,०००।०० | ६५२,५८८।१९ | चालू | सुकुराम मगजु | आशिक पे.फ क्रमागत |
| ८४ | कमलविनायक प्लानिङ्ग बाटोमा ग्राभेलिङ्ग कार्य | १० | वडा | १२७,४६३।७८ | ७५,०००।०० | ५२,४६३।७८ | १२७,४६३।७८ | १७१,५४८।०० | सम्पन्न | वडाबाट | |
| ८५ | लान्चा पाटी पाइपलाइन बाटोमा ग्राभेलिङ्ग | १० | वडा | ७४२,६८०।७० | २५०,०००।०० | ४९५,२३०।०० | ७४५,२३०।०० | १,१५१,०३५।४२ | सम्पन्न | मदन थापा | पेशकी फछ्यौट |
| ८६ | कमलविनायक पाइपलाइन बाटोमा ग्राभेलिङ्ग कार्य | १० | वडा | ६१४,५५७।५३ | ३००,०००।०० | | ३००,०००।०० | | चालू | वडाबाट | |
| ८७ | कमलविनायक सुडाल जाने बाटोमा इटा छपाई | १० | वडा | २४५,६०७।८६ | १५०,०००।०० | | १५०,०००।०० | | चालू | वडाबाट | |
| ८८ | कमल विनायक पोखरी दक्षिण तर्फ पानी चुहीएको नियन्त्रण गर्ने कार्य | १० | वडा | ३०२,०२१।२० | २००,०००।०० | १०२,०२१।०० | ३०२,०२१।०० | ५१८,७६२।०० | सम्पन्न | कृष्ण नारायण दुमरू | पेशकी फछ्यौट |
| ८९ | थाथुलादेखि क्वाठण्डौसम्मको बाटो मर्मत कार्य | १० | सडक बोर्ड | १,००२,३०२।५५ | ३००,०००।०० | | ३००,०००।०० | | चालू | ज्वालाराम मुस्याख | |
| ९० | चोखाविनायक बाटोमा बाटो इटा छपाई | १० | नपा | २४५,६०७।८६ | १५०,०००।०० | | १५०,०००।०० | | चालू | वडाबाट | |
| | जम्मा : | | | ७,०५२,८७२।७२ | २,५२६,०००।०० | ६४९,७१४।७८ | ३,१७५,७१४।७८ | ३,०८४,६५४।६२ | | | |
| | कुल जम्मा (वडा १,१०) : | | | ६८,१२१,८९५।३२ | १६,९६५,५३८।३० | ७,२७८,२१८।१७ | २८,०५७,१९२।९२ | २१,४७४,४२७।८८ | | | |

२, पाटी/इनार तथा ढुङ्गेधारा संरक्षण

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| १ | भाजुपोखरी संरक्षण कार्य (रिभाइज्ड) | १ | नपा | १,७७८,४३६।४२ | १,१६५,७९७।०० | ३४९,१००।०० | १,५१४,८९७।०० | १,७७८,४३६।०० | सम्पन्न | कृष्ण प्रसाद दुमरू | पेशकी फछ्यौट |
| २ | सिद्धपोखरी पेटी मर्मत कार्य | १ | मर्मत कोष | ८२५,६४४।४६ | ३००,०००।०० | | ३००,०००।०० | | चालु | कृष्णवहादुर दुगुजू | |
| ३ | कुस्के चोक ईनार उत्खन्न कार्य | २ | वडा | १००,२८२।६० | | | | | | | उ.स. गठन नभएको |
| ४ | कालिघाट ढुङ्गेधारा निकास खोले कार्य | २ | वडा | १७५,८६४।२९ | ५०,०००।०० | | ५०,०००।०० | | चालु | रत्न लाल कैती | |
| ५ | कालीघाट सुधार कार्य | २ | नपा | ३२६,९७८।१५ | १५०,०००।०० | | १५०,०००।०० | | चालु | लक्ष्मी प्रसाद दुवाल | |
| ६ | नित्यनाथ मन्दिर बत्शला मन्दिर पूनः निर्माण कार्य | ३ | वडा | १,८९४,४७८।०० | ९००,०००।०० | ७७,०७२।०० | ९७७,०७२।०० | ९५४,८०३।०० | चालु | चन्द्र वहादुर त्वायना | आशिक पे.फ क्रमागत |
| ७ | ईनारहरू मर्मत कार्य (भूकम्प प्रभावित) | ३ | वडा | ३००,०००।०० | | | | | | | ल.ई तयार हुदै |
| ८ | पाटीका छाना मर्मत कार्य | ३ | वडा | १५०,०००।०० | | | | | | | ल.ई तयार हुदै |
| ९ | मंगलतीर्थ (साविक १४ शिशुस्याहार कार्यालय) भवनमा छाना मर्मत | ४ | वडा | ६२४,१३८।४४ | २००,०००।०० | | २००,०००।०० | | चालु | रामकृष्ण मुलगुठी | |
| १० | माकचो गणेशको छाना मर्मत कार्य | ४ | वडा | १०१,६३०।५९ | ३३,५००।०० | | ३३,५००।०० | | चालु | शेर वहादुर वागजू | |
| ११ | क्वाछें भिमसेन पाटी पूनः निर्माण कार्य | ५ | वडा | १,६८५,६३५।८३ | १,०००,०००।०० | | १,०००,०००।०० | | चालु | सुन्दरलाल मुल | |
| १२ | खिछें भजनपाटीमा फल्याक विछ्याउने कार्य | ५ | वडा | २७३,७८३।७७ | १००,०००।०० | ९७,७७३।०० | १९७,७७३।०० | १९७,९३८।५९ | सम्पन्न | कृष्णप्रसाद आचार्य | पेशकी फछ्यौट |
| १३ | वालाखु गणेश मन्दिर अगाडी र शारदा मा.वि. अगाडीको पाटीको छाना मर्मत कार्य | ५ | वडा | ९२,८३८।३४ | ३०,०००।०० | ३९,६५५।७२ | ६९,६५५।७२ | ८७,०३४।७२ | सम्पन्न | ,रत्नकाजी नायभारी | वडाबाट |
| १४ | श्री भैरवनाथ मन्दिर संरक्षण कार्य | ५ | नपा | १२,७५०,४१६।०० | ३,०००,०००।०० | | ३,०००,०००।०० | | | न्हुछेराम भेले | कार्य शुरू हुन बाकी |
| १५ | पांचतल्ले मन्दिर संरक्षण कार्य | ५ | नपा | ५,७४४,२४२।०० | | | | | | | उ.स. गठन नभएको |
| १६ | लालाछें गणेश मन्दिर छाना मर्मत कार्य | ६ | वडा | १,१७४,४१७।०० | | | | | | | |
| १७ | तुछिमंला ल्होसला पाटी छाना मर्मत कार्य | ६ | वडा | १००,६९२।८० | | | | | सम्पन्न | महन्त कोजू | |
| १८ | चोछें टोलको पाटी निर्माण कार्य | ६ | वडा | २,२१३,८३५।६२ | | | | | | तुल्सी नारायण दुवाल | |
| १९ | चोछें भैरव मन्दिर पूनः निर्माण (रिभाइज्ड) | ६ | वडा | ६७६,८७९।१२ | | ६११,३८६।४० | ६११,३८६।४० | ६७६,८७९।१२ | सम्पन्न | तुल्सी शाही | पेशकी फछ्यौट |
| २० | छुमा गणेश खंचा पूनः निर्माण कार्य | ६ | वडा | २१९,३६३।८० | | | | | | | उ.स. गठन नभएको |
| २१ | तुछिमंला ईनार मर्मत कार्य | ६ | वडा | ३४०,२४०।१७ | | | | | | | उ.स. गठन नभएको |
| २२ | गोलमढी पाटी पूनः निर्माण कार्य (महन्तको घरसंगै) | ७ | वडा | १,३०१,८१८।६९ | | | | | | वडाबाट | |
| २३ | सिद्धि गणेश मन्दिर पूनः निर्माण कार्य | ७ | वडा | १,३१२,६११।४२ | | | | | | वडाबाट | |
| २४ | चोर्चा गा:हिटी मर्मत कार्य | ७ | वडा | २३०,९५०।७१ | १००,०००।०० | ३८,२९३।०० | १३८,२९३।०० | १४०,७४३।२९ | सम्पन्न | बुद्धिकुमार गोर्खाली | पेशकी फछ्यौट |
| २५ | हनुमानघाट महेश्वरी पीठ सुधार कार्य | ७ | नपा | १,१८४,९०९।३० | ४००,०००।०० | | ४००,०००।०० | | चालू | ,रामेश्वर प्रजापति | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------|
| २६ | मचो भैरव उतर पाटी पूनः निर्माण कार्य | ८ | वडा | २,८०७,९३९।९० | ८००,०००।०० | | ८००,०००।०० | | चालू | इश्वर गाईजू | |
| २७ | समाज सुधार स्कुल पश्चिम पाटी पूनः निर्माण कार्य | ८ | वडा | २,९१०,०४७।६५ | ८००,०००।०० | | ८००,०००।०० | | चालु | राम भक्त प्रजापति | |
| २८ | महेश्वरीघाट सुधार कार्य | ८ | नपा | २,१५२,४४०।१० | ८००,०००।०० | | ८००,०००।०० | | चालू | तुल्सीराम खायमली | |
| २९ | वाकूपति नारायण दक्षिणाभिमुख पाटी पूनः निर्माण कार्य | ९ | वडा | २,१८१,७४१।०२ | | | | | | | उ.स. गठन नभएको |
| ३० | तलातुछी पाटी पूनः निर्माण कार्य | ९ | वडा | २,५१०,९३२।०० | १,३००,०००।०० | ४७७,९१०।०० | १,७७७,९१०।०० | १,३०१,२५०।३८ | सम्पन्न | आशकुमार प्रजापति | आशिक पे.फ क्रमागत |
| ३१ | ब्रम्हायणी घाट सुधार कार्य | ९ | नपा | ८९४,०९६।०३ | | | | | | | उ.स.गठन भइ नआएको |
| ३२ | jfs'klt rfu' gf/fo)f dIGb/ %fgf tfdf kftf %fpg] sfo{ | ९ | नपा | 1,750,165.64 | | | | | सम्पन्न | दाताबाट | |
| ३३ | jfs'klt gf/fo)f dIGb/ kl;/ / blif) tkmsf] kf^L k'gM lgdf{)f | ९ | नपा | 268,360.88 | | | | | चालु | वडाबाट | |
| ३४ | g[Togfy kf^L k'gM lgdf{)f sfo{ | ९ | नपा | 2,910,047.65 | 1,550,000.00 | 43,221.00 | 1,593,221.00 | 890,349.00 | चालू | रत्नभक्त प्रजापति | |
| जम्मा : | | | | ५३,९६५,८५८।३१ | १२,६७९,२९७।०० | १,७३४,४११।१२ | १४,४१३,७०८।१२ | ६,०२७,४३४।०२ | | | |

3, cGo laljw sfo{x?

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|
| १ | वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य | १ | नपा | २३,६२६,७५५।९४ | ५,४००,०००।०० | ५५०,८७७।९९ | ५,९५०,८७७।९९ | | चालु | श्यामसुन्दर बाटी | आशिक पे.फ क्रमागत |
| २ | ljB't k lws/)fsf] pQ/ tkm{sf] zf]rfno ddt{ sfo{ | १ | नपा | 747194.56 | 500000.00 | 124464.74 | 624464.74 | 417294.00 | रफन" | रमेश न्याइच्याई | आशिक पे.फ क्रमागत |
| ३ | रिजर्भवायर ट्याकी र फिल्टरेशन कार्य | २ | नपा | ९,६७२,३७५।९० | ३,०००,०००।०० | | ३,०००,०००।०० | | चालु | गणेशभक्त कोजू | |
| ४ | k':tsfno kmlg{r/ Aoj:yfkg | २ | नपा | 558,425.68 | | ४८०,१५८।४७ | ४८०,१५८।४७ | | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन |
| ५ | शहिद स्मति उद्यानमा शौचलय निर्माण कार्य | २ | वडा | ५७८,२३१।६२ | | | | | | | उ.स. गठन पक्रिया |
| ६ | व्यासी नपा भवनमा रंगरोगन (रिभाइज्ड) | २ | नपा | १,२०६,१४७।७० | | ४७२,२६४।७५ | ४७२,२६४।७५ | | चालु | अमानत | बोलपत्रबाट |
| ७ | नपा भवनको अण्डरग्राउण्ड स्टोर कोठा निर्माण | २ | नपा | ३२०,०७२।०० | | ६५,९१०।०० | ६५,९१०।०० | | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन |
| ८ | नपा भवन भित्र शौचालय निर्माण कार्य | २ | नपा | ७७८,४१६।५२ | | ५०२,५९७।८५ | ५०२,५९७।८५ | | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन |
| ९ | नपा भवनमा श्री फेज जडान कार्य | २ | नपा | २५७,३१०।९२ | | | | | सम्पन्न | अमानत | जडान कार्य भैरहेका |
| १० | k':tsfno Aoj:yf ug{ kmlg{r/ agfpg] sfo{ | २ | नपा | 526929.69 | | | | | | ल.ई.स्वीकृत | |
| ११ | e=g=kf= ;efslfdf af]*{ agfpg] sfo{ | २ | नपा | 35,143.18 | | | | | | ल.ई.स्वीकृत | |
| १२ | pkk d'vHo"sf] sf]&fdf af]*{ agfpg] | २ | नपा | 24,075.96 | | | | | | ल.ई.स्वीकृत | |
| १३ | 2 g+ j*f sfof{no b]lv b/jf/ lf]q;Ddsf] bfof+ jfof+ k]^L lgdf{)f | २ | नपा | 2878835.7 | | | | | चालू | हरिप्रसाद सुवाल | |
| १४ | बोलाछे तचा खानेपानी ट्याकी व्यवस्था | ४ | वडा | ३८,९१८।५८ | | | | | | अमानत | |
| १५ | भगवती स्थानमा शौचालय मर्मत कार्य | ५ | नपा | ९७८,५१३।३३ | ९००,०००।०० | | ९००,०००।०० | | चालू | तुल्सी नारायण दण्डेख्या | उ.स. गठन |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| १६ | कम्पोस्ट प्लान क्षेत्र सुधार कार्य | ५ | नपा | ४,१५०,४२३।२९ | १,३५०,०००।०० | १,३५०,०००।०० | | | नारायण प्रसाद त्वानावासु | | |
| १७ | ६ नं वडा कार्यालय भवन रंगरोगन, शिशुसुधार स्टर कोठा र कौशीमा टूस बनाउने कार्य | ६ | वडा | ७१४,७४४।१२ | २५०,०००।०० | २५०,०००।०० | | चालू | पूर्ण भक्त सुवाल | | |
| १८ | महेश्वरी ग्यारेज भित्र वर्षात पानी व्यवस्थापन | ७ | नपा | ५२,९१४।३० | | ५०,३०९।४६ | ५०,३०९।४६ | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन | |
| १९ | शिशुसुधार केन्द्रका कोठा रंगरोगन कार्य | ७ | नपा | १४८,८३३।६५ | | ४१,४३१।७० | ४१,४३१।७० | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन | |
| २० | शिशुसुधार कोठा भ्यालमा सिसा राख्ने | ७ | नपा | ३५,८१७।७० | | २०,५४७।०० | २०,५४७।०० | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन | |
| २१ | शिशुसुधार परिसरमा वातावरण सुधार कार्य | ७ | नपा | १,०७८,८०१।७४ | ४००,०००।०० | ४००,०००।०० | | चालू | ज्ञानेन्द्र महर्जन | | |
| २२ | शिशुसुधार वरपर भन्दा बढी वार तथा मन्च बनाउने कार्य | ७ | नपा | ७८६,९४६।५५ | ३००,०००।०० | ३००,०००।०० | | चालू | श्रीभक्त तुर्दुर्दुई | | |
| २३ | वडा न ७ खचा स्थित शिशुसुधारमा रंग रोगन कार्य | ७ | मर्मत कोष | १४८,८३३।६५ | | ४१,४३१।७० | ४१,४३१।७० | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन | |
| २४ | गय भिद्यो पुल निर्माण कार्य | ७ | नपा | ९,९९१,८४९।३० | ३,०००,०००।०० | ३,०००,०००।०० | | चालू | लक्ष्मीभक्त कवा | | |
| २५ | लिवाली शिशुसुधार भवन भित्र आल्मुनियम पार्टेशन गर्ने कार्य | ८ | नपा | १८८,७२७।५२ | | ८६,८१२।२५ | ८६,८१२।२५ | सम्पन्न | अमानत | खर्च समर्थन | |
| २६ | ब्रम्हायणी वसपार्क संगै शौचालय निर्माण | ८ | नपा | ८३९,२७५।४९ | ८००,०००।०० | ४१,५४५।०० | ४१,५४५।०० | सम्पन्न | जगताराम ढुकुछु | पेशकी फछ्यौट | |
| २७ | लिवाली पूर्वतर्फको खोलामा डिप बोरिङ्ग कार्य | ८ | नपा | ४,१९१,१८७।९४ | | | | | जितेन्द्र खायमली | उ.स.गठन | |
| २८ | बहुउद्देश्य भवनमा फिनिशिंग कार्य | ९ | नपा | १०७,०५३,१५९।०० | | १६,५३८,५४४।३९ | १६,५३८,५४४।३९ | चालू | अमानत | बोलपत्रबाट | |
| २९ | त्वचा पाटी, बालकुमारी मन्दिर, प्रगति पुस्तकालय छाना मर्मत | ९ | वडा | ३३५,२५०।२७ | २००,०००।०० | २००,०००।०० | | चालू | जयराम कोजू | | |
| ३० | पर्यटन सुचना केन्द्रमा शौचालय निर्माण | ९ | नपा | ५,८६७,०२०।२८ | २,०००,०००।०० | २,०००,०००।०० | | चालू | विष्णु बहादुर मानन्धर | | |
| ३१ | nfdun l:yt ^i/i^ sfp)^/sf] nflu c)/ ulfp)* ^ofsL lgdf{)f sfo{ | ९ | नपा | 134515.79 | | | | | ल.ई.स्वीकृत | उ.स.गठन भई नआएको | |
| ३२ | RofDxl;x b]lv b]uOgf;Ddsf] af^f] bfoff/ (n lgsfz aGbf]a:t ug]{ | ९ | | | | | | | ल.ई.स्वीकृत | | |
| ३३ | बेखाल महाकाली काउण्टर रंगरोगन कार्य | १० | वडा | २७,७३३।४८ | | | | | ल.ई.स्वीकृत | | |
| ३४ | कमलबिनायक पेपर रिसाइकलिङ्ग वाउण्डरी वाल लगाउने कार्य | १० | मर्मत कोष | ७३५,०८४।९३ | ५४०,०००।०० | ५४,०९९।०० | ५९,४,०९९।०० | ३४५,२८३।५० | चालू | तुल्सीराम श्रेष्ठ | आशिक पे.फ क्रमागत |
| ३५ | zf/bf sn]haf^ sdnlagfos Knflgé x'b} t'drf];Ddsf] af^f] (n lgsfz | १० | मर्मत | 2219323.36 | | | | | | उ.स.गठन सर्कुलर | |
| ३६ | कमलबिनायक कभर्डहल शौचालय निर्माण | १० | मर्मत | १,२५८,३७२।७७ | | | | | | उ.स.गठन सर्कुलर | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|
| ३७ | xg'dGt] vf]nf ;'wf/ | 7,8 | नपा | 1,184,909.30 | | | | | | ल.ई. स्वीकृत |
| ३८ | ÆPs zx/ Ps klxrfg/Æ cGut{t efj{rf] b]lv 'o{d(L;Ddsf] af^f]df ('éf %fKg] tyf efHofk'v' dd{t sfo{ | | सडक | 118114070.2 | | | | | | ल.ई. स्वीकृत |
| ३९ | ;'s aQL tyf laB'ito sfo{ | | नपा | 484182.4 | | | | | | ल.ई. स्वीकृत |
| ४० | AC TV System yk h*fg sfo{ -la:s]^ hfqf Pl/of, a+zuf]kfn, gf;dgf_ | | नपा | 537,089.00 | | | | | | ल.ई. स्वीकृत |
| ४१ | laleGg :yfgsf] nflu /]g OGn]^ agfpg] sfo{ | | नपा | 69,178.00 | | | | | चालू | मर्मत उपशाखा |
| ४२ | lrQkf]n / tfynLsf] l;dfgfsf] vf]nf -tAof v';L_ | | नपा | 1029097.33 | | | | | | ल.ई. स्वीकृत |
| ४३ | km'njf/Lsf] nflu hfnL agfpg] sfo{ | | नपा | 492495.47 | | | | | चालू | मर्मत उपशाखा |
| जम्मा : | | | | ३०४,०९७,१८३।३५ | १८,६४०,०००।०० | १९,०७०,९१४।३० | ३७,७१०,९१४।३० | २,००२,७६४।३८ | | |
| कुल जम्मा (१,२,२३) : | | | | ४२६,१८४,९३६।९८ | ४८,२८४,८३५।३० | २८,०८३,५४३।५९ | ८०,१८१,८१५।३४ | २९,५०४,६२६।२८ | | |

71,870,816.33
8,310,999.01